



Città di Vignola

Area Tecnica unificata
Pianificazione Territoriale e lavori pubblici
Tel. 059.777.503
e-mail: lavoripubblici@comune.vignola.mo.it

Comune appartenente all'Unione Terre di Castelli

Progr. N 417

DETERMINA DIRIGENZIALE

NR **30** in data **26/03/2015** del Registro di Settore

NR **84** in data **26/03/2015** del Registro Generale

OGGETTO: CENTRO NUOTO: RIFACIMENTO COMPLESSIVO DELLA GUAINA DI COPERTURA PRIMO STRALCIO - CUP F56H12000190004 - CIG 5670300F92- D.LGS. 163/2006 - D.LGS. 163/2006 – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO IMPRESA GSP COSTRUZIONI SRL.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA UNIFICATA

PREMESSO che:

- nel **Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2014/2016**, adottato con Deliberazione di Giunta n. 145 del 14/10/2013, è stato inserito nella scheda n. 3 al punto 4, l'intervento "Centro Nuoto:manutenzione straordinaria della copertura con rifacimento complessivo della guaina-primo stralcio" nell'annualità 2014 per un importo di €. 130.000,00 e contestualmente è stata nominata quale Responsabile Unico del Procedimento l'ing Francesca ALEOTTI della scrivente Direzione lavori pubblici e patrimonio;
- l'ing Francesca ALEOTTI ha redatto il progetto definitivo–esecutivo dell'intervento in oggetto coerentemente con la pratica di autorizzazione paesaggistica predisposta dagli architetti Orsini/Cavani, che prevede una spesa complessiva di € 130.000,00 precisando che l'ing. ALEOTTI ha svolto anche le funzioni di direzione lavori;
- con **Determina Dirigenziale n. 96 del 21/03/2014** è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento sopra citato redatto dall'ing Francesca ALEOTTI relativo al primo stralcio dei lavori in oggetto che prevede la spesa complessiva di € 130.000 così ripartita nel sotto riportato quadro economico:

A	SOMME A BASE D'APPALTO	
A.1	Lavori a misura	€ 77.920,83
	Importo lavori a base d'asta	€ 77.920,83
A.2	Costo del personale (non soggetto a ribasso art. 82, c. 3-bis del D. Lgs. 163/2006)	€ 21.977,67
A.3	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso art. 86, c. 3-ter del D.Lgs. 163/2006)	€ 2.455,60
	Importo lavori a base d'appalto - Sommano capo A	€ 102.354,10
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	IVA lavori 22%	€ 22.517,90
B.2	Imprevisti (massimo 10%)	€ 2.330,00
B.3	IVA imprevisti 22%	€ 512,60
B.4	Spese per incentivi progettazione 2% (art. 92, comma 5 del D.Lgs. 163/2006)	€ 2.047,08
B.5	Polizza assicurativa per la copertura dei rischi professionali (art. 270 del D.P.R. 207/2010)	€ 201,71
B.6	Contributo Autorità di vigilanza	€ 30,00
B.7	Arrotondamenti	€ 6,61
	Totale somme a disposizione - Sommano capo B	€ 27.645,90
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 130.000,00

- con la medesima **Determina Dirigenziale n. 96/2014** è stato disposto di procedere all'affidamento dei lavori in parola mediante una procedura negoziata ai sensi dell'art. 122, comma 7, del D.Lgs. n.

163/2006, con aggiudicazione al prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, determinato, dovendo stipulare il relativo contratto a misura, mediante ribasso sull'elenco prezzi unitari ai sensi dell'art. 82, comma 2 – lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006, nonché dell'art. 118 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207;

- con **Determina Dirigenziale n. 168 del 13/05/2014** sono stati aggiudicati definitivamente i lavori in oggetto all'Impresa G.S.P COSTRUZIONI srl, con sede a San Cesario s.P (MO) in via Graziosi n. 660, che ha offerto un ribasso pari al 20,89% sull'importo a base d'asta di € 77.920,83, aggiudicandosi pertanto i lavori in oggetto per un importo di € 61.643,90, oltre al costo del personale per € 21.977,67 ed oneri per la sicurezza per € 9.424,38 non soggetti a ribasso d'asta e quindi per un importo complessivo (I.V.A. esclusa) di € 86.077,17;

DATO ATTO che con la suddetta Determina Dirigenziale di aggiudicazione dei lavori n. 168/2014 è stato conseguentemente approvato il nuovo quadro economico sotto riportato:

A	SOMME A BASE D'APPALTO	
A.1	Lavori a misura	€ 61.643,90
A.2	Costo del personale (non soggetto a ribasso art. 82, c. 3-bis del D. Lgs. 163/2006)	€ 21.977,67
A.3	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso art. 86, c. 3-ter del D.Lgs. 163/2006)	€ 2.455,60
	Importo lavori a base d'appalto - Sommano capo A	€ 86.077,17
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	IVA lavori 22%	€ 18.936,98
B.2	Imprevisti (massimo 10%)	€ 8.607,72
B.3	IVA imprevisti 22%	€ 1.893,70
B.4	Spese per incentivi progettazione 2% (art. 92, comma 5 del D.Lgs. 163/2006)	€ 1.600,00
B.5	Polizza assicurativa per la copertura dei rischi professionali (art. 270 del D.P.R. 207/2010)	€ 201,71
B.6	Contributo Autorità di vigilanza	€ 30,00
B.7	Forniture dirette	€ 12.600,00
B.8	Arrotondamenti	€ 52,72
	Totale somme a disposizione - Sommano capo B	€ 43.922,83
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 130.000,00

VISTO il Contratto Rep. n. 6904 del 17/07/2014 stipulato con l'Impresa G.S.P COSTRUZIONI srl con sede a San Cesario s.P (MO) in via Graziosi n. 660;

CONSIDERATO che nel corso dei lavori è emersa la necessità di eseguire lavori aggiuntivi rispetto al contratto principale, per risolvere aspetti di dettaglio finalizzati al miglioramento dell'opera e per rinvenimenti imprevisti e per recepire alcune richieste dell'Amministrazione finalizzate al miglioramento dell'intervento consistenti nelle seguenti opere:

- interventi sul cornicione della copertura della zona tribuna mediante pulizia dalla vegetazione e fornitura e posa di doppia guaina impermeabilizzante;
- rifacimento della copertura dell'ingresso del bar mediante rimozione della guaina esistente, fornitura e posa di doppia guaina impermeabilizzante e modifica del sistema della raccolta e scarico delle acque;
- rifacimento del terrazzo adiacente agli uffici della reception mediante rimozione della guaina esistente, ripristino della pendenza corretta, fornitura e posa di doppia guaina impermeabilizzante e modifica del sistema della raccolta e scarico delle acque;

RICHIAMATA pertanto la **Determina dirigenziale n. 283 del 22/08/2014** con la quale è stata approvata la perizia di variante n.1 approvando contestualmente il sotto riportato quadro economico:

A	SOMME A BASE D'APPALTO	
A.1	Lavori a misura	€ 68.247,51
A.2	Costo del personale (non soggetto a ribasso art. 82, c. 3-bis del D. Lgs. 163/2006)	€ 24.332,06
A.3	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso art. 86, c. 3-ter del D.Lgs. 163/2006)	€ 2.455,60
	Importo lavori a base d'appalto - Sommano capo A	€ 95.035,17
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	IVA lavori 22%	€ 20.907,74
B.2	Imprevisti (massimo 10%)	-

B.3	IVA imprevidi 22%	-
B.4	Spese per incentivi progettazione 2% (art. 92, comma 5 del D.Lgs. 163/2006)	€ 1.600,00
B.5	Polizza assicurativa per la copertura dei rischi professionali (art. 270 del D.P.R. 207/2010)	€ 201,71
B.6	Contributo Autorità di vigilanza	€ 30,00
B.7	Forniture dirette	€ 12.225,00
B.8	Arrotondamenti	€ 0,38
	Totale somme a disposizione - Sommano capo B	€ 34.964,83
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 130.000,00

PRESO ATTO che dell'importo complessivo di € 130.000,00 sono già state impegnate le seguenti somme:

- **€ 30,00** per il contributo per l' AVCP con imputazione al cap 5400/60 rr.pp 2012 Imp n 1494/12 assunto con determina a contrarre 96/2014;
- **€ 100.922,21** per i lavori- Ditta G.S.P COSTRUZIONI srl al cap 5400/60 del Bilancio in corso rr.pp 2012 Imp. n. 1503/12 assunto con determina di aggiudicazione n. 168/14;
- **€ 4.091,94** per i lavori Ditta G.S.P COSTRUZIONI al cap 5400/20 del Bilancio in corso rr.pp 2013 Imp. n. 1529/13 assunto con determina di aggiudicazione n. 168/14;
- **€ 1.600,00** per incentivi al cap. 5400/20 del Bilancio in corso rr.pp 2013 imp. n. 1530/13 assunto con determina di aggiudicazione n. 168/14;
- **€ 244,50** per assicurazione progettista – WILLIS ITALIA SPA al cap 5400/20 del Bilancio in corso rr.pp 2013 imp. n. 1540/13 assunto con determina n. 240/14;
- **€ 241,50** per disinfestazione formiche – SANIF Srl al cap 5400/20 del Bilancio in corso rr.pp 2013 imp. n. 1542/13 assunto con determina n. 240/14;
- **€ 10.928,76** per i lavori aggiuntivi di perizia Ditta G.S.P COSTRUZIONI srl al cap 5400/20 del Bilancio in corso rr.pp 2013 Imp. n. 1549/13 assunto con determina di approvazione perizia n. 283/14;
- **€ 11.529,00** per la fornitura di lucernari tipo duplex opale Ditta TECNOCUPOLE PANCALDI SPA cupolini al cap 5400/20 del Bilancio in corso rr.pp 2013 Imp. n. 1558/13 assunto con determina n. 77 del 25/3/2015;

DATO ATTO che :

- i lavori sono stati **consegnati in data 11/07/2014**, con relativo verbale in pari data, da cui è decorso il tempo utile per l'esecuzione dei lavori stabilito in 45 giorni naturali e consecutivi, fissando quale termine di ultimazione il 24/08/2014;
- con determina n. 283/201 di approvazione della perizia è stata concessa una proroga per un periodo di 20 giorni;
- in data 14/08/2014 è stata concessa una sospensione dei lavori di 11 giorni, ripresi in data 25/08/2014 con nuovo termine dei lavori fissato, comprensivo dei 20 giorni di proroga concessi con l'approvazione della perizia al 24/09/2014;
- in data 10/04/2014 sono stati ultimati i lavori in parola, come risulta dal relativo **Certificato di Ultimazione redatto il 24/09/2014** e quindi nei tempi utili ;

CONSIDERATO che :

- è stato pubblicato all' Albo Pretorio del Comune di Vignola dal 01/12/2014 al 12/12/2014 l'avviso ai creditori ed in tale periodo non sono stati presentati reclami od opposizioni;
- sono stati correttamente svolti gli adempimenti relativi alla regolarità contributiva dell' impresa appaltatrice GSP COSTRUZIONI srl, mediante acquisizione del DURC regolare;

VISTO il **Certificato di Regolare Esecuzione e Relazione sul Conto Finale dei Lavori** emesso dal Direttore dei Lavori ing Francesca Aleotti in data 22/12/2014 dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e conclusi e che dalla contabilità finale resta il credito per l'Impresa GSP COSTRUZIONI srl di **€ 464,81** oltre ad IVA al 22% per complessivi **€ 567,07**;

RITENUTO conseguentemente, di poter procedere all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e alla liquidazione del restante credito residuo, dando atto che nel Capitolo n. 5400/20 del Bilancio in corso con riferimento ai RR. PP. 2013 (impegno n.1549/13) sussiste la necessaria disponibilità finanziaria, con conseguente **svincolo della polizza fidejussoria** n.821.071.0000001218 di **€ 9.481,91** rilasciata in data 01/07/2014 dalla VITTORIA ASSICURAZIONI SPA- Agenzia di Vignola;

VISTA la fattura n. **04 del 25/03/2015** pervenuta al protocollo comunale in pari data, emessa dall'impresa G.S.P costruzioni srl a saldo del contratto in oggetto dell'importo di **€ 464,81** oltre ad IVA al 22% per complessivi **€ 567,07**;

DATO ATTO che ai sensi della nuova normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 e ss. mm. ed ii, è stato acquisito con nota prot. n. 20969/14 il conto corrente dedicato della impresa G.S.P COSTRUZIONI srl;

RICHIAMATE :

- la Deliberazione Consiliare n. 11 del 02.03.2015 con la quale è stato approvato il Bilancio 2015;
- la Delibera di Giunta comunale n.25 del 10/03/2015 "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione Finanziario per gli Esercizi 2015-2016-2017 e adozione piano dettagliato degli obiettivi e della performance 2015-2017 ai sensi del D.Lgs. 150/2009 e degli artt. 108 e 169 del TUEL n. 267/2000";

Su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, ing Francesca ALEOTI ;

Visto lo Statuto comunale;

Visto D.Lgs. 267/2000;

Visto, in particolare, l'art.183, l'ultimo comma del D.Lgs.267/2000;

Visti i Regolamenti comunali di contabilità e dei contratti;

D E T E R M I N A

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE e RELAZIONE SULLO STATO FINALE dei lavori in oggetto emesso in data 22/12/2014 dal Direttore dei Lavori ing Francesca ALEOTTI, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, ma trattenuto agli atti dell' Area Tecnica Unificata;

2) di dare atto che sulla base dell'importo dello stato finale di € 92.962,13 da cui dedotti gli acconti corrisposti di complessivi € 92.493.32(1° e 2° SAL), resta il credito per l'impresa G.S.P COSTRUZIONI srl, con sede a San Cesario s.P (MO) in via Graziosi n. 660 di di **€ 464,81** oltre ad IVA al 22% per complessivi **€ 567,07**;

3) di liquidare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma di di **€ 464,81** oltre ad IVA al 22% per complessivi **€ 567,07** a saldo del contratto dei lavori in oggetto e della fattura n. **04 del 25/03/2015** pervenuta al protocollo comunale il 25/03/2015, emessa dall' impresa GSP COSTRUZIONI srl;

4) di imputare la spesa complessiva di **€ 567,07** al cap. 5400/20 del Bilancio in corso rr.pp 2013 Imp. n.1549/13 ;

5) di dare atto ai fini della liquidazione che:

ATTESTAZIONE DURC:

- Si attesta la verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002;
- Si attesta che per la presente liquidazione non risulta necessaria la verifica della regolarità contributiva di cui all'art.2 L.266/2002;

ATTESTAZIONE IBAN E TRACCIABILITA'

Fornitore	Cod Iban e Banca	CIG
GSP COSTRUZIONI SRL	IT92I0538766710000000604727	5670300F92

- Si da' atto che, ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 e ss.mm. ed ii.,il conto corrente dedicato alle transazioni finanziarie derivanti dal contratto in oggetto e quello riportato nella tabella soprariportata (inserire una riga per ogni fornitore o per ogni cig)
- Si da' atto che la presente liquidazione si riferisce ad una tipologia di contratto esclusa dalla normativa sulla tracciabilita' finanziaria di cui all'art.3 della L.136/2010 e ss.mm. ed ii., e dalla direttiva dell'Amministrazione prot. n. 23522 del 24/08/11;

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la pubblicazione dell'atto di impegno sulla base di quanto contenuto agli artt. 15 e 26 del DLgs 33/2013

- È avvenuta, pertanto l'atto è efficace.
 Non è avvenuta in quanto la pubblicazione non è adempimento integrativo dell'efficacia dell'atto.

DICHIARAZIONE DI ECONOMIA

Si dichiarano le seguenti economie:

Importo	Cap/art	Impegno/anno
€ 2.529,11	5400/20	1549/13

6) di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria svincolo n.821.071.0000001218 di € 9.481,91 rilasciata in data 01/07/2014 dalla VITTORIA ASSICURAZIONI SPA- Agenzia di Vignola;

7) di rimandare a successivo provvedimento dirigenziale, ai sensi dell'art. 13 del citato Regolamento, **la liquidazione degli incentivi** di cui all'art. 92 del D. Lgs. 163/2006, secondo gli importi definiti nella **Determina Dirigenziale n. 168 del 13/05/2014** di aggiudicazione dei lavori imputando la spesa complessiva, oneri a carico dell'Amministrazione compresi, al **Capitolo** cap. 5400/20 del Bilancio in corso rr.pp 2013 imp. n. 1530/13 ;

8) di attivare, ai sensi dell'art. 183 comma 9, del D.Lgs. 267/00 le procedure di cui all'art. 151 comma 4 dello stesso D.Lgs.;

9) di trasmettere il presente provvedimento al Direttore del Settore Finanziario, nonché all'Assessore di competenza, dando atto che lo stesso diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

L' Istruttoria del presente provvedimento - art. 4 L. 241/90 e ss. mm ed ii – è stata eseguita per la parte amministrativa da

Michela Muratori _____ per la parte tecnica dall'ing. Francesca ALEOTTI _____

**Il Dirigente dell'Area
Tecnica Unificata
arch. Corrado GIANFERRARI**

Ai sensi e per gli effetti del comma dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000:

si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto;

non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile.

non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:

Vignola, lì _____

**Il Direttore del
Settore Finanziario
(dr. Stefano CHINI)**
