



Città di Vignola

Area Tecnica unificata
Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici
Servizio Lavori Pubblici
Tel. 059 – 777503 – 777661
e-mail:
lavoripubblici@comune.vignola.mo.it

Comune appartenente all'Unione Terre di Castelli

Arch. _____

Progr. n. 1404

**DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE**

N	116	in data	24/10/2016	del Registro di Settore
N	344	in data	28/10/2016	del Registro Generale

OGGETTO: CONCESSIONE PER L'ESECUZIONE DELL'IMPIANTO DI COGENERAZIONE E TELERISCALDAMENTO AL SERVIZIO DEL CENTRO NUOTO, DI EDIFICI SCOLASTICI E ALTRE STRUTTURE PUBBLICHE – CODICE CUP F55F05000420002 – CIG. 018444727A - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO FINALE – PROVVEDIMENTI

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con **Delibera di Giunta n. 56 del 31/03/2004** si approvava uno studio di fattibilità per la realizzazione di un sistema integrato di produzione di energia e calore a servizio di strutture pubbliche della Città di Vignola;
- in data **27/11/2005** veniva pubblicato un avviso indicativo per l'esecuzione di interventi di realizzarsi in project financing, tra cui anche l'impianto in oggetto, e in base al quale si richiedeva la presentazione delle proposte da parte dei promotori secondo le procedure introdotte dall'art. 37 bis della Legge Merloni Ter (L.415/1998);
- con **Delibera di Consiglio Comunale n. 88 del 22/12/2005**, si approvava il Bilancio di previsione 2006/2008 contestualmente al P.T.OO.PP. 2006/2008 in cui si inseriva l'intervento denominato "Progetto M.E.T.E.: impianto di cogenerazione e teleriscaldamento al servizio del centro nuoto, di edifici scolastici e altre strutture pubbliche, con realizzazione di interventi di sistemazione e rifunionalizzazione di via Libertà" per un importo di € 1.500.000,00 nell'anno 2006, stimato come apporto di capitale privato con modalità finanza di progetto, ed € 500.000,00 nell'anno 2008 con risorse a carico del Comune di Vignola;
- con **Delibera di Giunta Comunale n. 86 del 18/05/2006** si approvava lo schema di accordo per lo svolgimento, in forma coordinata ed associata, della gestione, conduzione e manutenzione di impianti termici, compresa la progettazione e realizzazione di centrale di cogenerazione e di rete interrata di distribuzione, da sottoscrivere con la Provincia di Modena, l'Istituzione Pubblica Assistenza e Beneficenza di Vignola (ora A.S.P.) e l'Associazione Circolo Polivalente Olimpia di Vignola;
- il suddetto schema Accordo denominato "**Progetto METE 2000**" veniva approvato anche dal Consiglio di Amministrazione dell'ASP con **Deliberazione n. 18 del 27/04/2006** e dalla Giunta Provinciale con **Delibera n. 288 del 18/07/2006**;
- con **Determina Dirigenziale della Struttura lavori Pubblici n. 455 del 03/08/2006**, veniva nominata una apposita commissione tecnica per la verifica della fattibilità delle proposte pervenute nell'ambito del Project financing avviato nel 2005, per l'intervento di realizzazione dell'impianto di cogenerazione e teleriscaldamento a servizio di strutture pubbliche;

- con **Delibera di Giunta Comunale n. 15 del 01/02/2007**, si approvavano le risultanze della relazione finale della Commissione Tecnica per la valutazione delle proposte relative all'intervento di project financing in questione, individuando la proposta del R.T.I. Cpl Concordia s.c. – Consorzio Cooperative Costruzioni quale quella più meritevole ed idonea, rinviandone l'approvazione all'adesione formale all'iniziativa dell'A.U.S.L. di Modena, titolare dell'utenza Ospedale di Vignola, prevista nella proposta, ma non sottoscrittrice dell'accordo di cui sopra per lo svolgimento, in forma coordinata ed associata, della gestione, conduzione e manutenzione di impianti termici, compresa la progettazione e realizzazione di centrale di cogenerazione e di rete interrata di distribuzione;
- con **Deliberazione dell'AUSL di Modena n. 181 del 27/10/2007** si approvava la convenzione con il Comune di Vignola per lo svolgimento, in forma coordinata ed associata, della progettazione, realizzazione e gestione, conduzione e manutenzione della centrale di cogenerazione e della rete interrata di distribuzione, per l'utenza Ospedale di Vignola;
- con **Delibera di Giunta Comunale n. 165 del 08/11/2007** con la quale il Comune di Vignola ratificava e confermava l'accordo sopra citato con l'A.U.S.L. di Modena;
- con **Delibera di Giunta Provinciale n. 145 del 1/04/2008**, si confermava la partecipazione all'iniziativa in questione, modificando l'art. 8 dell'accordo sopra richiamato, in relazione alla durata della concessione da 15 anni a 26 anni e confermando le tariffe stabilite in detto accordo, nonché le valutazioni tecniche della Commissione in relazione alla scelta del promotore;
- con **Delibera di Giunta Comunale n. 85 del 22/05/2008**, nell'ambito della procedura di project financing avviata nell'anno 2005 ai sensi dell'art. 37 bis della L.109/94, è stata approvata e dichiarata di pubblico interesse la proposta presentata dal R.T.I. CPL Concordia s.c. (mandataria) – Consorzio Cooperative Costruzioni (mandante), così come risultante dalle modifiche apportate e dalle integrazioni migliorative richieste dall'Amministrazione con Delibera di Giunta Comunale n. 15 del 01/02/2007 e con comunicazione prot. n. 23707 del 27/11/2007;
- la **Determina Dirigenziale n. 482 del 16/09/2008** con cui, a seguito dell'esperimento della gara mediante procedura ristretta, è stata aggiudicata la concessione di cui all'oggetto al R.T.I. CPL Concordia s.c. (mandataria) – Consorzio Cooperative Costruzioni (mandante);
- è stato stipulato il **contratto per atto pubblico Rep. N. 6813 del 10/12/2008**, con il R.T.I. CPL Concordia s.c. (mandataria) – Consorzio Cooperative Costruzioni (mandante), che prevede, da parte della concessionaria, la redazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo, la realizzazione dell'impianto e della rete di teleriscaldamento, la gestione funzionale ed economica dell'impianto e della rete di teleriscaldamento, nonché la progettazione definitiva, esecutiva e la realizzazione delle opere di sistemazione e rifunzionalizzazione di via Libertà nel tratto interessato dalla rete interrata di distribuzione del calore;
- con atto **Rep. 117311/18581 del 27/01/2009**, a rogito Notaio Silvio Vezzi di Modena, si è costituita tra la Società Coop. CPL Concordia ed il Consorzio Cooperative Costruzioni, la Società di Progetto (SPV) ai sensi dell'art. 156 del D.lgs 163/2006, denominata "Vignola Energia S.r.l." che è subentrata al R.T.I. originario per la concessione in oggetto;
- con **Delibera di Giunta Comunale n. 123 del 04/06/2009** si prendeva atto sia del "progetto definitivo rete di teleriscaldamento e urbanistica di via Libertà", sia del "progetto definitivo centrale tecnologica" riscontrandone piena coerenza con la programmazione e più complessivamente con gli obiettivi prefissati dell'Amministrazione comunale, precisando che l'approvazione del "progetto definitivo centrale tecnologica" era subordinata all'ottenimento dei pareri favorevoli di emissione in atmosfera, di prevenzione incendi ed igienico – sanitario, mentre l'approvazione del "progetto definitivo rete di teleriscaldamento", essendo privo di pareri, poteva essere immediatamente successiva alla Deliberazione;
- con **Determina Dirigenziale n. 372 del 08/06/2009** è stato approvato il "Progetto Definitivo della rete di teleriscaldamento" nell'ambito della "Concessione per l'esecuzione dell'impianto di cogenerazione e teleriscaldamento al servizio del centro nuoto, di edifici scolastici e altre strutture pubbliche, con realizzazione di interventi di sistemazione e rifunzionalizzazione di via Libertà", redatto, per conto della Società di Progetto (SPV) denominata "Vignola Energia S.r.l." che è subentrata al R.T.I. originario per la concessione in oggetto, dall'ing. Claudio Bonettini e dall'ing. Fabio Ferrini;

- con **Delibera di Giunta n. 40 del 28/02/2011** si disponeva di apportare alcune modifiche al suddetto progetto definitivo, rilevando che l'art. 26 della sopra citata concessione prevedeva la possibilità di una revisione della concessione stessa di comune accordo tra le parti, in caso di richieste di innovazioni e/o modifiche nella progettazione o nelle modalità di prestazione dei servizi avanzata dal Concedente;
- le suddette modifiche richieste dall'Amministrazione consistevano principalmente nella eliminazione della parte di generatore alimentato a biomassa legnosa con l'esclusiva realizzazione di caldaie alimentate a metano;
- con **verbale sottoforma di atto n. el. 3689**, sottoscritto in data **01/03/2011** dal Dirigente della Direzione lavori Pubblici ing. Marco Vangelisti e dal Dirigente della Direzione Affari Generali D.ssa Elisabetta Pesci per il Comune di Vignola e dall'ing. Claudio Bonettini per la Vignola Energia srl, si concordavano le specifiche modifiche al suddetto progetto definitivo;
- in data **13/07/2011** è stato stipulato il **Contratto Rep. n. 6869** relativo alla "Concessione per l'esecuzione dell'Impianto di Cogenerazione e teleriscaldamento al Servizio del Centro Nuoto, di Edifici scolastici e altre Strutture Pubbliche", sostitutivo del Contratto di Concessione Rep. n. 6813 del 10/12/2008, riformulato sulla base delle suddette modifiche con l'aggiornamento conseguente delle tariffe e dei metodi di adeguamento delle stesse;
- con **Determina Dirigenziale n. 370 del 26/09/2011** è stato approvato il **Progetto Definitivo** modificato sulla base di quanto concordato con il verbale n. el 3689 del 01/03/2011, progetto redatto, per conto della Società di Progetto (SPV) denominata "Vignola Energia S.r.l.", dall'ing. Claudio Bonettini e dall'ing. Fabio Ferrini e preventivamente sottoposto al rilascio di Autorizzazione ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 115/2008 da parte della Provincia di Modena con da Determina n. 312 del 29/07/2011, assunta agli atti comunali con prot. n. 16259 del 23/09/2011;
- con **Determina Dirigenziale n. 144 in data 14/05/2012** è stato approvato il **Progetto Esecutivo** relativo alla "Realizzazione dell'impianto di cogenerazione e teleriscaldamento al servizio del centro nuoto, di edifici scolastici e altre strutture pubbliche", in conformità al suddetto progetto definitivo;

Richiamati i seguenti pareri favorevoli rilasciati sulla base del Progetto Definitivo approvato con **Determina Dirigenziale n. 372 del 08/06/2009**, e le cui prescrizioni e condizioni sono state considerate e recepite anche nella stesura del Progetto definitivo modificato e del conseguente suddetto progetto esecutivo:

- **Ferrovie Emilia Romagna** - Nulla Osta prot.n. 9684 del 13/10/2010 per i lavori di attraversamento con la rete di teleriscaldamento presso il Km 23+550.
- **Gruppo Hera** – Prot.n. 0018275/09 del 03/06/2009 Parere congiunto n. 68 relativo alla realizzazione di allacciamento idrico e gasdotto e n. 55 per l'autorizzazione allo scarico a servizio di impianto di cogenerazione.
- **Gestore dei Servizi Elettrici GSE s.p.a** – Comunicazione ai sensi dell'Art. 22 della Legge n. 9/1991.
- **Vigili del Fuoco** – Prot. n. 15322 del 12/08/2009 Trasmissione di parere di conformità antincendio per progetto di realizzazione di nuova centrale tecnologica in via per Sassuolo.
- **AUSL di Modena** – Verbale della Conferenza dei Servizi seduta 26 luglio 2010. Esprime parere favorevole a condizione che siano adottati gli accorgimenti indicati relativi allo stoccaggio di cippato.
- **ARPA di Modena** - Verbale della Conferenza dei Servizi seduta 26 luglio 2010. Esprime parere favorevole con prescrizioni specifiche per la biomassa.
- **Ufficio Emissioni in Atmosfera della Provincia** - Verbale della Conferenza dei Servizi seduta 26 luglio 2010. Rilascia parere favorevole con prescrizioni relative al sistema di depurazione dei fumi da biomassa.

Dato atto che l'ammontare delle opere di cui al suddetto Progetto Esecutivo, oltre alle spese tecniche ed € 550.000,00 per "*revamping*", è stato definito complessivamente in **€. 4.017.920,00**, che, come previsto nel Piano Economico Finanziario allegato al contratto di concessione, sarà coperto dalla gestione funzionale ed economica dell'impianto, oltre che dal pagamento da parte del Concedente dell'importo di € 550.000,00 così come previsto dall'art. 5 del medesimo contratto;

Dato atto, inoltre che:

- i lavori di realizzazione della rete di teleriscaldamento e relativa centrale di cogenerazione costituita dai vari componenti previsti in progetto sono **iniziati in data 27 giugno 2012** come da Verbale di consegna redatto dal Direttore Lavori, con una durata di 720 gg. nc., fissandone il relativo **termine al 17/06/2014**;
- nel corso dell'anno 2012-2013 la società Vignola Energia srl, nel tramite della società CPL Consordia e del Consorzio Cooperative Costruzioni C.C.C., ha realizzato tutti i lavori di scavo e posa delle reti interrato, costruzione della centrale di teleriscaldamento e realizzazione delle sottocentrali di scambio termico presso gli edifici da collegarsi alla rete di teleriscaldamento;
- alla data del **15/10/2013** è stato attivato il servizio di erogazione di calore tramite rete di teleriscaldamento ai seguenti edifici comunali, oltre che alle due utenze che fanno capo alla Provincia di Modena dell' Istituto Primo Levi – Liceo Allegretti e Istituto Paradisi;
 - Municipio
 - Scuola elementare G. Mazzini
 - Palestra scuola elementare G. Mazzini
 - Biblioteca Auris
 - Biblioteca Villa Trenti
 - Scuola materna Andersen
 - Asilo nido Le Coccinelle
 - Plesso Ex Barozzi
 - Scuola media L.A. Muratori
 - Palasport L.A. Muratori
- in data **07/01/2014** è stata eseguita la verifica della Centrale del Centro Nuoto equipaggiata con n. 2 generatori di calore, oltre all'installazione della sottocentrale di teleriscaldamento;
- in data **17/06/2014** sono stati ultimati i lavori di cui al suddetto progetto Esecutivo, come risulta dal relativo certificato di Ultimazione emesso in pari data dal Direttore dei Lavori ing. Fabio Ferrini, dal quale risultano però inconcluse le seguenti opere:
 - Ripristini del tappeto di usura previa fresatura su via Portello per circa 370 mq.;
 - Completamento sottocentrale di scambio termico dell'utenza n. 1 ASP Giorgio Gasparini ;
 - Completamento della sottocentrale di scambio termico dell'utenza n. 25 Ospedale civile ;
- all'Inizio della stagione termica 2014/2015 è stato attivato il servizio di erogazione di calore tramite rete di teleriscaldamento anche all'utenza n. 1 ASP Giorgio Gasparini, risultando pertanto completata la relativa sottocentrale di scambio termico;

CONSIDERATO inoltre, che le opere di cui al Progetto Esecutivo sopra citato, come previsto dall'art. 12 del Contratto di concessione, sono soggette a Collaudo in corso d'opera statico, tecnico-funzionale e tecnico-amministrativo da parte di un professionista designato dal Comune, le cui spese tecniche sono a carico del Concessionario Vignola Energia;

VISTO il **Collaudo Statico** emesso dall'ing. Filippo Nardi in data 26/03/2014, assunto agli atti con prot. n. 9473 del 27/03/2014, successivamente inviato all'Ufficio Sismica con nota comunale n. 13727 del 07/05/2014 a completamento della Pratica sismica n. 113/2012;

VISTO, altresì, il **Certificato di Collaudo finale** con relativa Relazione **emesso in data 12/09/2014** dall'ing. Marco Trentin di Bologna, assunto agli atti con prot. N. 28172 del 18/09/2014;

Richiamato, altresì, la **Determina Dirigenziale n. 236 del 31/07/2015** con cui è stato conferito un incarico professionale alla Società Newen srl di Milano, relativamente alla redazione di uno studio/perizia tecnico-economica di approfondimento dell'impianto in oggetto e della sua conduzione, con l'obiettivo di supportare l'Amministrazione in una corretta continuità gestionale del contratto;

CONSIDERATO che a seguito di un esame del suddetto certificato di collaudo, da intendersi tecnico-funzionale e tecnico-amministrativo, si è riscontrata la sua incompletezza e non conformità ai disposti di cui al Titolo X Capo II del D.P.R. 207/2010;

CONSIDERATO, altresì, che si sono susseguite diverse comunicazioni comunali (prot. n. 12409 del 21/04/2015, prot. n. 38206 del 26/11/2015 e prot. n. 12662 del 06/04/2016) con le quali sono state richieste le necessarie integrazioni al suddetto certificato di Collaudo;

VISTA a tale riguardo la **Relazione integrativa** al certificato di Collaudo emesso in data 12/09/2014, assunta agli atti con prot. n. 17277 del 10/05/2016, nonché l'ulteriore nota integrativa assunta agli atti con prot. n. 17655 del 12/05/2016;

DATO ATTO che con ultima nota comunale prot. n. 20304 del 31/05/2016 sono state richieste ulteriori precisazioni in merito alla documentazione tecnica da considerarsi allegata al Collaudo finale, con particolare riferimento agli elaborati as-built delle opere, ad elementi tecnici di funzionamento dell'impianto, nonché al Piano di manutenzione dell'opera;

PRESO ATTO, infine che con **nota del Collaudatore**, assunta agli atti con **prot. n. 20921 del 07/06/2016** è stato riepilogato che il certificato di Collaudo assunto agli atti con prot. n. 28172 del 18/09/2014 è da ritenersi integrato e completato con la seguente documentazione:

- Relazione tecnico-amministrativa assunta agli atti con prot. n. 17277 del 10/05/2016 e nota integrativa sugli elementi tecnici di funzionamento prot. n. 17655 del 12/05/2016;
- Elaborati As-built assunta agli atti comunali con prot. n. 30954 del 14/10/2014;
- Piano di manutenzione dell'opera facente parte del Progetto esecutivo individuato come elaborato n. 2A1430141PM0-01 idoneo all'eseguito;

PRESO ATTO altresì atto della Dichiarazione di conformità degli impianti meccanici di distribuzione gas metano e dell'impianto termoidraulico rilasciata da CPL Concordia, della Dichiarazione degli impianti elettrici rilasciata da Global Gest srl, nonché dal certificato di Prevenzione incendi rilasciato in data 29/05/2014 prot. 3982, allegati alla relazione integrativa sopra citata;

RILEVATO che dal certificato di Collaudo finale le opere di cui al progetto esecutivo, **risultano inconcluse e quindi non collaudabili una porzione di manto di copertura stradale di mq. 370 in Via Portello e l'installazione della sottocentrale a servizio dell'Ospedale di Vignola;**

PRESO ATTO, che:

- nel Certificato di Collaudo datato 12/09/2014, il collaudatore ha ritenuto di trattenere a garanzia della buona esecuzione dei lavori, un importo di € 60.000,00, corrispondente al 20% dell'importo di € 300.000,00 (IVA inclusa), quale importo da riconoscere da parte del concedente al concessionario all'emissione del Collaudo, cos' come previsto dall'art. 5 del Contratto di concessione in oggetto;
- al punto 9 della Relazione integrativa, il collaudatore ritiene, per le motivazioni espresse nella medesima relazione, equo non apportare detrazioni sull'importo finale da corrispondere al Concessionario per la mancata installazione della sottocentrale dell'ospedale;

RICHIAMATO altresì, Il Rapporto Tecnico sull'impianto in oggetto, assunto agli atti comunali con prot. int. 1244/16, redatto dallo studio NEWEN srl di Monz, incaricato con la sopra citata Determina Dirigenziale n. 236 del 31/07/2015;

VISTA la fattura di Vignola Energia n. 15000005 del 20/02/2015 dell'importo di € 218.181,82 oltre ad IVA al 10% per complessivi € 240.000,00, importo conforme a quanto riportato nel suddetto certificato di Collaudo;

DATO ATTO che ai sensi della nuova normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 e ss. mm. ed ii, è stato acquisito con nota prot. n. 36704 del 13/12/2013 il conto corrente dedicato della Società Vignola Energia srl;

RICHIAMATO infine l'art. 19 "Garanzie e coperture assicurative" dal quale si rileva che all'atto di Collaudo si deve procedere allo svincolo della Garanzia Fidejussoria di cui al punto 1. rilasciata dall'UNIPOL in data 22/06/2011 n. 2651/96/60752157, e della Polizza assicurativa di cui al punto 2. rilasciata da UNIPOL in data 10/12/2012 n. 2651/88/733308419;

DATO ATTO che ai sensi del suddetto art. 19, il Concessionario dovrà produrre in fase di gestione degli impianti le polizze assicurative di cui al punto 3. per responsabilità civile terzi ed operai per la copertura dei rischi inerenti le attività previste nella gestione, e di cui al punto 4. Polizza a copertura da incendi ed eventi atmosferici e socio-politici a copertura dell'impianto;

RITENUTO, conseguentemente, poter procedere all'Approvazione del Certificato di Collaudo Finale e rispettive integrazioni;

RICHIAMATE le seguenti Deliberazioni:

- **Deliberazione del Consiglio Comunale n.° 13 del 29/02/2016**, esecutiva, di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016;
- **Deliberazione della Giunta Comunale n.° 22 del 16/03/2016** con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano dettagliato degli obiettivi della performance per gli esercizi finanziari 2016 – 2017 e 2018;

VISTI:

- il D.Lgs n. 267/2000 TUEL;
- il D.Lgs n. 118/2011;
- il D.Lgs n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Regolamento Comunale dei Lavori in Economia;
- il Regolamento Comunale dei Contratti;

DATO ATTO che la presente Determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi dell'AREA TECNICA UNIFICATA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;

D E T E R M I N A

- 1) **Di approvare** il **CERTIFICATO DI COLLAUDO** dei lavori denominati **"IMPIANTO DI COGENERAZIONE E TELERISCALDAMENTO AL SERVIZIO DEL CENTRO NUOTO, DI EDIFICI SCOLASTICI E ALTRE STRUTTURE PUBBLICHE"**, redatto dal Collaudatore, Ing. **MARCO TRENTIN**, assunto agli atti con prot. n. 28172 del 18/09/2014 integrato la Relazione tecnico-amministrativa assunta agli atti con prot. n. 17277 del 10/05/2016 e nota integrativa sugli elementi tecnici di funzionamento prot. n. 17655 del 12/05/2016;
- 2) **Di liquidare**, per le motivazioni espresse in premessa, la somma di **€ 218.181,82** oltre ad IVA al 10% per complessivi **€ 240.000,00**, importo conforme a quanto riportato nel suddetto certificato di Collaudo, a saldo della fattura **n. 15000005 del 20/02/2015** pervenuta al protocollo comunale il 02/03/2015 e registrata con n. 1217, a favore della Società Vignola Energia srl;
- 3) **Di imputare** la spesa complessiva di € 240.000,00 al cap. 7620/60 del Bilancio in corso rr.pp 2015 Imp. n. 1185/15;
- 4) **di dare atto** ai fini della liquidazione che:

ATTESTAZIONE DURC:

- Si attesta la verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002 con acquisizione del DURC on-line n. prot. INAIL_4267759 e prot.. INAIL_4267736;
- Si attesta che per la presente liquidazione non risulta necessaria la verifica della regolarità contributiva di cui all'art.2 L.266/2002;

ATTESTAZIONE IBAN E TRACCIABILITA'

Fornitore	Cod Iban e Banca	CIG
Vignola Energia srl	IT57J 02008 12926 000101772495	018444727A

- Si da' atto che, ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 e ss.mm. ed ii.,il conto corrente dedicato alle transazioni finanziarie derivanti dal contratto in oggetto e quello riportato nella tabella soprariportata (inserire una riga per ogni fornitore o per ogni cig) come da dichiarazione assunta agli atti con prot. n. 36704 del 13/12/2013;

- Si da' atto che la presente liquidazione si riferisce ad una tipologia di contratto esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all'art.3 della L.136/2010 e ss.mm. ed ii., e dalla direttiva dell'Amministrazione prot. n. 23522 del 24/08/11;

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la pubblicazione dell'atto di impegno sulla base di quanto contenuto agli artt. 15 e 26 del DLgs 33/2013

- È avvenuta, pertanto l'atto è efficace.
 Non è avvenuta in quanto la pubblicazione non è adempimento integrativo dell'efficacia dell'atto.
- 5) **di autorizzare** lo svincolo della Garanzia Fidejussoria rilasciata dall'UNIPOL in data 22/06/2011 n. 2651/96/60752157, e della Polizza assicurativa di cui al punto 2. rilasciata da UNIPOL in data 10/12/2012 n. 2651/88/733308419 ;
- 6) **Di richiedere** al Concessionario di produrre le polizze assicurative per responsabilità civile terzi ed operai per la copertura dei rischi inerenti le attività previste nella gestione, Polizza a copertura da incendi ed eventi atmosferici e socio-politici a copertura dell'impianto, di cui al di cui al punto 3. e al punto 4 dell'art. 19 "Garanzie e coperture assicurative", del contratto di concessione in oggetto;
- 7) **Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.
- 8) **Di attivare**, ai sensi dell' 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art. 153 comma 5 del medesimo D.lgs;
- 9) **Di dare atto** che il presente provvedimento verrà trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario per l'adozione dei provvedimenti contabili nonché all'Assessore competente e diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

L' Istruttoria del presente provvedimento - art. 4 L. 241/90 e ss. mm ed ii – è stata eseguita dalla dipendente Katia Boni Firma _____.

**IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA
UNIFICATA
arch. Corrado Gianferrari**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000:

- si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto;
- non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile.
- non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:

Data _____

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Stefano Chini)**
