

COMUNE DI VIGNOLA
(Provincia di Modena)

DIREZIONE AREA TECNICA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI

Servizio Programmazione e Pianificazione Lavori Pubblici e Protezione Civile

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE

NR. **055** in data **07/06/2017** del Registro di Settore

NR. **195** in data **07/06/2017** del Registro Generale

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI SICUREZZA STRADALE – IV° E V° PROGRAMMA DI ATTUAZIONE – LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA LIBERTA' DA VIA DELL'ORATORO A VIA MATTEOTTI CON CREAZIONE DI ISOLA AMBIENTALE A SERVIZIO DEI POLI SCOLASTICI" – 2° STRALCIO FUNZIONALE" – CUP: F56G14000880006 – CIG: 6575441192 – D.LGS. 163/2006 – D.P.R. 207/2010 – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO DELL'IMPRESA – PROVVEDIMENTI.

IL TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
al Servizio Programmazione e Pianificazione Lavori Pubblici e Protezione Civile

PREMESSO che:

- nel **Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2015/2017** approvato, unitamente al Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2015, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 03/03/2015, era inserito, all'interno della SCHEDA 2, denominata "ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA", l'intervento denominato "**RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA LIBERTÀ DA VIA DELL'ORATORIO A VIA MATTEOTTI CON CREAZIONE DI ISOLA AMBIENTALE A SERVIZIO DEI POLI SCOLASTICI A DA VIA LABRIOLA ALLA TANGENZIALE OVEST CON REALIZZAZIONE DI ROTATORIA SULL'ATTUALE INTERSEZIONE TRA LA TANGENZIALE, VIA MONTANARA E VIA LIBERTÀ**" per un importo complessivo pari ad **€. 1.000.000,00**, e che tale intervento risultava suddiviso in **N.° 2 STRALCI FUNZIONALI** come di seguito specificato:
 - **1° STRALCIO** da Via Labriola alla Tangenziale Ovest per un importo pari ad **€. 400.000,00** inserito nell'annualità **2015**;
 - **2° STRALCIO** da Via dell'Oratorio a Via Matteotti per un importo pari ad **€. 600.000,00** inserito nell'annualità **2016**;

- il **1° STRALCIO FUNZIONALE** del suddetto intervento è stato concluso, come previsto, nell'annualità 2015;
- nel **Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2016/2018**, approvato, unitamente al Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2016, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29/02/2016, era stato riproposto, all'interno della SCHEDA 2, denominata "ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA", il **2° STRALCIO FUNZIONALE** del sopra citato intervento, per un importo complessivo pari ad **€. 600.000,00** nell'annualità 2016;
- con **Determinazione Dirigenziale a Contrattare n.° 99 del 07/04/2015**, si diede avvio alla procedura di affidamento del "SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, NONCHÉ DIREZIONE LAVORI ED EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE", dei lavori di **"RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA LIBERTA' DA VIA DELL'ORATORIO A VIA MATTEOTTI CON CREAZIONE DI ISOLA AMBIENTALE A SERVIZIO DEI POLI SCOLASTICI E DA VIA LABRIOLA ALLA TANGENZIALE OVEST CON REALIZZAZIONE DI ROTATORIA SULL'ATTUALE INTERSEZIONE TRA LA TANGENZIALE OVEST, VIA MONTANARA E VIA LIBERTA"** demandando alla "CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI" l'espletamento della procedura di gara del presente Servizio, con le modalità previste dal suddetto atto;
- con **Determinazione n.° 331 del 12/05/2015**, la CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI, sulla base delle risultanze del Verbale di Gara datato 23/04/2015 ed a seguito delle verifiche dei prescritti requisiti, aggiudicò definitivamente il servizio tecnico indicato al punto precedente, all'**Ing. FABIO FERRINI**, con Studio in Modena (MO), Via Canaletto Centro n.° 476/A, sulla base della percentuale di ribasso offerta, pari al **61,20%** sull'importo del corrispettivo di **€. 53.446,87**, posto a base di gara;
- con **Determinazione Dirigenziale n.° 162 del 26/05/2015** avvenne la **presa d'atto** dell'aggiudicazione definitiva disposta con **Determinazione n.° 331 del 12/05/2015** della Centrale Unica DI COMMITTENZA DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI, all'**Ing. FABIO FERRINI**, provvedendo ad impegnare contestualmente, sulla base del suddetto ribasso offerto, il corrispettivo delle prestazioni aggiudicate pari ad **€. 20.737,39**, oltre ad 4% per Cassa Previdenziale per **€. 829,50** ed IVA al 22% per **€. 4.744,72**, per complessivi **€. 26.311,61**;
- con **Determinazione di Impegno n.° 183 del 17/06/2015** dell'Area Tecnica Unificata Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici, si è provveduto all'approvazione del **PROGETTO ESECUTIVO** dei lavori di **"RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA LIBERTA' DA VIA DELL'ORATORIO A VIA MATTEOTTI CON CREAZIONE DI ISOLA AMBIENTALE A SERVIZIO DEI POLI SCOLASTICI E DA VIA LABRIOLA ALLA TANGENZIALE OVEST CON REALIZZAZIONE DI ROTATORIA SULL'ATTUALE INTERSEZIONE TRA LA TANGENZIALE OVEST, VIA MONTANARA E VIA LIBERTA"**, redatto dall'**Ing. FABIO FERRINI** ed assunto agli atti in allegato alla nota prot. n.° 19679 del 17/06/2015, costituito da **n.° 2 STRALCI FUNZIONALI**;
- il suddetto **PROGETTO ESECUTIVO**, prevedeva una spesa complessiva, per la realizzazione di entrambi gli STRALCI FUNZIONALI, pari ad **€. 1.000.000,00**, di cui **€. 400.000,00** per la realizzazione del 1° STRALCIO ed **€. 600.000,00** per la

realizzazione del 2° STRALCIO;

PRECISATO inoltre che il suddetto intervento, risulta fra quelli ammessi a finanziamento da parte della Regione Emilia-Romagna, nell'ambito del IV e V Programma di attuazione del "PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE", a seguito di quanto disposto con Deliberazione di Giunta Regionale n.° 1773 del 02/12/2013, con l'assegnazione di un contributo di **€. 300.000,00**, pari al **30%** del costo complessivo dell'intervento di **€. 1.000.000,00** di cui ai sopra citati n.° 2 Stralci Funzionali;

RICHIAMATA la **Determinazione a Contrattare n.° 360 del 09/12/2015**, della Direzione Area Tecnica Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici, con la quale, in merito al 2° Stralcio del suddetto intervento, si stabiliva:

- di confermare, come proposto nella **Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Fausto Grandi, n. 6 del 03/12/2015**, la modalità di affidamento dei lavori, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 122, comma 7, del D.Lgs 163/2006, con aggiudicazione al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi unitari ai sensi dell'art. 82, comma 2, lettera a), del D.lgs 163/2006, nonché dell'art. 118 del D.P.R. 207/2010, esercitando la facoltà di cui all'art. 122, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 di esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86 del medesimo D.Lgs. 163/2006, invitando alla gara **n.° 16 (SEDICI) DITTE**;
- di demandare alla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI la procedura di affidamento delle opere costituenti il **2° STRALCIO FUNZIONALE** dell'intervento in oggetto, la cui realizzazione è prevista nell'annualità **2016**;

VISTA la **Determinazione n.° 48 del 27/01/2016** della CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI, recepita dal Comune di Vignola con **Determinazione di Impegno n.° 28 del 11/02/2016**, mediante la quale, sulla base delle risultanze del VERBALE DI GARA redatto in data 29 Dicembre 2015 ed a seguito delle verifiche dei requisiti prescritti, si **aggiudicava definitivamente** l'intervento denominato **"RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA LIBERTA' DA VIA DELL'ORATORO A VIA MATTEOTTI CON CREAZIONE DI ISOLA AMBIENTALE A SERVIZIO DEI POLI SCOLASTICI"**, all'Impresa **C.C.E. CONSORZIO COSTRUTTORI ESTENSE Soc. Coop.** con sede in Ferrara (FE), Via Veneziani n.° 9, sulla base del ribasso percentuale offerto pari al **11,92%** sull'importo del corrispettivo di **€. 333.915,03**, posto a base di'asta;

DATO ATTO pertanto che, il **QUADRO ECONOMICO** dell'intervento in oggetto, a seguito del ribasso pari al **11,92% sull'importo a base d'asta** offerto dall'Impresa **C.C.E. CONSORZIO COSTRUTTORI ESTENSE Soc. Coop.**, presenta un importo contrattuale pari ad **€. 459.289,55**, di cui **€. 154.418,25 PER COSTO DEL PERSONALE** ed **€. 10.758,94 PER ONERI SICUREZZA**, entrambi **NON soggetti a ribasso**, oltre ad **€. 140.710,45** per somme a disposizione, per complessivi **€. 600.000,00**;

PRESO ATTO, che la suddetta Impresa aggiudicataria del 2° STRALCIO dell'intervento oggetto della presente determinazione, **C.C.E. CONSORZIO COSTRUTTORI ESTENSE Soc. Coop.**, ha operato sul cantiere mediante propria Impresa Consorziata **BIOLCHINI COSTRUZIONI S.r.l.**, con sede in Sestola (MO), Via Poggioraso n.° 3, P.I. 02856090366;

PRESO ATTO inoltre che:

- con **Determinazione di Impegno n. 345 del 28/10/2016** è stata approvata la Perizia di Variante e Suppletiva in corso d'opera, redatta dal Direttore dei Lavori, **ING. FABIO FERRINI**, redatta nel mese di Ottobre 2016 ai sensi dell'art. 132, comma 3, secondo periodo e dell'art. 132, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 163 del 12/04/2006 ed assunta agli atti con prot. n.° 38646 del 26/10/2016;
- tale **PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA** ha comportato l'aumento dell'importo contrattuale per la somma di **€. 36.514,97**, I.V.A. esclusa, pari al **7,95%** (**SETTEVIRGOLANOVANTACINQUEPERCENTO**) dello stesso e quindi inferiore ad un quinto dell'importo originario del Contratto, lasciando però invariata la spesa complessiva indicata nel QUADRO ECONOMICO, pari ad **€. 600.000,00**;
- il **NUOVO QUADRO ECONOMICO** dell'interventorisulta suddiviso come di seguito riportato:

"RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA LIBERTA' DA VIA DELL'ORATORO A VIA MATTEOTTI CON CREAZIONE DI ISOLA AMBIENTALE A SERVIZIO DEI POLI SCOLASTICI – 2° STRALCIO FUNZIONALE			
A.) LAVORI			
A1.	LAVORI A MISURA AGGIUDICATI (I.V.A. 10%) AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA OFFERTO DEL 11,92%	€.	294.112,36
P1.	TOTALE LAVORI DI PERIZIA(PARI AL 7,95%) AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA OFFERTO DEL 11,92%	€.	22.206,32
A2.	IMPORTO COSTO DEL PERSONALE AGGIUDICATO NON SOGGETTO A RIBASSO	€.	154.418,25
P2.	IMPORTO COSTO DEL PERSONALE DI PERIZIA NON SOGGETTO A RIBASSO	€.	14.308,65
A3.	IMPORTO ONERI SICUREZZA (invariati) NON SOGGETTI A RIBASSO	€.	10.758,94
NUOVO TOTALE LAVORI DI CONTRATTO A1. + P1. + A2. + P2. + A3. (I.V.A. 10%)		€.	495.804,92
B.) SOMME A DISPOSIZIONE			
B3.	Forniture dirette dell'Amministrazione Comunale (I.V.A. 22%)	€.	13.103,98
B4.	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)	€.	255,00
B5.	Accantonamento del 50% del ribasso d'asta – NON UTILIZZABILE (art. 132, comma 3, ultimo periodo D.Lgs. 163/06)	€.	19.901,34
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B3. + B4. + B5.		€.	33.230,32
C.) SPESE TECNICHE			
C1.	Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art 93, comma 7bis del D.Lgs. 163/2006 (Regolamento Comunale approvato con Delibera G.M. n.° 142 del 23/11/2015)	€.	4.315,00
C2.	Spese tecniche per Direzione Lavori, Contabilità, coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, emissione CRE – 2 Stralcio (4% CNPAIA + I.V.A. 22%)	€.	11.181,30
TOTALE SPESE TECNICHE C1. + C2. + C3. + C4. + C5.		€.	15.496,30
D.) I.V.A. E CONTRIBUTI CNPAIA			
D1.	IVA al 10% sulle Voci A1. – P1. – A2. – P2. – A3.	€.	49.580,45
D2.	IVA al 22% sulle Voci B3.	€.	2.542,51

D3	4% CNPAIA e IVA 22% sulle Voci C2.	€.	3.005,53
TOTALE I.V.A. E CONTRIBUTI CNPAIA - D1. + D2. + D3.		€.	55.468,86
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE, SPESE TECNICHE, I.V.A. E CONTRIBUTI CNPAIA (B. + C. + D.)		€.	104.195,48
TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA		€.	600.000,00

- con **Determinazione di Impegno n.° 334 del 09/11/2016**, in attuazione alla **Deliberazione della Giunta Municipale n.° 119 del 18/10/2016** ed alla **Deliberazione della Giunta Municipale n.° 123 del 25/10/2016**, si è provveduto all'affidamento, nei confronti dell'Impresa **BIOLCHINI COSTRUZIONI S.r.l.**, di lavori derivanti da alcune controversie con residenti della zona, già segnalate prima dell'esecuzione dei suddetti lavori, causate dai danni provocati dalle alberature comunali esistenti nel corso degli anni, nonché ad ottemperare una richiesta pervenuta dall'istituto scolastico in merito alla creazione di un nuovo accesso ai fini della sicurezza degli studenti, per un importo complessivo pari ad **€. 12.674,95** (oneri inclusi), utilizzando in parte la somma prevista alle voci "B3 – FORNITURE DIRETTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE" e "D2 – IVA AL 22% SULLE VOCI B3", inserite all'interno delle Somme a Disposizione del sopra riportato QUADRO ECONOMICO;

RICHIAMATI inoltre:

- il **Contratto Rep. n.° 6919 del 08/06/2016, Reg. Contr. 56/2016/C**, stipulato fra il **COMUNE DI VIGNOLA**, nella persona del Funzionario Delegato al Servizio Programmazione e Progettazione Lavori Pubblici e Protezione Civile, geom. FAUSTO GRANDI, e l'Impresa **C.C.E. CONSORZIO COSTRUTTORI ESTENSE Soc. Coop.**, nella persona del Procuratore Speciale, Sig. MARCELLO VERUCCHI, con il quale si affidava alla predetta Impresa l'esecuzione dei sopra indicati lavori per la somma di **€. 294.112,36** oltre ad **€. 154.418,25** per costo del personale ed **€. 10.758,94** per oneri della sicurezza, entrambi non soggetti a ribasso d'asta, per un totale pari ad **€. 459.289,55** (I.V.A. al 10% esclusa);
- l'**Atto di Sottomissione e Concordamento Nuovi Prezzi**, aggiuntivo al Contratto Principale, **N.° Reg. 77/2015/C**, stipulato con la suddetta Impresa in data 12/10/2015, dell'importo di **€. 36.514,97** (oneri esclusi) di cui €. 22.206,32 per lavori ed €. 14.308,65 per costo del personale non soggetto a ribasso, mentre è rimasta invariata la somma destinata ad oneri per la sicurezza;

CONSIDERATO inoltre che:

- in data 19/04/2016 è entrato in vigore il D.Lgs. 50/16 "Nuovo Codice degli Appalti Pubblici";
- i disposti del suddetto D.Lgs. 50/16 di applicano alle procedure ed ai contratti per le quali i relativi bandi o avvisi con cui si è indetta la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso;

DATO ATTO pertanto che, in merito alla presente procedura, la lettera di invito è stata inviata in data antecedente all'entrata in vigore del "NUOVO CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI" e quindi trova applicazione la normativa pre-vigente;

PRESO ATTO che dell'importo di **€. 600.000,00** relativo alle opere costituenti il **2°**

STRALCIO dell'intervento in oggetto, risulta attualmente impegnata la somma complessiva pari ad **€. 564.997,65** come di seguito indicato:

- **€. 225,00** al **Capitolo 6200/40** avente ad oggetto "**COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO STRADE, VIE E PIAZZE: FINANZIAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**" del Bilancio in corso con riferimento ai **RR.PP. 2016** (Determinazione Dirigenziale n.° 360 del 09/12/2015, Contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione – Impegno n.° 197/16);
- **€. 299.775,00** al **Capitolo 6200/40** avente ad oggetto "**COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO STRADE, VIE E PIAZZE: FINANZIAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**" del Bilancio in corso con riferimento ai **RR.PP. 2016** (Determina Dirigenziale n.° 28 del 11/02/2016, parte dell'importo contrattuale dei lavori aggiudicati all'Impresa C.C.E. CONSORZIO COSTRUTTORI ESTENSE Soc. Coop. – Impegno n.° 310/2016);
- **€. 205.443,51** al **Capitolo 6200/50** avente ad oggetto "**COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO STRADE VIE E PIAZZE - FINANZIAMENTO CONTRIBUTO ENTI PUBBLICI**" del Bilancio in corso con riferimento ai **RR.PP. 2016** (Determina Dirigenziale n.° 28 del 11/02/2016, rimanente importo contrattuale dei lavori aggiudicati all'Impresa C.C.E. CONSORZIO COSTRUTTORI ESTENSE Soc. Coop. – Impegno n.° 311/2016);
- **€. 4.312,15** al **Capitolo 6200/50** avente ad oggetto "**COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO STRADE VIE E PIAZZE - FINANZIAMENTO CONTRIBUTO ENTI PUBBLICI**" del Bilancio in corso con riferimento ai **RR.PP. 2016** (Determina Dirigenziale n.° 28 del 11/02/2016, per "Fondo per la progettazione e l'innovazione" di cui all'art. 93 c. 7-bis del D.Lgs. 163/2006 – Impegno n.° 718/2016);
- **€. 40.166,47** al **Capitolo 6200/50** avente ad oggetto "**COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO STRADE VIE E PIAZZE - FINANZIAMENTO CONTRIBUTO ENTI PUBBLICI**" del Bilancio in corso con riferimento ai **RR.PP. 2016** (Determina Dirigenziale n.° 345 del 28/10/2016, importo complessivo di perizia impegnati a favore dell'Impresa C.C.E. CONSORZIO COSTRUTTORI ESTENSE Soc. Coop. – Impegno n.° 1188/2016);
- **€. 2.400,57** al **Capitolo 6200/50** avente ad oggetto "**COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO STRADE VIE E PIAZZE - FINANZIAMENTO CONTRIBUTO ENTI PUBBLICI**" del Bilancio in corso con riferimento ai **RR.PP. 2016** (Determina Dirigenziale n.° 345 del 28/10/2016, adeguamento parcella Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di Esecuzione, ING. FERRINI FABIO – Impegno n.° 1189/2016);
- **€. 12.674,95** al **Capitolo n.° 6200/50** avente ad oggetto "**COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO STRADE VIE E PIAZZE - FINANZIAMENTO CONTRIBUTO ENTI PUBBLICI**" del Bilancio in corso con riferimento ai **RR.PP. 2016** (Determina Dirigenziale n.° 334 del 09/11/2016, affidamenti diretti nei confronti dell'Impresa BIOLCHINI COSTRUZIONI S.r.l. – Impegno n.° 1225/2016)

PRECISATO inoltre che, l'importo inserito nel Quadro Economico dell'intervento e relativo alla Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, svolta dall'Ing. Fabio Ferrini, pari ad **€. 11.786,26** (oneri previdenziali e fiscali inclusi), è stato precedentemente impegnato, per entrambi gli Stralci Funzionali di cui è composto l'intervento, al **Capitolo n.° 6200/40** avente ad oggetto "**COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO STRADE, VIE E PIAZZE: FINANZIAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**" del

Bilancio in corso con riferimento ai **RR.PP. 2015** (Determinazione Dirigenziale n.° 162 del 26/05/2015 – Impegno n.° 888);

PRESO ATTO altresì che il rimanente importo di **€. 35.002,35** risulta impegnato al **Capitolo n.° 6200/50** avente ad oggetto **"COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO STRADE VIE E PIAZZE - FINANZIAMENTO CONTRIBUTO ENTI PUBBLICI** del Bilancio in corso con riferimento ai **RR.PP. 2016** (Determina Dirigenziale n.° 360 del 09/11/2016 – Impegno n.° 1097/2016);

PRESO ATTO che:

- i lavori sono stati ultimati in data **07 Dicembre 2016**, come risulta dal **CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI**, emesso dal Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, **ING. FABIO FERRINI**, in pari data ed assunto agli atti in allegato al prot. n.° 45219 del 16/12/2016, assegnando inoltre, ai sensi dell'art. 199, comma 2, DPR 207/2010, un termine di ulteriori 15 (quindici) giorni per il completamento di alcune lavorazioni di modesta entità, ritenute del tutto marginali e non incidenti sulla funzionalità dell'opera;
- in data **22 dicembre 2016**, mediante apposito **VERBALE DI ACCERTAMENTO**, il medesimo Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, accertava che le suddette lavorazioni di modesta entità risultavano ultimate conformemente al Progetto Esecutivo ed alla Perizia di Variante e Suppletiva;

PRESO ATTO che il Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, Ing. **FABIO FERRINI** ha redatto la **CONTABILITÀ FINALE** dell'intervento ed ha emesso il **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI** in data 16 maggio 2017, assunto agli atti in allegato al prot. n.° 19162 del 16/05/2017, il quale espone un ammontare complessivo dei lavori regolarmente eseguiti, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad **€. 495.717,50** (I.V.A. al 10% esclusa) da cui detratti i n.° 3 (tre) acconti corrisposti all'Impresa **C.C.E. CONSORZIO COSTRUTTORI ESTENSE Soc. Coop.**, a fronte dell'emissione di altrettanti **Certificati di Pagamento** rispettivamente di €. 136.852,90 in data 10/08/2016, €. 137.392,18 in data 27/09/2016 ed €. 218.993,83 in data 07/12/2016 per complessivi **€. 493.237,91** (I.V.A. al 10% esclusa), resta un credito residuo per l'Impresa pari ad **€. 2.478,59**, oltre all'IVA al 10% per **€. 247,86** per complessivi **€. 2.726,45**;

RICHIAMATA la **Fattura Elettronica n.° 5/E del 23/05/2017** (Prot. n.° 20892 del 29/05/2017 – Cron. n.° 3488 – Sogg. 24864), dell'importo complessivo pari ad **€. 2.726,45** (oneri inclusi) emessa dall'Impresa aggiudicataria **C.C.E. CONSORZIO COSTRUTTORI ESTENSE Soc. Coop.**, relativa al **CREDITO RESIDUO** in merito ai lavori in oggetto;

VERIFICATO che:

- la suddetta **Fattura Elettronica n.° 5/E del 23/05/2017** emessa dall'Impresa **C.C.E. CONSORZIO COSTRUTTORI ESTENSE Soc. Coop.** corrisponde, per quantità e qualità al saldo dei lavori eseguiti e regolarmente contabilizzati;
- al **Capitolo n.° 6200/50** avente ad oggetto **"COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO STRADE VIE E PIAZZE - FINANZIAMENTO CONTRIBUTO ENTI PUBBLICI** del Bilancio in corso, con riferimento ai **RR.PP. 2016** (imp. n.° 1188/2016) sussiste la corrispondente disponibilità finanziaria;

PRESO ATTO inoltre che, durante lo svolgimento dei lavori, sono stati autorizzati i seguenti subappalti:

- ✓ con **Determinazione Dirigenziale n. 231 del 19/07/2016** a favore della ditta **BONI RENATO E FIGLI S.r.l.** con sede in Vignola (MO), Via Caduti sul Lavoro n. 192, P.I. 02259910368, per l'esecuzione dei lavori relativi a "ILLUMINAZIONE PUBBLICA E RETE ELETTRICA" rientranti nella categoria scorporabile **OG10** e per un importo, tassativamente non superabile, pari ad **€. 22.000,00**;
- ✓ con **Determinazione Dirigenziale n. 232 del 19/07/2016** il sub-appalto a favore della ditta **PROGETTO SEGNALETICA S.r.l.** con sede in Campogalliano (MO), Via Europa n.° 91, P.I. 02905080368, per l'esecuzione dei lavori relativi a "FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE" rientranti nella categoria prevalente **OG3** e per un importo, tassativamente non superabile, pari ad **€. 22.000,00**.

PRESO ATTO altresì che:

- ai sensi dell'art. 118, comma 3, primo periodo, del D.Lgs. 163/2006, con ns. note rispettivamente prot. n.° 38714 del 26/10/2016 e prot. n.° 46600 del 28/12/2016, si è provveduto a richiedere all'Impresa Appaltatrice, **C.C.E. CONSORZIO COSTRUTTORI ESTENSE Soc. Coop.**, le fatture quietanzate dei subappaltatori, in originale, che hanno effettuato lavorazioni nell'arco temporale del Primo e del Secondo Stato di Avanzamento dei Lavori;
- l'Impresa **C.C.E. CONSORZIO COSTRUTTORI ESTENSE Soc. Coop.**, in esito alle suddette richieste, ha provveduto, con propria nota assunta agli atti con prot. n.° 3679 del 26/01/2017, al regolare invio della documentazione sopra indicata;

CONSIDERATO quindi che è stato svolto regolarmente l'adempimento di cui all'art. 118 del D.Lgs 163/2006 e ss. mm. ed ii., in merito all'acquisizione delle fatture quietanzate relative alle opere svolte in subappalto;

DATO ATTO che si è provveduto ad effettuare inoltre, con esito positivo, la verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002 mediante DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA, come di seguito riportato:

- IMPRESA APPALTATRICE, **C.C.E. CONSORZIO COSTRUTTORI ESTENSE Soc. Coop.**: prot. INAIL_6645381 DEL 07/03/2017;
- IMPRESA CONSORZIATA ESECUTRICE: **BIOLCHINI COSTRUZIONI S.R.L.**: prot. INAIL_6481425 DEL 21/02/2017;

DATO ATTO pertanto che le Imprese di cui al punto precedente sono da ritenersi in regola con i versamenti contributivi, assicurativi ed associativi ed è possibile quindi procedere alla liquidazione relativa al SALDO delle opere riportate in oggetto;

RITENUTO quindi di potere procedere all'approvazione del sopra menzionato **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**, parte integrante della presente e trattenuto agli atti del servizio interessato, nonché alla liquidazione del **Credito Residuo**;

RICHIAMATI:

- il **Decreto del Commissario Prefettizio prot. n.° 9099 del 01/03/2017** mediante il quale è stato conferito al Segretario Comunale, dott. Giovanni Sapienza, l'incarico temporaneo di Dirigente della Direzione Area Tecnica;
- la **Determina Dirigenziale n.° 59 del 01/03/2017**, a firma del Segretario Comunale, dott. Giovanni Sapienza, con la quale sono stati confermati gli incarichi di Posizioni Organizzative della Direzione Area Tecnica con estensione di ulteriori funzioni gestionali;
- l'**Atto del Commissario Straordinario (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 7 del 08/03/2017** di approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2017 – 2018 - 2019, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto;
- l'**Atto del Commissario Straordinario (con i poteri della Giunta Municipale) n. 32 del 27/03/2017** con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano dettagliato degli obiettivi e della *performance* per gli Esercizi Finanziari 2017 – 2018 – 2019;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL;
- il D.Lgs. 163/2006;
- il D.P.R. 207/2010;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Regolamento Comunale dei Contratti;

DATO ATTO che la presente Determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi della DIREZIONE AREA TECNICA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;

D E T E R M I N A

- 1) **Di considerare** la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) **Di approvare** il **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE** dei lavori in oggetto, redatto dalla Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, Ing. **FABIO FERRINI** in data 16 Maggio 2017 ed assunto agli atti in allegato al prot. n.° 19162 del 16/05/2017, che espone un ammontare complessivo dei lavori regolarmente eseguiti, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad **€. 289.126,99** (I.V.A. al 10% esclusa) da cui detratti i n.° 3 (tre) acconti corrisposti all'Impresa **C.C.E. CONSORZIO COSTRUTTORI ESTENSE Soc. Coop.** a fronte dell'emissione di altrettanti **Certificati di Pagamento** rispettivamente di €. 136.852,90 in data 10/08/2016, €. 137.392,18 in data 20/10/2016 ed €. 218.993,83 in data 28/12/2016 per complessivi **€. 493.238,91** (I.V.A. esclusa), resta un credito residuo per l'Impresa di **€. 2.478,59** oltre all'IVA al 10% per **€. 247,86** per complessivi **€. 2.726,45**;
- 3) **Di corrispondere** all'Impresa **C.C.E. CONSORZIO COSTRUTTORI ESTENSE Soc. Coop.** con sede in Ferrara (FE), Via Veneziani n.° 9, P.I. 01828700383, per il titolo di cui alla

premessa, la somma di **€. 2.478,59** oltre all'IVA al 10% per **€. 247,86** per complessivi **€. 2.726,45** a saldo della **Fattura Elettronica n.° 5/E del 23/05/2017** (Prot. n.° 20892 del 29/05/2017 – Cron. n.° 3488 – Codice 24864) nonché di ogni suo credito derivato dall' esecuzione dei lavori in oggetto ed in premessa;

4) Di confermare gli impegni precedentemente assunti in merito ai lavori in oggetto come elencati in premessa;

5) Di imputare la somma di **€. 2.726,45**, I.V.A. al 10% inclusa, (diconsi Euro **DUEMILASETTECENTOVENTISEI/45**) al **Capitolo n.° 6200/50** avente ad oggetto **“COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO STRADE VIE E PIAZZE - FINANZIAMENTO CONTRIBUTO ENTI PUBBLICI”** del Bilancio in corso con riferimento ai **RR.PP. 2016** (imp. n.° 1188/2016) in cui sussiste la corrispondente disponibilità finanziaria;

6) Di dare atto che:

- che si è provveduto ad effettuare inoltre, con esito positivo, la verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002 mediante DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA, come di seguito riportato:
 - IMPRESA APPALTATRICE, C.C.E. CONSORZIO COSTRUTTORI ESTENSE SOC. COOP.: prot. INAIL_6645381 DEL 07/03/2017;
 - Impresa Consorziata Esecutrice: BIOLCHINI COSTRUZIONI S.r.l.: PROT. INAIL_6481425 del 21/02/2017;
- con nota assunta agli atti con prot. n. 10885 del 24/03/2016, è pervenuta la dichiarazione con la quale l'impresa appaltatrice, **C.C.E. CONSORZIO COSTRUTTORI ESTENSE Soc. Coop.** si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii.” (IBAN: IT32W0538767010000002392523);
- il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente, di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
- è avvenuta la pubblicazione dell'atto di impegno sulla base di quanto contenuto agli artt. 15 e 26 del DLgs 33/2013 e pertanto l'atto è da considerarsi efficace;

7) Di autorizzare lo svincolo del Deposito Cauzionale Definitivo costituito dall'Impresa appaltatrice mediante **Polizza Fidejussoria** emessa da **Reale Mutua Assicurazioni – Agenzia di Ferrara** ed assunta agli atti con prot. n.° 10885/2016;

8) Di dichiarare che a seguito della Contabilità Finale, richiamata in precedenza ed alla liquidazione degli incentivi di progettazione, si è verificata una economia di spesa all'interno dei sotto elencati Capitoli di Spesa:

✓ Capitolo 6200/50 – Impegno n.° 1188/2016:	€. 95,73
TOTALE ECONOMIE DICHIARATE	€. 95,73

9) Di attivare, ai sensi dell'art. 183, comma 9, del D.lgs. 267/2000, la procedura di cui all'art. 153, comma 5, del medesimo D.Lgs.;

10) Di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs 267/2000;

11) Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore, entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi del Regolamento di Contabilità.

12) Di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente dei Servizi Finanziari e diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

13) Di trasmettere inoltre il presente provvedimento al Servizio Segreteria per lo svincolo del deposito cauzionale.

L'istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 e ss.mm. ed ii. – è stata eseguita dal dipendente Stefano Vincenzi Firma _____.

***IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AL
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE
LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE
Geom. Fausto Grandi***

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000:

- si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto;
- non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile.
- non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:

Vignola, li _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Stefano Chini)

UFFICIO DI RAGIONERIA

Emesso mandato n° dal _____ al _____ in data ____/____/____

Per l'Ufficio

-----Copia del presente provvedimento, successivamente all' emissione del mandato di pagamento dovrà essere restituita al Responsabile del procedimento.

File: 2380/2017