



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 41 Del 08/02/2018

SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPOGLIATOI A SERVIZIO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA G. MAZZINI - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

CIG: 70500426B3

CUP: F51E15000650009

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- I. nel **Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2016/2018** approvato, unitamente al Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2016, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29/02/2016, risulta inserito **nell'annualità 2017**, all'interno della Scheda 2, "Articolazione della Copertura Finanziaria", l'intervento denominato "**Palestra della Scuola elementare G. Mazzini: interventi di manutenzione straordinaria degli spogliatoi**" per un importo complessivo pari ad **€ 190.000,00**;
- II. è stato individuato nel suddetto elenco, quale **Responsabile Unico del Procedimento** di tale intervento, l'**ing. Francesca Aleotti**;

RICHIAMATE:

- III. la **Determinazione di Impegno n.° 307 del 10/10/2016** con la quale, esperite le opportune procedure di affidamento, si è provveduto ad aggiudicare i **servizi di coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione allo Studio 2M+A Architettura & Ingegneria**, con sede in Montalbano Elicona (ME), Via Giardino n.° 24, (P.I. 03357720832), in base ad una percentuale di ribasso offerta pari al 63,23% sull'importo posto a base di gara di €. 8.940,82, per un importo per un importo di €. 3.287,54, oltre ad 4% per Cassa Previdenziale per €. 131,50 ed IVA al 22% per €. 752,19, per complessivi **€. 4.171,23**;
- IV. la **Determinazione di Impegno n.° 395 del 28/11/2016** con la quale, esperite le

opportune procedure di affidamento, si è provveduto ad aggiudicare il **servizio di progettazione esecutiva e direzione lavori impianti elettrici, idrico sanitari e di riscaldamento al P. I. CANNELLA GERARDO**, con studio in Muro Lucano (PZ), Via G. Marconi n.° 57, (P.I. 01372410769), in base ad una percentuale di ribasso offerta pari al 51,52% sull'importo posto a base di gara di €. 9.524,92, aggiudicandosi pertanto il medesimo servizio per un importo di €. 4.617,68, oltre ad 4% per Cassa Previdenziale per €. 184,71 ed IVA al 22% per €. 1.056,53, per complessivi **€. 5.858,92**;

- V. la **Determinazione di Impegno n.° 423 del 07/12/2016** della Direzione Area Tecnica Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici, con la quale venivano affidati i lavori di tinteggio della palestra e della mensa c/o la Scuola mediante l'utilizzo della somma prevista nel Quadro Economico dei lavori in oggetto, alla Ditta **Canalini Marco e Silvano e C. snc** con sede in Vignola (MO), Via Trinità n. 1/2A, per un importo pari ad **€. 10.203,68** (oneri esclusi);

DATO ATTO CHE:

- VI. con **Determinazione di Impegno n.° 506 del 29/12/2016** della Direzione Area Tecnica Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici, veniva **approvato il Progetto Esecutivo**, del costo complessivo pari ad **€. 190.000,00**;
- VII. con successiva **Determinazione di Impegno n.° 44 del 21/02/2017** della Direzione Area Tecnica Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici si stabiliva la modalità di affidamento dei lavori mediante procedura aperta, demandando alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione Terre di Castelli la procedura di gara e si approvavano inoltre:
- il **Progetto Esecutivo** relativo agli impianti elettrici, idrico sanitari e di riscaldamento, trasmesso dal tecnico incaricato, **p.i. Gerardo Cannella**, con nota assunta agli atti con prot. n.° 3149 del 24/01/2017;
 - il **Progetto Esecutivo** relativo alla sicurezza, trasmesso dallo studio tecnico incaricato, **2M+A Architettura & Ingegneria**, con nota assunta agli atti con prot. n.° 7653 del 20/02/2017;
- VIII. con **Determinazione n.° 348 del 13/04/2017** della Centrale Unica di Committenza dell'Unione Terre di Castelli, sulla base delle risultanze dei Verbali di Gara redatti rispettivamente in data 27 - 30 Marzo e 04 Aprile 2017 dal Seggio di Gara ed a seguito delle verifiche dei prescritti requisiti, si aggiudicava l'intervento denominato "RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPOGLIATOI DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA G. MAZZINI", all'Impresa ROSATO COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Marcianise (CE), Via Il° Trav. San Pasquale 146, P.I. 03227140617, sulla base del ribasso percentuale offerto pari al 23,645% (dicesi ventitrevirgolaseicentoquarantacinqueper cento) sull'importo del corrispettivo di €. 119.933,61, posto a base d'asta;

IX. con **Determinazione di Impegno n.° 143 del 20/04/2017** della Direzione Area Tecnica Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici, è avvenuta la presa d'atto dell'aggiudicazione predisposta dalla Centrale Unica di Committenza dell'Unione Terre di Castelli mediante propria Determinazione n.° 348 del 13/04/2017, a favore **dell'Impresa ROSATO COSTRUZIONI S.r.l.**, sulla base del ribasso percentuale offerto pari al 23,645% (dicesi ventitrevirgolaseicentoquarantacinquepercento) sull'importo del corrispettivo di €. 119.993,61, posto a base d'asta e veniva riformulato ed **approvato il Quadro Economico dell'intervento**, come di seguito riportato:

A.) LAVORI DI CONTRATTO			
A.1	Importo lavori al netto del ribasso d'asta offerto del 23,645%	€.	91.575,31
A.2	Importo Oneri Sicurezza NON soggetti a Ribasso d'asta	€.	7.195,06
TOTALE LAVORI DI CONTRATTO – somma da A.1 ad A.2		€.	98.770,37
B.) SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	I.V.A. lavori 10%	€.	9.877,04
B.2	Imprevisti	€.	9.877,04
B.3	I.V.A. imprevisti 10%	€.	987,70
B.4	Spese per incentivi progettazione (art. 113 D.Lgs. 50/2016)	€.	2.542,57
B.5	Lavori in economia (oneri inclusi)	€.	13.693,34
B.6	Spese tecniche per progettazione esecutiva e direzione lavori impianti (oneri inclusi)	€.	5.858,92
B.7	Spese tecniche per coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (oneri inclusi)	€.	4.171,23
B.8	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione(ANAC)	€.	30,00
B.9	Forniture dirette e arredi	€.	44.190,00
B.10	Arrotondamenti	€.	1,79
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE – somma da B.1 a B.10		€.	91.229,63
TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA – A. + B.		€.	190.000,00

RICHIAMATO il Contratto Rep. n.° 6927 del 14/06/2017, Reg. Contr. 48/2017/C, stipulato fra il Comune di Vignola e **l'Impresa ROSATO COSTRUZIONI S.r.l.**, con il quale si

affidava alla predetta Impresa l'esecuzione dei sopra indicati lavori per la somma complessiva di € 98.770,37 di cui € 91.575,31 per l'esecuzione delle opere ed € 7.195,06 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (esclusi gli oneri);

RICHIAMATE altresì:

- X. la **Determinazione di Impegno n.° 272 del 11/08/2017** con la quale veniva affidata la **fornitura con posa di controsoffitto fonoassorbente** nella palestra, mediante l'utilizzo della somma prevista nel Quadro Economico dei lavori in oggetto, alla voce "B9 Forniture Dirette ed Arredi", alla **Ditta VANETON S.r.l.** con sede in Modena, Via Repubblica di San Marino n.° 38, per un importo pari ad € 20.522,54 (oneri inclusi);
- XI. la **Determinazione di Impegno n.° 303 del 04/09/2017** con la quale veniva affidata la **fornitura di arredi**, mediante acquisto sul ME.PA, utilizzando la somma prevista nel Quadro Economico dei lavori in oggetto, alla voce "B9 Forniture Dirette ed Arredi", alla **Ditta GAMMASPORT S.r.l.** con sede in Susegana (TV), Via Vecchia Trevigiana n.° 9, per un importo pari ad € 2.767,69 (oneri inclusi);

CONSIDERATO che, durante lo svolgimento delle opere, per circostanze impreviste e imprevedibili, è emersa la necessità di eseguire lavori aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal Contratto principale, come di seguito elencato:

Opere Edili:

- Sostituzione di tutte le copertine in marmo delle finestre;
- Sostituzione di ulteriori n. 2 porte interne;
- Fornitura e posa di fondo fissante per la preparazione delle pareti esistenti per la tinteggiatura;

Opere Impiantistiche:

- Variazione dello schema della rete di scarico acque nere e grigie;
- Variazione generale allo schema di distribuzione dell'impianto termico, con spostamento del collettore e riposizionamento di alcuni radiatori;

oltre alla necessità di recepire una richiesta del Dirigente Scolastico pervenuta solo dopo l'inizio dei lavori finalizzata ad una migliore sicurezza degli ambienti scolastici che hanno comportato la seguente lavorazione aggiuntiva:

- Installazione di n. 5 inferriate di varie dimensioni nelle finestre degli spogliatoi.

DATO ATTO che le suddette lavorazioni hanno comportato la necessità della redazione di una **Variante in corso d'opera**, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), punto 1), del D.Lgs. 50/2016;

RICHIAMATA pertanto la **Determinazione d' Impegno n.° 310 del 08/09/2017**, con la quale è stata approvata la perizia di Variante n.1 e il sotto riportato quadro economico, per un' importo di **€ 111.632,84** (oneri della sicurezza inclusi):

A.) LAVORI DI CONTRATTO			
A.1	Importo lavori al netto del ribasso d'asta offerto del 23,645%	€.	91.575,31
A.2	Totale Lavori di Variante in corso d'opera al netto del ribasso d'asta del 23,645%	€.	14.305,53
A.3	Importo Oneri Sicurezza NON soggetti a Ribasso d'asta	€.	7.195,06
A.4	Minore Importo Oneri Sicurezza di Variante NON soggetti a Ribasso d'asta	€.	- 1.443,06
TOTALE LAVORI DI CONTRATTO – somma da A.1 ad A.4		€.	111.632,84
B.) SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	I.V.A. lavori 10%	€.	11.163,28
B.2	Spese per incentivi progettazione (art. 113 D.Lgs. 50/2016)	€.	2.542,57
B.3	Lavori in economia (oneri inclusi)	€.	13.693,34
B.4	Spese tecniche per progettazione esecutiva e direzione lavori impianti (oneri inclusi)	€.	5.858,92
B.5	Spese tecniche per coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (oneri inclusi)	€.	4.171,23
B.6	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)	€.	30,00
B.7	Forniture dirette e arredi	€.	40.907,82
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE – somma da B.1 a B.7		€.	78.367,16
TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA – A. + B.		€.	190.000,00

RICHIAMATE inoltre:

- XII. la **Determinazione di Impegno n.° 330 del 02/10/2017** con la quale venivano integrati i **servizi di coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione** allo **Studio 2M+A Architettura & Ingegneria** per un importo complessivo pari a **€ 753,03** (oneri inclusi);
- XIII. la **Determinazione di Impegno n.° 337 del 05/10/2017** con la quale veniva affidato **l'intervento di pulizia straordinaria degli spogliatoi e della palestra**, mediante l'utilizzo della somma prevista nel Quadro Economico di Perizia dei lavori in oggetto, alla voce "B7 Forniture Dirette ed Arredi", alla **Ditta MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.p.a.** con sede in Zola Predona (BO), Via Poli n.° 4, per un importo pari ad **€. 1.342,00** (oneri inclusi);
- XIV. la **Determinazione di Impegno n.° 352 del 18/10/2017** con la quale veniva affidata la **manutenzione straordinaria con il tinteggio dell'atrio, corridoio, refettorio e vano scala della scuola** mediante l'utilizzo della somma prevista nel Quadro Economico di Perizia dei lavori in oggetto, alla voce "B7 Forniture Dirette ed Arredi", alla **Ditta Casalini Marco e Silvano e C. snc** con sede in Vignola (MO), Via Trinità n. 1/2A, per un importo pari ad **€. 8.436,37** (oneri inclusi);

PRESO ATTO che, dell'importo complessivo di **€. 190.000,00** (diconsi **Euro CENTONOVANTAMILA/00**), previsto dal Quadro Economico dell'intervento si è provveduto ad impegnare la somma complessiva pari ad **€. 182.908,88**, suddivisa come di seguito indicato:

per € 4.171,23 (oneri inclusi) al **Capitolo 2200/40** per incarico professionale allo Studio **2M+A Architettura & Ingegneria**, relativo allo svolgimento del servizio di coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (Determinazione di Impegno n.° 307/2016 – imp. 1075/16)

per € 5.858,92 (oneri inclusi) al **Capitolo 2200/40** per incarico professionale al **P. I. CANNELLA GERARDO**, relativo allo svolgimento del servizio di progettazione esecutiva e direzione lavori impianti elettrici, idrico sanitari e di riscaldamento (Determinazione di Impegno n.° 395/2016 – imp. 1249/16);

per € 13.693,34 (oneri inclusi) al **Capitolo 2200/40** nei confronti della Ditta **CASALINI MARCO E CASALINI SILVANO E C. S.n.c** per l'esecuzione delle opere di tinteggio della palestra e della mensa piccola (Voce B.5 del Quadro Economico) affidati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) (Determinazione di Impegno n.° 423/2016 – imp. 1320/16);

per € 30,00 al **Capitolo 2200/40** quale contributo destinato ad A.N.A.C. (Determinazione di Impegno n.° 44/2017 – imp. 390/17);

per € 108.647,41 (oneri inclusi) al **Capitolo 2200/40** nei confronti della Ditta **ROSATO COSTRUZIONI S.r.l.** per l'esecuzione dei lavori (Determinazione di Impegno n.° 143/2017 – imp. 526/17);

- per €. 2.542,57 al Capitolo 2200/40** relativamente al Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 113, D.Lgs. 50/2017, (Determinazione di Impegno n.° 143/2017 – imp. 527/17);
- per €. 20.522,54 (oneri inclusi) Capitolo 2200/40** nei confronti della Ditta **VANETON S.r.l.** per lo svolgimento di intervento di fornitura con posa di controsoffitto fonoassorbente, mediante l'utilizzo della somma prevista nel Quadro Economico dei lavori in oggetto, alla voce "B9 Forniture Dirette ed Arredi" (Determinazione di Impegno n.° 272/2017 – imp. 761/17);
- per €. 2.767,69 (oneri inclusi) Capitolo 2200/40** nei confronti della Ditta **GAMMASPORT S.r.l.** per la fornitura di arredi, mediante acquisto sul ME.PA, mediante l'utilizzo della somma prevista nel Quadro Economico dei lavori in oggetto, alla voce "B9 Forniture Dirette ed Arredi" (Determinazione di Impegno n.° 303/2017 – imp. 859/17);
- per €. 14.148,72 (oneri inclusi) al Capitolo 2200/40** nei confronti della Ditta **ROSATO COSTRUZIONI S.r.l.** per l'esecuzione dei lavori – Perizia di Variante n.1 (Determinazione di Impegno n.° 310/2017 – imp. 869/17 e 819/17);
- per €. 753,03 (oneri inclusi) al Capitolo 2200/40** per incarico professionale allo Studio **2M+A Architettura & Ingegneria**, relativo all'integrazione dello svolgimento del servizio di coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (Determinazione di Impegno n.° 330/2017 – imp. 905/17);
- per €. 1.342,00 (oneri inclusi) Capitolo 2200/40** nei confronti della Ditta **MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.p.a.** per l'intervento di pulizia straordinaria degli spogliatoi e della palestra, mediante l'utilizzo della somma prevista nel Quadro Economico di Perizia dei lavori in oggetto, alla voce "B7 Forniture Dirette ed Arredi" (Determinazione di Impegno n.° 337/2017 – imp. 918/17);
- per €. €. 8.436,37 (oneri inclusi) al Capitolo 2200/40** nei confronti della Ditta **CASALINI MARCO E CASALINI SILVANO E C. S.n.c** per l'esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria di tinteggio dell'atrio, corridoio, refettorio e vano scala della scuola mediante l'utilizzo della somma prevista nel Quadro Economico di Perizia dei lavori in oggetto, alla voce "B.7 Forniture dirette e arredi" (Determinazione di Impegno n.° 352/2017 – imp. 942/17);

DATO ATTO che:

i lavori sono stati consegnati in data 14/06/2017, con relativo verbale in pari data, da cui è decorso il tempo utile per l'esecuzione dei lavori stabilito in 90 giorni naturali e consecutivi, fissando come termine di ultimazione il 11/09/2017;

con la **Determinazione di Impegno n.° 310 del 08/09/2017** di approvazione della Perizia n. 1 è stata concessa una proroga fino al 29/09/2017;

in data 19/09/2017 sono stati ultimati i lavori in parola, come risulta dal relativo **Certificato di Ultimazione** redatto il **21/09/2017** e quindi nei tempi utili;

CONSIDERATO CHE:

è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Vignola dal 02/10/2017 al 01/11/2017 l'Avviso ai Creditori ed in tale periodo non sono stati presentati reclami od opposizioni; sono stati correttamente svolti gli adempimenti relativi alla regolarità contributiva dell'Impresa appaltatrice ROSATO COSTRUZIONI S.r.l. mediante l'acquisizione del DURC regolare ON LINE prot. INAIL_9316109 con scadenza il 27/02/2018;

PRESO ATTO che il Direttore dei Lavori, ing. Francesca Aleotti ha redatto la contabilità finale dell'intervento ed ha emesso il **Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori** in data 24/01/2018, il quale espone un ammontare complessivo dei lavori regolarmente eseguiti, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad € 109.451,10 (I.V.A. al 10% esclusa), resta un credito residuo per l'Impresa pari ad € 547,26, oltre all'IVA al 10% per complessivi € 601,99;

RICHIAMATA la **Fattura Elettronica n. 6/PA** del 30/01/2018 (Prot. n° 4317 del 30/01/2018 - Cron. N° 592 - Sogg. 25624), dell'importo complessivo pari ad **€ 601,99** (oneri inclusi) emessa dall'Impresa aggiudicataria **Rosato Costruzioni srl** relativa al **Credito Residuo** in merito ai lavori in oggetto;

VERIFICATO che la suddetta fattura Elettronica n. 6/PA del 30/01/2018 emessa dall'Impresa Rosato Costruzioni srl corrisponde, per quantità e qualità al saldo dei lavori eseguiti e regolarmente contabilizzati;

VERIFICATO che al Capitolo 2200/40 avente oggetto "Completamento e Manutenzione Straordinaria Scuole Elementari" (imp. n° 869/2017) sussiste la corrispondente disponibilità finanziaria;

DATO ATTO pertanto che la Ditta di cui al punto precedente è da ritenersi in regola con i versamenti contributivi, assicurativi ed associativi ed è possibile quindi procedere alla liquidazione relativa al saldo delle opere riportate in oggetto;

RITENUTO quindi di potere procedere all'approvazione del sopra menzionato **Certificato di Regolare Esecuzione** e alla successiva liquidazione del restante credito residuo, dando atto che nel Capitolo 2200/40 (imp. n° 869/2017) sussiste la necessaria disponibilità finanziaria, con conseguente **svincolo della polizza fidejussoria** n.° 06/01/21/2825519 del 25/05/2017 di **€ 13.478,00** rilasciata dalla Finanziaria Romana;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n.° 530 del 29/12/2017 con la quale è stato attribuito l'incarico di Posizione Organizzativa del Servizio Patrimonio e Progettazione al ing. Francesca Aleotti;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 9 del 31/01/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020;

RICHIAMATO l'atto del Commissario Straordinario (con i poteri della Giunta) n. 32 del 27/03/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019 dell'ente il quale contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;

VISTI:

- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;

DETERMINA

Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori e la Relazione sul conto finale dei lavori in oggetto, redatto dal Direttore dei Lavori ing. Francesca Aleotti in data 24/01/2018, che espone un ammontare complessivo dei lavori regolarmente eseguiti, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad €. 109.451,10 (I.V.A. al 10% esclusa), resta un credito residuo per la Ditta pari ad €. 547,26, oltre all'IVA al 10% per €. 54,73 per complessivi €. 601,99;

Di corrispondere alla ditta Rosato Costruzioni srl con sede a Marcianese (CE) in via San Pasquale seconda traversa n. 146 P.IVA 03227140617, per il titolo di cui alla premessa, la somma di €. 547,26 oltre all'IVA al 10% per €. 54,73 per complessivi €. 601,99 a saldo della Fattura Elettronica n.° 6/PA del 30/01/2018 (Prot. n.° 4317 del 30/01/2018 – Cron. n.° 592 – Sogg. 25624) nonché di ogni suo credito derivato dall' esecuzione dei lavori in oggetto ed in premessa;

Di confermare gli impegni precedentemente assunti in merito ai lavori in oggetto come elencati in premessa;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.

DI DARE ATTO che con nota del 09/06/2017 prot. n. 22478 è pervenuta la dichiarazione con la quale l'impresa Rosato Costruzioni S.r.l. si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii," CIG: 70500426B3

Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002.

Di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria costituita dall'Impresa appaltatrice emessa dalla Finanziaria Romana spa n.° 06/01/21/2825519 del 25/05/2017;

Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.

Di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.

L'istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal dipendente Marzia Guerzoni

Il Responsabile/Dirigente

F.to Francesca Aleotti



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
41	08/02/2018	SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE	09/02/2018

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPOGLIATOI A SERVIZIO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA G. MAZZINI - CODICE CUP: F51E15000650009 - CODICE CIG: 70500426B3 - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2018/166

IMPEGNO/I N°

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.