



**Comune di Vignola**  
**(Provincia di Modena)**

**Determinazione nr. 263 Del 22/05/2018**

**SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE**

OGGETTO: PIANO PILOTA PER LA PER LA VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA URBANA DI VIA DELLA LIBERTA' TRAMITE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI VOLTI ALLA SOSTENIBILITA' E ALLA SICUREZZA DELLA MOBILITA' DI ZONA. IV E V PROGRAMMA DI ATTUAZIONE PNSS. APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE FINALE. PROVVEDIMENTI  
CUP: F56G14000880006

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO che:**

- con **Delibera di Giunta Comunale n. 69 del 27/05/2013** è stata approvata, la proposta di intervento denominata **"PIANO PILOTA PER LA VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA URBANA DI VIA DELLA LIBERTÀ TRAMITE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI VOLTI ALLA SOSTENIBILITÀ E ALLA SICUREZZA DELLA MOBILITÀ DI ZONA"** costituita dal progetto preliminare di opere infrastrutturali di riqualificazione di via Libertà da Via Matteotti a Via Labriola dell'importo complessivo di **€. 1.000.000,00**, ai fini della partecipazione al IV e V Programma annuale del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale di cui alla L. 144/1999, art. 32;
- con **nota prot. n.° 16302 del 31/05/2013** è stata presentata alla Regione Emilia-Romagna la suddetta proposta così come previsto dal Disciplinare Generale per l'accesso ai finanziamenti del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, approvato con la Delibera della Giunta Regionale n. 162 del 18/02/2013;
- la suddetta proposta è stata ammessa al finanziamento in oggetto, con la sua inclusione alla pos. 6 nell'allegato "E" di cui alla **DGR n. 1773 del 02/12/2013** con l'assegnazione di un contributo di **€. 300.000,00**, pari al 30% del costo complessivo dell'intervento di **€. 1.000.000,00** così suddiviso nei seguenti due stralci:
  - 1° **STRALCIO** – Riqualificazione Urbana di Via Libertà – tratto da Via Labriola a Via dell'Oratorio di **€.500.000,00**;
  - 2° **STRALCIO** – Riqualificazione Urbana di Via Libertà – tratto da Via dell'Oratorio a via

Matteotti di €. 500.000,00;

- con **Determinazione Dirigenziale n.° 322 del 02/10/2014** è stato affidato all'Ing. Fabio Ferrini, con Studio in Modena, Via Canaletto Centro 476/a, l'incarico per la Progettazione Definitiva unica dei suddetti n.° 2 Stralci Funzionali, per un importo delle competenze professionali di € 18.142,78 (oneri contributivi e fiscali esclusi), successivamente integrata con Determinazione Dirigenziale n.° 372 del 12/11/2014;
- con **Delibera di Giunta n. 159 del 02/12/2014** è stata approvata la proposta definitiva denominata "**PIANO PILOTA PER LA VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA URBANA DI VIA DELLA LIBERTÀ TRAMITE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI VOLTI ALLA SOSTENIBILITÀ E ALLA SICUREZZA DELLA MOBILITÀ DI ZONA**", citato in premessa, così riepilogata nel sotto riportato QUADRO ECONOMICO:

<b>QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO DELLA PROPOSTA DEFINITIVA</b>		
<b>1° STRALCIO</b> - RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA LIBERTA' DA VIA LABRIOLA ALLA TANGENZIALE OVEST CON REALIZZAZIONE DI ROTATORIA SULL'ATTUALE INTERSEZIONE TRA LA TANGENZIALE OVEST, VIA MONTANARA E VIA LIBERTA'	€.	400.000,00
<b>2° STRALCIO</b> - RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA LIBERTA' DA VIA DELL'ORATORO A VIA MATTEOTTI CON CREAZIONE DI ISOLA AMBIENTALE A SERVIZIO DEI POLI SCOLASTICI	€.	600.000,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO PROPOSTA DEFINITIVA DI INTERVENTO</b>	<b>€.</b>	<b>1.000.000,00</b>

- con **Determina Dirigenziale n.° 397 del 04/12/2014** dell'Area Tecnica Unificata è stato approvato il Progetto Definitivo delle opere infrastrutturali costituenti la proposta ammessa a contributo;
- con **nota prot. n. 37073 del 04/12/2014** è stata trasmessa la suddetta proposta definitiva alla Regione Emilia Romagna sulla base di quanto disposto dal Disciplinare generale per l'accesso ai finanziamenti di cui alla DGR 162/2013;
- con **Determinazione Dirigenziale n.° 162 del 26/05/2015** è avvenuta la presa d'atto dell'aggiudicazione definitiva, disposta con Determinazione n.° 331 del 12/05/2015 della Centrale Unica di Committenza dell'Unione Terre di Castelli, all'Ing. FABIO FERRINI, con Studio in Modena (MO), per lo svolgimento del "SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, NONCHÉ DIREZIONE LAVORI ED EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE" dei suddetti due stralci, provvedendo ad impegnare contestualmente, sulla base del ribasso offerto del 61,20% sull'importo posto a base di gara pari ad €. 53.446,87, il corrispettivo delle prestazioni aggiudicate pari ad €. 20.737,39, oltre ad 4% per Cassa Previdenziale per €. 829,50 ed IVA al 22% per €. 4.744,72, per complessivi €. 26.311,61;
- con **Determinazione di Impegno n.° 183 del 17/06/2015** dell'Area Tecnica Unificata Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici, si è provveduto all'approvazione del Progetto Esecutivo dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA LIBERTA' DA VIA

DELL'ORATORIO A VIA MATTEOTTI CON CREAZIONE DI ISOLA AMBIENTALE A SERVIZIO DEI POLI SCOLASTICI E DA VIA LABRIOLA ALLA TANGENZIALE OVEST CON REALIZZAZIONE DI ROTATORIA SULL'ATTUALE INTERSEZIONE TRA LA TANGENZIALE OVEST, VIA MONTANARA E VIA LIBERTA", redatto dall'Ing. Fabio Ferrini ed assunto agli atti in allegato alla nota prot. n.° 19679 del 17/06/2015, costituito dai due Stralci Funzionali in conformità alla proposta definitiva ammessa a contributo;

- con **Delibera di Giunta n. 16 del 22/12/2015** è stata approvato lo schema di **Convezione da stipularsi con la Regione Emilia Romagna** che disciplina i tempi per l'esecuzione delle opere e le modalità di erogazione del contributo, nonché gli obblighi da parte del Comune all'attuazione dei monitoraggi sulla realizzazione e sui risultati raggiunti;
- in data **28/01/2016** è stata stipulata digitalmente la suddetta convenzione registrata dalla Regione con **Rep. n. 4907 del 2801/2016**;

**DATO ATTO** che a seguito dell'approvazione del Progetto Esecutivo sopra citato si è proceduto:

- all'affidamento ed esecuzione dei lavori del **primo stralcio** dell'importo complessivo del quadro economico di €. 400.000,00 come previsto nella proposta di Intervento, con **consegna dei lavori in data 24/08/2015 ed ultimazione in data 11/12/2015**;
- all'affidamento ed esecuzione dei lavori del **secondo stralcio** dell'importo del quadro complessivo di €. 600.000,00 come previsto nella medesima proposta, con **consegna dei lavori in data 20/07/2016 ed ultimazione in data 07/12/2016**;

**RICHIAMATE** a tale riguardo:

- la **Determina Dirigenziale n. 222 del 14/07/2016** con la quale è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di **"RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA LIBERTA' DA VIA LABRIOLA ALLA TANGENZIALE OVEST CON REALIZZAZIONE DI ROTATORIA SULL'ATTUALE INTERSEZIONE TRA LA TANGENZIALE OVEST, VIA MONTANARA E VIA LIBERTA' – 1° STRALCIO FUNZIONALE"** e nel cui contenuto si riepilogano dettagliatamente le attività svolte per l'esecuzione dell'appalto, nonché i relativi impegni di spesa imputati nel sotto riportato quadro economico:

<b>RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA LIBERTA' DA VIA LABRIOLA ALLA TANGENZIALE OVEST CON REALIZZAZIONE DI ROTATORIA SULL'ATTUALE INTERSEZIONE TRA LA TANGENZIALE OVEST, VIA MONTANARA E VIA LIBERTA' – 1 ° STRALCIO</b>			
			<b>A.) LAVORI</b>
<b>A1.</b>	<b>LAVORI A MISURA AGGIUDICATI (I.V.A. 10%)</b> AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA OFFERTO DEL <b>14,52%</b>	<b>€.</b>	<b>171.116,93</b>
<b>P1.</b>	<b>TOTALE LAVORI DI PERIZIA(PARI AL 4,98%)</b> AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA OFFERTO DEL <b>14,52%</b>	<b>€.</b>	<b>8.398,91</b>
<b>A2.</b>	<b>IMPORTO COSTO DEL PERSONALE AGGIUDICATO</b> <b>NON SOGGETTO A RIBASSO</b>	<b>€.</b>	<b>89.182,77</b>
<b>P2.</b>	<b>IMPORTO COSTO DEL PERSONALE DI PERIZIA</b> <b>NON SOGGETTO A RIBASSO</b>	<b>€.</b>	<b>5.308,17</b>
<b>A3.</b>	<b>IMPORTO ONERI SICUREZZA (invariati)</b> <b>NON SOGGETTI A RIBASSO</b>	<b>€.</b>	<b>15.164,75</b>

<b>NUOVO TOTALE LAVORI DI CONTRATTO</b>			
<b>A1. + P1. + A2. + P2. + A3. (I.V.A. 10%)</b>		€.	<b>289.171,53</b>
<b>B.) SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
B3.	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)	€.	255,00
B4.	Spese per polizza assicurativa Area Tecnica per Verifica Progetto Esecutivo	€.	811,13
B5.	Forniture dirette dell'Amministrazione Comunale (I.V.A. 22%)	€.	27.750,35
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B3. + B4. + B5.</b>		€.	<b>28.816,48</b>
<b>C.) SPESE TECNICHE</b>			
C1.	Incentivi alla progettazione, art. 92, D.Lgs. 163 /06 (2% del 30% dei lavori a base d'asta)	€.	1.827,19
C2.	Spese tecniche per Progettazione Definitiva e rilievi intervento complessivo (4% CNPAIA + I.V.A. 22%)	€.	19.242,78
C3.	Spese tecniche per progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase progettuale intervento complessivo (4% CNPAIA + I.V.A. 22%)	€.	4.924,23
C4.	Spese tecniche per Direzione Lavori, Contabilità, coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, emissione CRE – 1 Stralcio (4% CNPAIA + I.V.A. 22%)	€.	6.523,85
C5.	Spese tecniche per pratiche catastali per cessioni aree e messa in mappa rotatoria (4% CNPAIA + I.V.A. 22%)	€.	4.903,85
<b>TOTALE SPESE TECNICHE C1. + C2. + C3. + C4. + C5.</b>		€.	<b>37.421,90</b>
<b>D.) I.V.A. E CONTRIBUTI CNPAIA</b>			
D1.	IVA al 10% sulle Voci A1. – P1. – A2. – P2. – A3.	€.	28.917,15
D2.	IVA al 22% sulle Voci B5.	€.	6.105,08
D3.	4% CNPAIA e IVA 22% sulle Voci C2. – C3. – C4. – C5.	€.	9.567,86
<b>TOTALE I.V.A. E CONTRIBUTI CNPAIA - D1. + D2. + D3.</b>		€.	<b>44.590,09</b>
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE, SPESE TECNICHE, I.V.A. E CONTRIBUTI CNPAIA (B. + C. + D.)</b>		€.	<b>110.828,47</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>		€.	<b>400.000,00</b>

- la **Determina Dirigenziale n. 195 del 07/06/2017** con la quale è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di **“LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA LIBERTA' DA VIA DELL'ORATORO A VIA MATTEOTTI CON CREAZIONE DI ISOLA AMBIENTALE A SERVIZIO DEI POLI SCOLASTICI” – 2° STRALCIO FUNZIONALE”** e nel cui contenuto si riepilogano dettagliatamente le attività svolte per l'esecuzione dell'appalto, nonché i relativi impegni di spesa imputati nel sotto riportato quadro economico;

<b>“RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA LIBERTA' DA VIA DELL'ORATORO A VIA MATTEOTTI CON CREAZIONE DI ISOLA AMBIENTALE A SERVIZIO DEI POLI SCOLASTICI – 2° STRALCIO FUNZIONALE</b>			
<b>A.) LAVORI</b>			
<b>A1.</b>	<b>LAVORI A MISURA AGGIUDICATI (I.V.A. 10%)</b> AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA OFFERTO DEL <b>11,92%</b>	€.	<b>294.112,36</b>
<b>P1.</b>	<b>TOTALE LAVORI DI PERIZIA(PARI AL 7,95%)</b> AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA OFFERTO DEL <b>11,92%</b>	€.	<b>22.206,32</b>

<b>A2.</b>	<b>IMPORTO COSTO DEL PERSONALE AGGIUDICATO NON SOGGETTO A RIBASSO</b>	<b>€.</b>	<b>154.418,25</b>
<b>P2.</b>	<b>IMPORTO COSTO DEL PERSONALE DI PERIZIA NON SOGGETTO A RIBASSO</b>	<b>€.</b>	<b>14.308,65</b>
<b>A3.</b>	<b>IMPORTO ONERI SICUREZZA (invariati) NON SOGGETTI A RIBASSO</b>	<b>€.</b>	<b>10.758,94</b>
<b>NUOVO TOTALE LAVORI DI CONTRATTO A1. + P1. + A2. + P2. + A3. (I.V.A. 10%)</b>		<b>€.</b>	<b>495.804,92</b>
<b>B.) SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
B3.	Forniture dirette dell'Amministrazione Comunale (I.V.A. 22%)	€.	13.103,98
B4.	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)	€.	255,00
B5.	Accantonamento del 50% del ribasso d'asta – <u>NON UTILIZZABILE</u> (art. 132, comma 3, ultimo periodo D.Lgs. 163/06)	€.	19.901,34
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B3. + B4. + B5.</b>		<b>€.</b>	<b>33.230,32</b>
<b>C.) SPESE TECNICHE</b>			
C1.	Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art 93, comma 7bis del D.Lgs. 163/2006 (Regolamento Comunale approvato con Delibera G.M. n.° 142 del 23/11/2015)	€.	4.315,00
C2.	Spese tecniche per Direzione Lavori, Contabilità, coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, emissione CRE – 2 Stralcio (4% CNPAIA + I.V.A. 22%)	€.	11.181,30
<b>TOTALE SPESE TECNICHE C1. + C2. + C3. + C4. + C5.</b>		<b>€.</b>	<b>15.496,30</b>
<b>D.) I.V.A. E CONTRIBUTI CNPAIA</b>			
D1.	IVA al 10% sulle Voci A1. – P1. – A2. – P2. – A3.	€.	49.580,45
D2.	IVA al 22% sulle Voci B3.	€.	2.882,88
D3.	4% CNPAIA e IVA 22% sulle Voci C2.	€.	3.005,53
<b>TOTALE I.V.A. E CONTRIBUTI CNPAIA - D1. + D2. + D3.</b>		<b>€.</b>	<b>55.468,86</b>
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE, SPESE TECNICHE, I.V.A. E CONTRIBUTI CNPAIA (B. + C. + D.)</b>		<b>€.</b>	<b>104.195,48</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>		<b>€.</b>	<b>600.000,00</b>

**CONSIDERATO** che:

- alla conclusione del primo stralcio, con **nota prot. n. 24640 del 01/07/2016** è stata trasmessa alla Regione Emilia Romagna la documentazione di cui all'art. 16 del Disciplinare di accesso ai finanziamenti e all'art. 5 della Convenzione Rep. n. 4907/2016, con la richiesta del **pagamento di un acconto del contributo pari ad € 165.000,00**, corrispondente al 55% dell'importo complessivo del contributo assegnato di € 300.000,00;
- la Regione Emilia Romagna ha liquidato il suddetto acconto, accertato al cap. 2960 del Bilancio 2016;
- la restante quota a saldo del contributo pari ad € 135.000,00 verrà liquidata alla presentazione della rendicontazione analitica e degli atti di collaudo con relativa approvazione, precisando che la quota a saldo subirà riduzioni per eventuali economie sulla spesa ammessa a finanziamento;

**DATO ATTO** che è stato redatto il **Rendiconto analitico finale** delle spese sostenute per la realizzazione delle opere infrastrutturali sopra descritte, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale e assunta agli atti con prot. int. 1648 del 21/05/2018, che evidenzia una spesa complessiva sostenuta di **€. 944.779,43** corrispondente al **94,48%** dell'importo della proposta ammessa a contributo di €. 1.000.000,00;

**DATO ATTO**, pertanto, che il contributo assegnato di €. 300.000,00 verrà pertanto riconosciuto nella misura del 94.48%, quindi per **€. 283.440,00**, da cui dedotto il suddetto acconto di **€ 165.000,00**, resta l'importo di **€. 118.440,00** da richiedere alla Regione Emilia Romagna a liquidazione del saldo del finanziamento, da incamerare al capitolo 2690 con riferimento agli accertamenti n. 255 n. 463 e 906 dell'annualità 2016;

**RICHIAMATA** la determinazione dirigenziale n. 528 del 29/12/2017 con la quale è stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del servizio " Viabilità e Protezione Civile";

**RICHIAMATA** la deliberazione consiliare n. 9 del 31/01/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 19/02/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2018-2019-2020 dell'ente il quale contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;

**VISTI:**

- 3) il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- 4) il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
- 5) il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
- 6) lo Statuto Comunale;
- 7) il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

**DATO ATTO** che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;

**DETERMINA**

- 1) Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- 2) Di approvare la Rendicontazione Analitica finale allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale e assunta agli atti con prot. int. 1648 del 21/05/2018, che evidenzia una spesa complessiva sostenuta di **€. 944.779,43** corrispondente al **94,48%** dell'importo della proposta ammessa a contributi di €. 1.000.000,00;
- 3) Di dare atto che:

- sulla base della rendicontazione approvata col presente atto, il contributo assegnato di €. 300.000,00 verrà pertanto riconosciuto nella misura del 94.48%, quindi per **€. 283.440,00**;
  - Tenuto conto dell'acconto già introitato di €. 165.000,00, resta l'importo di **€. 118.440,00** da richiedere alla Regione Emilia Romagna a liquidazione del saldo del finanziamento;
- 4) Di introitare il suddetto importo di €. **118.440,00 al cap. 2960 del bilancio in corso**, con riferimento agli accertamenti n. n. 255 n. 463 e 906 dell'annualità 2016;
  - 5) Di dare atto che la scadenza dell'obbligazione riferita ai suddetti accertamenti è il 30/06/2018;
  - 6) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.
  - 7) Di dare atto che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e dalla direttiva del Dirigente della Direzione Affari Generali prot. int. N. 350 del 12.05.2011
  - 8) Di dare atto che non risulta necessaria la verifica della regolarità' contributiva di cui all'art. 2 L. n. 266/2002 come da direttiva del Segretario Generale prot. n. 2002/18 del 15/01/2018;
  - 9) Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.
  - 10) Di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.
  - 11) Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.

L'istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal dipendente Katia Boni

Il Responsabile/Dirigente  
F.to Fausto Grandi



**Comune di Vignola**  
**(Provincia di Modena)**

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
<b>263</b>	<b>22/05/2018</b>	<b>SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE</b>	<b>23/05/2018</b>

**OGGETTO: PIANO PILOTA PER LA PER LA VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA URBANA DI VIA DELLA LIBERTA' TRAMITE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI VOLTI ALLA SOSTENIBILITA' E ALLA SICUREZZA DELLA MOBILITA' DI ZONA. IV E V PROGRAMMA DI ATTUAZIONE PNSS. CUP F56G14000880006\_ APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE FINALE. PROVVEDIMENTI**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI  
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2018/715

IMPEGNO/I N°



E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.



**LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA LIBERTA'**  
**PIANO NAZIONALE DI SICUREZZA STRADALE - IV° E V° PROGRAMMA DI ATTUAZIONE**  
 CODICE UNIVOCO PROGETTO (CUP): F56G14000880006

**1° STRALCIO FUNZIONALE - CODICE UNIVOCO GARA (CIG): 629851857A**

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO			RENDICONTAZIONE SPESE SOSTENUTE				
		IMPORTO PREVISTO	CAP./ART. – IMPEGNO/ANNO	IMPORTO IMPEGNATO	BENEFICIARIO	IMPORTO LIQUIDATO	MANDATI DI PAGAMENTO
<b>A.) LAVORI</b>							
A1.	LAVORI A MISURA AGGIUDICATI (I.V.A. 10%) AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA OFFERTO DEL 14,52%	€. 171.116,93					
P1.	TOTALE LAVORI DI PERIZIA(PARI AL 4,98%) AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA OFFERTO DEL 14,52%	€. 8.398,91					
A2.	IMPORTO COSTO DEL PERSONALE AGGIUDICATO NON SOGGETTO A RIBASSO	€. 89.182,77					
P2.	IMPORTO COSTO DEL PERSONALE DI PERIZIA NON SOGGETTO A RIBASSO	€. 5.308,17					
A3.	IMPORTO ONERI SICUREZZA (invariati) NON SOGGETTI A RIBASSO	€. 15.164,75					
<b>NUOVO TOTALE LAVORI DI CONTRATTO A1. + P1. + A2. + P2. + A3. (I.V.A. 10% esclusa)</b>		<b>€. 289.171,53</b>	6200/40 988/15	€. 275.464,45	BIOLCHINI COSTRUZIONI S.R.L.	€. 138.888,42	n.° 3925 del 18/12/15
<b>PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETTIVA (4,98%)</b>			1190/15	€. 13.707,08		€. 136.576,04	n.° 424 del 08/02/16
						€. 12.216,90	n.° 423 del 08/02/16
						€. 1.445,63	n. 2504 del 22/07/16
<b>TOTALI</b>			<b>/</b>	<b>€. 289.171,53</b>	<b>/</b>	<b>€. 289.126,99</b>	<b>/</b>
<b>B.) SOMME A DISPOSIZIONE</b>							
B3.	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)	€. 255,00	6200/20 - 1420 6200/40-897/2015	€. 30,00 €. 225,00	A.N.A.C.	€. 30,00 €. 225,00	n.° 3096 del 20/10/15



<b>QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO</b>		<b>RENDICONTAZIONE SPESE SOSTENUTE</b>					
	<b>IMPORTO PREVISTO</b>	<b>CAP./ART. – IMPEGNO/ANNO</b>	<b>IMPORTO IMPEGNATO</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>IMPORTO LIQUIDATO</b>	<b>MANDATI DI PAGAMENTO</b>	
B4.	Spese per polizza assicurativa Area Tecnica per Verifica Progetto Esecutivo	€. 811,13	6200/40 889/2015	€. 811,33	WILLIS ITALIA S.P.A	€. 811,33	n.° 2336 del 30/07/15
B5.	Forniture dirette dell'Amministrazione Comunale (I.V.A. 22% esclusa)	€. 27.750,35	6200/40 1353/2015	€. 7.200,00	BIOLCHINI COSTRUZIONI S.R.L	€. 7.200,00	n.° 814 del 04/03/16
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B3. + B4. + B5.</b>		<b>€. 28.816,48</b>	/	<b>€. 8.266,33</b>	/	<b>€. 8.266,33</b>	/
<b>C.) SPESE TECNICHE</b>							
C1.	Incentivi alla progettazione, art. 92, D.Lgs. 163 /06 (2% del 30% dei lavori a base d'asta)	€. 1.827,19	6200/40 1264/2016	€. 1.534,84	FUNZIONARI COMUNALI	€. 1.534,84	DET. 399 DEL 29/11/16
C2.	Spese tecniche per Progettazione Definitiva e rilievi intervento complessivo (4% CNPAIA + I.V.A. 22% escluse)	€. 19.242,78	6200/40 1047/2014	€. 19.242,78	ING. FABIO FERRINI	€. 19.242,78	n.° 4160 del 16/12/14
C3.	Spese tecniche per progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase progettuale intervento complessivo (4% CNPAIA + I.V.A. 22% escluse)	€. 4.924,23	6200/40 888/2014	€. 4.924,23	ING. FABIO FERRINI	€. 4.924,23	n.° 2707 del 03/09/15
C4.	Spese tecniche per Direzione Lavori, Contabilità, coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, emissione CRE – 1 Stralcio (4% CNPAIA + I.V.A. 22% escluse)	€. 6.523,85	6200/40 888/2014	€. 6.523,85	ING. FABIO FERRINI	€. 5.941,16 €. 582,69	n.° 695 del 25/02/16 n. 2688 del 01/08/16
C5.	Spese tecniche per pratiche catastali per cessioni aree e messa in mappa rotatoria (4% CNPAIA + I.V.A. 22% escluse)	€. 4.903,85	6200/40 1252/2015	€. 1.200,00	STUDIO ASSOCIATO BASTAI DI BASTAI GEOM. GERMANO E BASTAI GEOM. EUGENIA	€. 1.200,00	n.° 1396 del 19/04/16
<b>TOTALE SPESE TECNICHE C1. + C2. + C3. + C4. + C5.</b>		<b>€. 37.421,90</b>	/	<b>€. 33.425,70</b>	/	<b>€. 33.425,70</b>	/



QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO		RENDICONTAZIONE SPESE SOSTENUTE					
		IMPORTO PREVISTO	CAP./ART. – IMPEGNO/ANNO	IMPORTO IMPEGNATO	BENEFICIARIO	IMPORTO LIQUIDATO	MANDATI DI PAGAMENTO
<b>D.) I.V.A. E CONTRIBUTI CNPAIA</b>							
D1.	IVA al 10% sulle Voci A1. – P1. – A2. – P2. – A3. (su lavori contrattuali)	€. 28.917,15	6200/40 988/15  1190/15	€. 27.546,45  €. 1.370,70	BIOLCHINI COSTRUZIONI S.R.L.	€. 13.888,84 €. 13.657,60 €. 1.221,69 €. 144,56	n.° 3925 del 18/12/15 n.° 424 del 08/02/16 n.° 423 del 08/02/16 n. 2504 del 22/07/16
D2.	IVA al 22% sulle Voci B5.	€. 6.105,08	6200/40 1353/2015	€. 1.584,00	BIOLCHINI COSTRUZIONI S.R.L.	€. 1.584,00	n.° 814 del 04/03/16
D3	4% CNPAIA e IVA 22% sulle Voci C2. – C3. – C4. – C5.	€. 9.567,86	6200/40 <b>Rif. C2:</b> 1047/2014 <b>Rif. C3:</b> 888/2015 <b>Rif. C4:</b> 888/2015 <b>Rif. C5:</b> 1252/2015	€. 5.172,46 €. 1.323,63 €. 1.753,61 €. 322,56	ING. FABIO FERRINI ING. FABIO FERRINI ING. FABIO FERRINI STUDIO BASTAI	€. 5.172,46 €. 1.323,63 €. 1.596,98 €. 322,56 € 156,63	n.° 4160 del 16/12/14 n.° 2707 del 03/09/15 n.° 695 del 25/02/16 n.° 1396 del 19/04/16 n. 2689 del 01/08/16
<b>TOTALE I.V.A. E CONTRIBUTI CNPAIA - D1. + D2. + D3.</b>		<b>€. 44.590,09</b>	<b>/</b>	<b>€. 39.073,41</b>	<b>/</b>	<b>€. 39.068,95</b>	<b>/</b>
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE, SPESE TECNICHE, I.V.A. E CONTRIBUTI CNPAIA (B. + C. + D.)</b>		<b>€. 110.828,47</b>		<b>€. 80.765,44</b>	<b>/</b>	<b>€. 80.760,98</b>	<b>/</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO DEL 1° STRALCIO FUNZIONALE DELL'OPERA</b>		<b>€. 400.000,00</b>	<b>/</b>	<b>€. 369.936,97</b>	<b>/</b>	<b>€. 369.887,97</b>	<b>/</b>

**2° STRALCIO FUNZIONALE - CODICE UNIVOCO GARA DERIVATO (CIG): 6575441192**

<b>QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO</b>		<b>RENDICONTAZIONE SPESE SOSTENUTE</b>					
		<b>IMPORTO PREVISTO</b>	<b>CAP./ART. – IMPEGNO/ANNO</b>	<b>IMPORTO IMPEGNATO</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>IMPORTO LIQUIDATO</b>	<b>MANDATI DI PAGAMENTO</b>
<b>A.) LAVORI A MISURA</b>							
<b>A1.</b>	<b>LAVORI AGGIUDICATI</b>						
	AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA OFFERTO DEL <b>11,92%%</b>						
	Cat. OG3 – Opere Stradali e relative opere complementari	€. 260.631,66					
	Cat. OG10 – illuminazione pubblica e rete elettrica	€. 33.480,70					
<b>A1.</b>	<b>TOTALE LAVORI A MISURA (I.V.A. 10%)</b>	€. 294.112,36					
<b>A2.</b>	<b>IMPORTO COSTO DEL PERSONALE NON SOGGETTO A RIBASSO</b>	€. 154.418,25					
<b>A3.</b>	<b>IMPORTO ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO</b>	€. 10.758,94					
<b>P1.</b>	<b>TOTALE LAVORI DI PERIZIA (PARI AL 7,95%)</b>						
	AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA OFFERTO DEL <b>11,92%</b>	€. 22.206,32					
<b>P2.</b>	<b>IMPORTO COSTO DEL PERSONALE DI PERIZIA NON SOGGETTO A RIBASSO</b>	€. 14.308,65					



<b>TOTALE LAVORI DI CONTRATTO - A1. + A2. + A3. + P1. + P2. (I.V.A. 10% esclusa)</b>		<b>€. 495.804,52</b>	6200/40 310/2016	€. 272.522,72	C.C.E. CONSORZIO COSTRUTTORI ESTENSE Soc. Coop.	1° S.A.L. <b>€. 136.852,90</b>	n.° 3234 del 03/10/16
			6200/50 311/2016	€. 186.766,83		2° S.A.L. <b>€. 137.392,18</b>	n.° 3428 del 24/11/16
			6200/50 1188/2016	€. 36.514,97		3° S.A.L. <b>€. 218.993,83</b>	nn.° 483,484,485 del 06/02/17
						saldo <b>€. 2.478,59</b>	n.1932 del 12/03/17
<b>TOTALI</b>			<b>/</b>	<b>€. 495.804,52</b>	<b>/</b>	<b>€. 495.717,50</b>	<b>/</b>
<b>B.) SOMME A DISPOSIZIONE</b>							
B3.	Forniture dirette dell'Amministrazione (I.V.A. 22% esclusa)	€. 13.103,98	6200/50 1225/2016	€. 10.389,30	BIOLCHINI COSTRUZIONI S.R.L.	<b>€. 10.389,30</b>	n.° 1007 del 20/03/17
B4.	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)	€. 225,00	6200/40 197/2016	€. 225,00	A.N.A.C.	<b>€.225,00</b>	n. 296 del 24/01/2018
B5.	Accantonamento del 50% del ribasso d'asta – <u>NON UTILIZZABILE</u> (art. 132, comma 3, ultimo periodo D.Lgs. 163/06)	€. 19.901,34	NON IMPEGNATI	€. 0,00	/	<b>€. 0,00</b>	/
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE – B3. + B4. + B5.</b>		<b>€. 33.230,32</b>	<b>/</b>	<b>€. 10.614,30</b>	<b>/</b>	<b>€. 10.614,30</b>	<b>/</b>
<b>C.) SPESE TECNICHE</b>							
C1.	Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art 93, comma 7bis del D.Lgs. 163/2006 (Regolamento Comunale approvato con Delibera G.M. n.° 142 del 23/11/2015)	€. 4.315,00	6200/50 718/2016	€. 4.312,15	€. 1.796,73: Fondo per finalità art. 93, c. 7quater, D.Lgs. 163/06; €. 2.515,42: Incentivi di progettazione destinati al personale dipendente;	<b>€. 2.515,42</b>	con atto 039 del 01/02/2018
C2.	Spese tecniche per Direzione Lavori, Contabilità, coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, emissione CRE – 2 Stralcio (4% CNPAIA + I.V.A. 22%)	€. 9.289,30	6200/40 888/2014	€. 9.289,30	ING. FABIO FERRINI	<b>€. 8.824,84</b> <b>€. 559,07</b>	n.° 622 del 16/02/17 n. 2104-2015 del 04/05/17



C2.1	Spese tecniche per perizia di variante e suppletiva (4% CNPAIA + I.V.A. 22%)	€. 1.892,00	6200/50 1189/2016	€. 1.892,00	ING. FABIO FERRINI	€. 1.797,39	n.° 623 del 16/02/17
<b>TOTALE SPESE TECNICHE - C1. + C2. + C2.1</b>		<b>€. 15.496,30</b>	/	<b>€. 15.493,45</b>	/	<b>€. 13.696,72</b>	/
<b>QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO</b>			<b>RENDICONTAZIONE SPESE SOSTENUTE</b>				
		<b>IMPORTO PREVISTO</b>	<b>CAP./ART. – IMPEGNO/ANNO</b>	<b>IMPORTO IMPEGNATO</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>IMPORTO LIQUIDATO</b>	<b>MANDATI DI PAGAMENTO</b>
<b>D.) I.V.A. E CONTRIBUTI CNPAIA</b>							
D1.	IVA al 10% sulle Voci A1. – A2. – A3. –	€. 49.580,45	6200/40 310/2016	€. 27.252,27	C.C.E. CONSORZIO COSTRUTTORI ESTENSE	I.V.A. 1° S.A.L. <b>€. 13.685,29</b>	n.° 3234 del 03/10/16
			6200/50 311/2016	€. 18.676,68	Soc. Coop	I.V.A. 2° S.A.L. <b>€. 13.739,22</b>	n.° 3428 del 24/11/16
			6200/50 1188/2016	€. 3.651,49		I.V.A. 3° S.A.L. <b>€. 21.899,38</b>	nn.° 483,484,485 del 06/02/17
						I.V.A. saldo <b>€. 247,86</b>	n. 1932 del 12/06/17
D2.	IVA al 22% sulle Voci B3.	€. 2.882,88	6200/50 1225/2016	€. 2.285,65	BIOLCHINI COSTRUZIONI S.R.L.	<b>€. 2.285,65</b>	n.° 1007 del 20/03/17
D3.	4% CNPAIA e IVA 22% sulle Voci C2.	€. 2.496,96	6200/40 Rif. C2.: 888/2014	€. 2.496,96	ING. FABIO FERRINI	<b>€. 2.372,12</b> <b>€. 150,28</b>	n.° 622 del 16/02/17 n. 2104-2105 del 04/07/17
D3.1	4% CNPAIA e IVA 22% sulle Voci C2.1	€. 508,57	6200/50 Rif. C2.1: 1189/16	€. 508,57	ING. FABIO FERRINI	<b>€. 483,14</b>	n.° 623 del 16/02/17
<b>D. TOTALE I.V.A. E CONTRIBUTI CNPAIA - D1. + D2. + D3. + D3.1</b>		<b>€. 55.468,86</b>		<b>€. 54.871,62</b>		<b>€. 54.862,94</b>	/
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE, SPESE TECNICHE, I.V.A. E CONTRIBUTI CNPAIA (B. + C. + D.)</b>		<b>€. 104.195,48</b>		<b>€. 80.979,37</b>	/	<b>€. 79.173,96</b>	/
<b>TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>		<b>€. 600.000,00</b>	/	<b>€. 576.783,89</b>	/	<b>€. 574.891,46</b>	/



<b>RIEPILOGO – SITUAZIONE AL 15/03/2018</b>			
<b>IMPORTO COMPLESSIVO STANZIATO</b> (1° e 2° Stralcio)	<b>IMPORTO COMPLESSIVO IMPEGNATO</b> (1° e 2° Stralcio)	<b>IMPORTO COMPLESSIVO LIQUIDATO</b> (1° e 2° Stralcio)	<b>PERCENTUALE IMPORTO LIQUIDATO SUL TOTALE STANZIATO</b> (1° e 2° Stralcio)
<b>€. 1.000.000,00</b>	<b>946.720,86</b>	<b>€. 944.779,43</b>	<b>94,48%</b>

Vignola, li 21/05/2018

**II RESPONSABILE UNICO  
DEL PROCEDIMENTO  
(geom. Fausto Grandi)**

*Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti;*