



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 278 Del 28/05/2018

SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI BERLINESE IN TRATTO DI VERSANTE
LOCALIZZATO IN VIA ZOLA CA' VECCHIE - CUP: F51B17000230004 - CIG: 7247309C92 -
PROROGA DEI TERMINI CONTRATTUALI - PROVVEDIMENTI

IL TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
al Servizio Programmazione e Pianificazione Lavori Pubblici e Protezione Civile

PREMESSO che, nel **Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017/2019**, adottato con **Deliberazione di Giunta Municipale n.° 113 del 11/10/2016** e successivamente approvato, unitamente al Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2017, con **Atto del Commissario Straordinario (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 7 del 08/03/2017**, è stato nuovamente inserito, alla Voce 14 dell' "ELENCO DELLE OPERE NON INSERITE NEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017 – 2019 PERCHÉ DI IMPORTO INFERIORE AD €. 100.000, AI SENSI DELL'AT. 21, COMMA 3 DEL D.Lgs. 50/2016 l'intervento denominato "**INTERVENTO FRANA VIA ZOLA CA' VECCHIE**" per un importo complessivo pari ad **€. 60.000,00** con realizzazione prevista nell'annualità 2017;

VISTA la **Determinazione n.° 1023 del 16/10/2017** della CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI, mediante la quale, sulla base delle risultanze del VERBALE DI GARA redatto in data 13 settembre 2017 dal Seggio di Gara ed a seguito delle verifiche dei prescritti requisiti, si aggiudicava definitivamente l'intervento denominato "**LAVORI DI REALIZZAZIONE DI BERLINESE IN TRATTO DI VERSANTE LOCALIZZATO IN VIA ZOLA CA' VECCHIE – CUP: F51B17000230004**" all'Impresa **PIACENTINI COSTRUZIONI S.p.a.** con sede legale in Palagano (MO), Via G. Marconi n.° 4/b e sede amministrativa in Castelnuovo Rangone (MO), frazione Montale, Via Lazio n.° 15, P.I.: 00739050367, sulla base del ribasso percentuale offerto pari al **23,00%** (dicesi **VENTITRE VIRGOLAZEROPERCENTO**) sull'importo del corrispettivo di **€. 53.226,74**, posto a base d'asta;

PRESO ATTO che, con **Determinazione Dirigenziale n.° 373 del 26/10/2017**, la scrivente Amministrazione ha provveduto a prendere atto della suddetta **Determinazione di aggiudicazione n.° 1023 del 16/10/2017** della CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI, approvando il nuovo QUADRO ECONOMICO dei lavori, come di seguito riportato:

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI BERLINESE IN TRATTO DI VERSANTE LOCALIZZATO IN VIA ZOLA CA' VECCHIA NEL COMUNE DI VIGNOLA, IN SEGUITO AL VERIFICARSI DI MOVIMENTI FRANOSI

A.) LAVORI DI CONTRATTO

A.1	IMPORTO LAVORI al netto del ribasso d'asta offerto pari al 23,00%	€.	40.984,59
	di cui Costo della Manodopera offerto	€.	15.954,23
A.2	IMPORTO ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€.	710,70
TOTALE LAVORI DI CONTRATTO – somma A.1 e A.2		€.	41.695,29
B.) SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	I.V.A. lavori 10%	€.	4.169,53
B.2	Imprevisti (5% importo dei lavori)	€.	2.085,00
B.3	I.V.A. imprevisti 10%	€.	208,50
B.4	Spese per incentivi progettazione (art. 113 D.Lgs. 50/2016)	€.	873,79
B.5	Spese tecniche per prove penetrometriche e relazione geologica (oneri previdenziali e fiscali inclusi)	€.	4.177,28
B.6	Spese tecniche per progettazione esecutiva e deposito sismico (oneri previdenziali e fiscali inclusi)	€.	1.370,30
B.7	Spese tecniche per direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, comprensivo della redazione del P.S.C. (oneri previdenziali e fiscali inclusi)	€.	10.000,00
B.8	Spese per collaudo statico (oneri previdenziali e fiscali inclusi)	€.	2.700,00
B.9	Forniture dirette dell'Amministrazione (oneri inclusi)	€.	7.540,31
B.10	Rimborso forfettario per istruttoria del deposito sismico	€.	150,00
B.11	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)	€.	30,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE – somma da B.1 a B.11		€.	33.304,71
TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA – A. + B.		€.	75.000,00

VISTO il Contratto Reg. Contr. n.° 1/2018/C, stipulato fra il **COMUNE DI VIGNOLA** e l'Impresa **PIACENTINI COSTRUZIONI S.p.a.**, con il quale venivano formalmente affidati alla predetta Impresa l'esecuzione dei sopra indicati lavori per la somma complessiva di **€. 41.695,29** di cui **€. 40.984,59** per l'esecuzione delle opere ed **€. 710,70** per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;

VISTO inoltre il Verbale di Consegna dei Lavori, prot. int. n.° 1416/2018, redatto dal

Direttore dei Lavori, ing. Marco Lanzotti in data **02 Maggio 2018**, con il quale veniva stabilito, quale termine complessivo di ultimazione delle opere, il giorno **21 Maggio 2018**;

PRESO ATTO che, con nota assunta agli atti con prot. 19304 del 18/05/2018, l'Impresa **PIACENTINI COSTRUZIONI S.p.a.** ha richiesto la concessione di una **proroga di giorni 5 (cinque)** rispetto al termine di ultimazione fissato, in forza del persistente maltempo del periodo che ha compromesso l'andamento dei lavori previsto nel cronoprogramma degli stessi;

CONSIDERATO che il Direttore dei Lavori, **ing. MARCO LANZOTTI**, all'uopo interpellato, con propria comunicazione in data 18/05/2018 ha espresso parere favorevole alla concessione della proroga del tempo utile per l'ultimazione dei lavori, con il quale, fra l'altro, si è dato atto che le motivazioni addotte sono da ritenersi fondate;;

RITENUTO pertanto di poter concedere la proroga dei termini contrattuali nella misura di **giorni 5 (cinque)**, provvedendo contestualmente alla relativa ridefinizione del cronoprogramma dei lavori;

RICHIAMATA la **Determinazione Dirigenziale n. 528 del 29/12/2017** con la quale è stato attribuito l'incarico di Posizione Organizzativa nell'ambito del Servizio "Viabilità e Protezione Civile" al geom. Fausto Grandi;

RICHIAMATE:

- la **Deliberazione Consiliare n. 9 del 31/01/2018** di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020;
- la **Delibera di Giunta n. 19 del 19/02/2018** di approvazione del PEG 2018-2019-2020;

VISTO il **D.Lgs. 18 aprile 2016 n.° 50**, implementato e coordinato dal **D.Lgs. 19 aprile 2017, n.° 56**, ed in particolare gli artt. 30, 32, 36 e 95;

VISTI inoltre:

- il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL;
- il D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.Lgs. 50/2016;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Regolamento Comunale dei Contratti;

DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del Servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria

competenza;

D E T E R M I N A

- 1) **Di considerare** la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) **Di concedere** all'Impresa **PIACENTINI COSTRUZIONI S.p.a.** con sede legale in Palagano (MO), Via G. Marconi n.° 4/b e sede amministrativa in Castelnuovo Rangone (MO), frazione Montale, Via Lazio n.° 15, P.I.: 00739050367, la proroga dei termini contrattuali per l'ultimazione dei lavori per l'ultimazione dei lavori denominati "**LAVORI DI REALIZZAZIONE DI BERLINESE IN TRATTO DI VERSANTE LOCALIZZATO IN VIA ZOLA CA' VECCHIE – CUP: F51B17000230004**", di **giorni 5 (cinque)** naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine contrattuale, ritenendo meritevoli di accoglimento le motivazioni addotte dall'Impresa medesima;
- 3) **Di dare atto** che, a seguito della concessione della suddetta proroga, il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è fissato al giorno 26 giugno 2018;
- 4) **Di dare atto** inoltre che, la concessione di tale proroga non consente all'Impresa di accampare diritti o pretese di sorta diverse dalle condizioni contrattuali vigenti;
- 5) **Di dare atto** altresì che l'adozione del presente atto non comporta nessun aumento della spesa già prevista ed impegnata;
- 6) **Di dare atto** che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;
- 7) **Di dare atto** infine che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.;
- 8) **Di attivare**, ai sensi dell'art. 183, comma 9, del D.lgs. 267/2000, la procedura di cui all'art. 153, comma 5, del medesimo D.Lgs.;
- 9) **Di dare attuazione** alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000;
- 10) **Di procedere** alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore, entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi del Regolamento di Contabilità.

L'istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dal dipendente Stefano Vincenzi

Il Responsabile/Dirigente

F.to Fausto Grandi

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.