

**COMUNE DI VIGNOLA
(Provincia di Modena)****Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

NR. **11** in data **24/01/2014** del Registro di Settore

NR. **26** in data **24/01/2014** del Registro Generale

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA LIBERTA'– PRIMO LOTTO DA VIA F.LLI ROSSELLI A VIA DELL'ORATORIO - CUP F57H11001670004- CIG 5205312758 - D.LGS. 163/2006 – SECONDA PROROGA DEI TERMINI CONTRATTUALI - PROVVEDIMENTI.

**IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
E
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

PREMESSO che:

- con **Determina Dirigenziale n. 275 del 26.08.2013** sono stati aggiudicati i lavori in oggetto all'Impresa SEAF srl con sede a Monteveglio (BO) in via Abitazione n. 15, per un importo contrattuale di € 257.157,10 oltre ad IVA;
- in data 14.10.2013 è stato stipulato tra il Comune di Vignola e l'Impresa aggiudicataria il **contratto d'appalto Rep. n. 6895**;
- con **verbale di consegna dei lavori sotto riserva**, del **26/08/2013**, è stato stabilito quale termine di ultimazione dei lavori il giorno 29/11/2013;
- con **Determina Dirigenziale n. 397 del 27/11/2013** è stata autorizzata una proroga di ultimazione dei lavori di **30 giorni naturali e consecutivi** determinando la nuova data di fine cantiere al **29/12/2013**;
- con **Determina Dirigenziale n. 427 del 11/12/2013** è stata approvata la perizia di variante e suppletiva autorizzando tra l'altro una proroga di ultimazione dei lavori di **20 giorni naturali e consecutivi** determinando la nuova data di fine cantiere al **18/01/2014**;
- con **Verbale di sospensione dei lavori in data 24/12/2013** è stata disposta dal Direttore dei Lavori, ing Annamaria Ferrari la sospensione dei lavori in oggetto;
- con **Verbale di ripresa dei lavori in data 07/01/2014** è stata disposta dal Direttore dei Lavori, ing Annamaria Ferrari la ripresa dei lavori in oggetto definendo pertanto la nuova data di ultimazione al **01/02/2014**;

VISTI:

- la richiesta di una proroga di 15 (quindici) giorni del termine di ultimazione dei lavori, presentata dall'Impresa Seaf srl in data 16/01/2014 ed assunta agli atti in pari data con prot. n. 1425/14 e quindi pervenuta entro la scadenza del termine contrattuale suddetto del 01/02/2014, motivata da esigenze tecniche e di difficoltà di reperimento materiali, dettagliatamente specificate nella nota di richiesta di proroga che si allega alla presente quale parte integrale e sostanziale ma trattenuta agli atti;
- il relativo parere favorevole espresso dal Direttore dei Lavori ing Annamaria Ferrari, assunto agli atti al prot. n. 2542/14 del 24/01/2014 a concedere la proroga di ultimazione dei lavori di ulteriori 15 giorni come richiesto dall'impresa;;

VISTO l'art. 138 comma 2 lett. b) l'art. 159 commi 8, 9 e 10 del D.P.R. 207/2010;

RICHIAMATA la deliberazione n. 97 del 01.07.2013 con la quale la Giunta Comunale ha affidato ai vari Responsabili di struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultante dal Bilancio di previsione 2013, autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno anche nell'esercizio 2014, fino ad approvazione del PEG 2014, nei limiti di legge e nel rispetto dell'esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 163 del T.U.;

DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza del Servizio;

DATO ATTO inoltre che tale determinazione non ha rilevanza contabile;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO D.Lgs. 267/2000;

VISTI i Regolamenti comunali di contabilità e dei contratti;

VISTO, in particolare l'art. 183, ultimo comma del D.Lgs. 267/2000

DETERMINA

1) **Di prendere atto** del parere favorevole espresso dal Direttore Lavori , sulla richiesta di seconda proroga richiesta dall'impresa SEAF srl con nota prot. n 1425/14 del 16/01/2014 che si allega alla presente quale parte integrale e sostanziale ma trattenuta dalla scrivente direzione, di **15 giorni naturali e consecutivi** del termine di ultimazione dei lavori come da istanza dell'impresa ;

2) **Di accogliere** tale richiesta prorogando il termine contrattuale di ultimazione dei lavori al **16/02/2014**;

4) **Di trasmettere** il presente atto al Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza , nonché all' Impresa esecutrice;

5) **Di dare atto** delle disposizioni dell' art. 163 del T.U. "esercizio provvisorio", comma 3;

6) **Di avere** attivato la procedura di cui all'art. 151, comma 4, del D. Lgs 267 del 18.08.2000;

7) **Di dare atto** che il presente provvedimento verrà trasmesso all'Assessore ai Lavori Pubblici, nonché al Dirigente del Servizio Finanziario dando atto che la presente è priva di rilevanza contabile;

L' Istruttoria del presente provvedimento – art.4 della L.241/90 e ss.mm ed ii , è stata eseguita dal dipendente - Michela Muratori - Firma _____

***Il Dirigente e Responsabile
Unico del Procedimento
(Ing. Marco VANGELISTI***

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/2000:

- () si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto;
- () non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile.
- () non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:

Data

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Stefano Chini)**
