



**Comune di Vignola
(Provincia di Modena)**

Determinazione nr. 326 Del 20/06/2019

SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLE PRIMARIE, SCUOLE DELL'INFANZIA E ALTRI UFFICI PUBBLICI - INSTALLAZIONE DI VALVOLE TERMOSTATICHE E DETENTORI, SOSTITUZIONE DI VENTILCONVETTORI - CUP F58H17000040004 CIG 7292953F30 - DITTA DAF SRL - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

PREMESSO che con Delibera di Giunta n. 95 del 04/09/2017, avente ad oggetto "Variazione n. 4 al Bilancio di previsione 2017/2019", l'Amministrazione ha destinato una quota dell'avanzo di amministrazione, pari ad € 64.400,00, all'ottimizzazione degli impianti di riscaldamento in alcuni immobili pubblici comunali in particolare nelle scuole;

RICHIAMATE:

la **Determinazione n. 1/2017** del RUP geom. Chiara Giacomozzi con la quale era stata proposta la modalità di affidamento dei lavori in oggetto, dando atto contestualmente della validazione del progetto esecutivo redatto dal geom. Fabio Montaguti che ha anche svolto le attività di Direttore dei Lavori;

la **Determinazione a contrarre n. 441/2017** con la quale è stato approvato il progetto esecutivo sopra citato da porre a base di gara ed è stata definita la modalità di selezione del soggetto a cui affidare i lavori in oggetto individuando la procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2 - lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 mediante avvio di una RDO sul ME.PA di Consip previa consultazione di tutti gli operatori economici abilitati e accreditati al bando "LAVORI DI MANUTENZIONE – IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO – OS28", con modalità di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs 50/2016;

RICHIAMATO in particolare il quadro economico dell'appalto di seguito riportato:

A – LAVORI

Lavori a Misura	€.	42.969,88
Costo della manodopera	€	37.485,14
IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA (soggetti a ribasso)	€.	80.455,02
Oneri relativi alla Sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€.	850,00
IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'APPALTO	€.	81.305,02

B – SOMME A DISPOSIZIONE

IVA al 22% sui lavori	€.	17.887,10
Contributo ANAC	€.	30,00
Arrotondamento	€.	77,88
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€.	17.994,08
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€.	99.300,00

PRESO atto che:

è stata avviata la procedura RDO n. 1767415/17 sul ME.PA invitando tutti gli operatori accreditati al bando ME.PA "LAVORI DI MANUTENZIONE – IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO – OS28";

sulla base dei ribassi offerti, è risulta aggiudicataria la ditta DAF con sede a SCAFATI (SA) in via Martiri d'Ungheria n. 19 – P.IVA e C.F. 04606420653;

RICHIAMATA quindi la **Determinazione n. 501 del 22/12/2017**, con la quale sono stati affidati i "LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLE PRIMARIE, SCUOLE DELL'INFANZIA E ALTRI UFFICI PUBBLICI - INSTALLAZIONE DI VALVOLE TERMOSTATICHE E DETENTORI, SOSTITUZIONE DI VENTILCONVETTORI - CUP F58H17000040004 - CIG 7292953F30" alla ditta **DAF srl** con sede a SCAFATI (SA) in via Martiri d'Ungheria n. 19 - P.IVA e C.F. 04606420653, per l'importo di **€ 61.606,41 di cui € 850,00** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 22% pari ad **€ 13.553,41** per complessivi **€ 75.159,82**, approvando il nuovo quadro economico di aggiudicazione dei lavori in oggetto, come di seguito riportato:

A - LAVORI

IMPORTO lavori Aggiudicazione	€.	60.756,41
Oneri relativi alla Sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€.	850,00
IMPORTO DEI LAVORI AGGIUDICATI	€.	61.606,41

B - SOMME A DISPOSIZIONE

IVA al 22% sui lavori	€.	13.553,41
Contributo ANAC	€.	30,00
Imprevisti al 15%	€	9.240,96
Iva al 22% su imprevisti	€	2.033,01
Arrotondamento	€.	36,21
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€.	24.893,59
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€.	86.500,00

CONSIDERATO inoltre che dell'importo di **€ 86.500,00** sono state impegnate le seguenti somme:

€ 30,00 a favore di ANAC per il pagamento del contributo obbligatorio in fase di gara imp. n. 1104/17 cap 2200/40 Bilancio 2017;

€ 71.070,00 a favore della ditta affidataria dell'appalto DAF srl, imp. n. 667/18 del cap 2200/40 del Bilancio 2018;

€ 4.089,82 a favore della ditta affidataria dell'appalto DAF srl, imp. n. 668/18 del cap 2300/40 del Bilancio 2018;

€ 2.783,87 a favore della ditta Nuova CIM srl per l'installazione di valvole miscelatrici presso la scuola secondaria di primo grado L.A. Muratori, imp. n. 1023/18 cap 2300/40 del Bilancio 2018 imputata nel quadro economico alla voce "Imprevisti";

e la restante somma pari ad **€ 8.526,31**, ha trovato copertura sull'imp. n. 669/18 del cap 2300/40, per il quale è già stata dichiarata la totale economia di spesa in fase di rendiconto del Bilancio 2018;

RICHIAMATI:

il Verbale di Consegna dei Lavori del **09/07/2018**, che prevedeva come tempo utile per dare ultimati i lavori la data del **24 luglio 2018** (15 giorni naturali e consecutivi);

il Verbale di sospensione dei Lavori del 20/07/2018 redatto per sopraggiunte problematiche tecniche;

il Verbale di ripresa dei Lavori del 01/10/2018 fissando come termine ultimo dei lavori il 01/10/2018;

in data **01/10/2018** sono stati ultimati i lavori in parola, come risulta dal relativo **Certificato di Ultimazione** redatto in pari data e quindi nei tempi utili;

CONSIDERATO che è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Vignola dal 04/02/2019 al 06/03/2019, l'Avviso ai Creditori ed in tale periodo non sono stati presentati reclami od opposizioni;

PRESO ATTO che il Direttore dei Lavori, geom. Fabio Montaguti ha redatto la contabilità finale dell'intervento ed ha emesso il **Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori** in data **10/04/2019**, che riporta un ammontare complessivo dei lavori regolarmente eseguiti, pari ad **€ 61.606,41** (oneri della sicurezza inclusi, IVA esclusa), dal quale decurtando l'importo dei lavori contabilizzato pari a **€ 61.298,38** (oneri della sicurezza inclusi IVA esclusa), si determina il credito residuo per l'Impresa pari ad **€ 308,03** oltre all'IVA al 22% per complessivi **€ 375,80**;

RITENUTO quindi di potere procedere all'approvazione del sopra menzionato **Certificato di Regolare Esecuzione** dando atto che è già stata svincolata, ai sensi dell'art. 235 comma 1 del DPR 207/2010, la garanzia fidejussoria n. 1176660 del 10/01/2018 dell'importo di € 17.842,00 emessa da Elba Assicurazioni spa - Agenzia DE FILIPPIS - Nocera;

RICHIAMATE:

la deliberazione Consiliare n. 22 del 27/02/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto;

la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 04/03/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2020-2021 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire

la Determina Dirigenziale n. 275 del 21/05/2019 con la quale è stato attribuito l'incarico di Posizione Organizzativa nell'ambito del Servizio "Patrimonio Manutenzione e Progettazione" alla sottoscritta ing. Francesca Aleotti dal 21/05/2019 al 31/12/2019;

VISTI:

il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

il D.Lgs n.118 del 23.06.2011

il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,

lo Statuto Comunale;

il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;

DETERMINA

DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

DI APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione dei "LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLE PRIMARIE, SCUOLE DELL'INFANZIA E ALTRI UFFICI PUBBLICI - INSTALLAZIONE DI VALVOLE TERMOSTATICHE E DETENTORI, SOSTITUZIONE DI VENTILCONVETTORI – CUP F58H17000040004 - CIG 7292953F30", redatto in data 10/04/2019 dal Direttore dei Lavori, geom. Fabio Montaguti, che riporta un ammontare complessivo dei lavori regolarmente eseguiti, pari ad **€ 61.606,41** (oneri della sicurezza inclusi, IVA esclusa), dal quale decurtando l'importo dei lavori contabilizzato pari a **€ 61.298,38** (oneri della sicurezza inclusi IVA esclusa), si determina il credito residuo per l'Impresa pari ad **€ 308,03** oltre all'IVA al 22% per complessivi **€ 375,80**;

DI CONFERMARE la disponibilità finanziaria sull'impegno n. 668/18 cap 2300/40 del Bilancio 2019 rr.pp 2018, per procedere con successivo atto, alla liquidazione del credito residuo per l'impresa DAF SRL pari a **€ 375,80**;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 235 comma 1 del DPR 207/2010, è già stata svincolata la garanzia fidejussoria n. 1176660 del 10/01/2018 dell'importo di € 17.842,00 emessa da Elba Assicurazioni spa - Agenzia DE FILIPPIS – Nocera;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.;

DI DARE ATTO che con il presente atto non si assume alcun impegno di spesa pertanto non trova applicazione né la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, né quella sulla regolarità contributiva;

DI ATTIVARE ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.;

DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.

L'istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal dipendente Michela Muratori

Il Responsabile/Dirigente

F.to Francesca Aleotti



**Comune di Vignola
(Provincia di Modena)**

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
326	20/06/2019	SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE	24/06/2019

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLE PRIMARIE, SCUOLE DELL'INFANZIA E ALTRI UFFICI PUBBLICI ISTALLAZIONE DI VALVOLE TERMOSTATICHE E DETENTORI, SOSTITUZIONE DI VENTILCONVETTORI CUP F58H17000040004 CIG 7292953F30 DITTA DAF SRL APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2019/1009

IMPEGNO/I N°

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.