



**Comune di Vignola
(Provincia di Modena)**

Determinazione nr. 23 Del 26/01/2021

SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO: INTERCENT-ER - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 DEI "LAVORI DI BONIFICA DELLE AREE FLUVIALI LUNGO IL PERCORSO NATURA - CUP: F59G19000330004" - DITTA C.I.B. COSTRUZIONI IDROGEOLOGICHE BOLOGNESI S.R.L. - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – PROVVEDIMENTI.

CUP: F59G19000330004
CIG: Z5C2BA5EE1

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con Determinazione AMB-2016-5265 del 28/12/2016, di ARPAE è stata rilasciata la Concessione Demaniale del tratto in sinistra idraulica del Fiume Panaro, tra via Ponte Muratori e Via Consuma, avente validità fino al 31/12/2035, con allegato il relativo disciplinare che impone a carico del Concessionario una serie di obblighi relativi all'esecuzione di azioni ed opere per la salvaguardia del buon regime idraulico, la conservazione delle aree e la prevenzione da danni o rischi per l'incolumità pubblica delle persone;
- all'interno del **Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019/2021**, adottato con Deliberazione della Giunta Municipale n. 127 del 26/10/2018 e successivamente modificato con Deliberazione della Giunta Municipale n. 1 del 15/01/2019, nonché approvato contestualmente al D.U.P. con Delibera di Consiglio n. 21 del 27/02/2019, risultava inserito alla Voce n. 40 dell'"Elenco degli Interventi di Importo Inferiore ad €. 100.000", l'intervento denominato "**INTERVENTO DI BONIFICA DELLE AREE FLUVIALI DEL PERCORSO NATURA**" per un importo pari ad **€. 40.000,00**;

RICORDATO che, con **Determinazione n. 524 del 08/10/2019**, è stato affidato al **GEOM. CHRISTIAN MORSELLI**, con Studio in Bomborto (MO), Via Ravarino Carpi n. 190, l'incarico professionale per la redazione della progettazione, in forma semplificata ai sensi dell'art. 23, comma 3 bis, del D.Lgs 50/2016, il coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed in fase esecutiva, la direzione lavori, di contabilità ed emissione del certificato di regolare esecuzione dell'intervento denominato "**BONIFICA DELLE AREE FLUVIALI LUNGO IL PERCORSO NATURA**" per l'importo di **€. 4.950,00** oltre al 4% per Cassa Geometri per complessivi **€. 5.148,00** (I.V.A. in regime forfettario ai sensi dell'art. 1 commi 54-89 della L.23/12/2014 n. 190 e ss.mm. ed ii);

DATO ATTO che:

- con **Deliberazione della Giunta Municipale n.° 136 del 09/12/2019** è avvenuta la presa d'atto del **PROGETTO DEFINITIVO SEMPLIFICATO** avente ad oggetto "**LAVORI DI BONIFICA DELLE AREE FLUVIALI LUNGO IL PERCORSO NATURA**" - **CUP: F59G19000330004**", assunto agli atti in allegato al prot. n. 45692 del 28/10/2019 e successivamente integrato con prot. 50952

del 04/12/2019, redatto dal Professionista incaricato, **geom. CHRISTIAN MORSELLI**, riscontrandone inoltre la piena coerenza con la programmazione e gli obiettivi della Amministrazione Comunale;

- con **Determinazione n. 739 del 13/12/2019**, si è provveduto all'approvazione del suddetto **PROGETTO DEFINITIVO SEMPLIFICATO**, che prevedeva una spesa complessiva pari ad **€. 48.000,00** (diconsi Euro **QUARANTOTTOMILA/00**) di cui **€. 31.017,89** per lavori a base d'asta, **€. 3.609,00** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed **€. 13.373,11** per somme a disposizione;
- con **Determinazione n. 171 del 15/04/2020**, a seguito dell'indagine esplorativa di mercato Reg. P117827-20, svolta con una pluralità di operatori economici sul Sistema di Acquisti Telematici SATER della piattaforma INTERCENT-ER, si è proceduto all'affidamento dell'intervento in oggetto ditta **C.I.B. COSTRUZIONI IDROGEOLOGICHE BOLOGNESI S.r.l.**, con sede in Valsamoggia (BO), Via Mazzini n. 22, p.iva/cf 02346481209, che presenta un ribasso pari al **1,50%** (dicesi **unovirgolacinquantapercento**) sull'importo posto a base d'asta, approvando contestualmente il nuovo Quadro Economico come di seguito riportato:

| | | |
|--|-----------|------------------|
| A) LAVORI | | |
| IMPORTO LAVORI al netto del ribasso d'asta offerto del 1,50% (compreso smaltimento macerie) | €. | 30.552,62 |
| ONERI SICUREZZA non soggetto a ribasso | €. | 3.609,00 |
| IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO | € | 34.161,62 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| IVA al 22% (su importo di contratto) | €. | 7.515,55 |
| Spese Tecniche (oneri contributivi compresi) | €. | 5.148,00 |
| Imprevisti al 3% (IVA al 22% compresa) ed arrotondamento | €. | 1.174,83 |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | €. | 13.838,38 |
| A) + B) COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA | €. | 48.000,00 |

DATO ATTO inoltre che:

- con **Determinazione n. 425 del 02/09/2020**, è stata approvata una MODIFICA CONTRATTUALE, predisposta dal Tecnico incaricato, geom. CHRISTIAN MORSELLI,, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 50/2016, che ha comportato un aumento dell'importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta offerto, per la somma di **€. 439,88** (I.V.A. esclusa), pari al **1,29%** dello stesso e quindi inferiore ad un quinto dell'importo originario del Contratto,), lasciando invariata la somma destinata a oneri per la sicurezza nonché il costo complessivo dell'opera indicata nel QUADRO ECONOMICO sopra riportato, pari ad **€. 48.000,00**;
- con la suddetta **Determinazione n. 425 del 02/09/2020** si è inoltre provveduto ad integrare l'incarico affidato al geom. CHRISTIAN MORSELLI, con Determinazione n. 524 del 08/10/2019, per la somma complessiva pari ad **€. 624,00** di cui **€. 600,00** quale compenso per la redazione della modifica contrattuale in oggetto ed **€. 24,00** per contributi previdenziali al 4% (I.V.A. in regime forfettario ai sensi dell'art. 1 commi 54-89 della L.23/12/2014 n. 190 e ss.mm. ed ii);
- a seguito della suddetta modifica contrattuale ed adeguamento delle Spese Tecniche, il **Nuovo Quadro Economico** dell'intervento risulta il seguente:

| | | |
|--|-----------|------------------|
| A) LAVORI | | |
| IMPORTO LAVORI al netto del ribasso d'asta offerto del 1,50% (compreso smaltimento macerie) | €. | 30.992,50 |
| ONERI SICUREZZA non soggetto a ribasso | €. | 3.609,00 |
| IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO | € | 34.601,50 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| IVA al 22% (su importo di contratto) | €. | 7.612,33 |
| Spese Tecniche (oneri contributivi al 4% compresi) | €. | 5.148,00 |
| Adeguamento Spese Tecniche (oneri contributivi al 4% compresi) | €. | 624,00 |
| Arrotondamento | €. | 14,17 |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | €. | 13.398,50 |
| A) + B) COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA | €. | 48.000,00 |

VISTI inoltre:

- il Foglio patti e Condizioni prot. n. 12815 del 17/04/2020 stipulato, fra il COMUNE DI VIGNOLA e la Ditta **C.I.B. COSTRUZIONI IDROGEOLOGICHE BOLOGNESI S.r.l.**, sulla base dei disposti dell'art 32, comma 14, del Codice, in quanto affidamento di importo inferiore ad €40.000,00;
- l'atto di sottomissione aggiuntivo al Foglio Patti e Condizioni prot. n. 12815 del 17/04/2020, sottoscritto dall'impresa affidataria;

CONSIDERATO che, dell'importo complessivo pari a **€ 48.000,00**, risulta impegnata la somma complessiva pari ad **€ 47.985,83** suddivisa come di seguito riportato:

- **€ 1.924,00** per l'incarico professionale per la redazione del progetto definitivo semplificato al geom. Christian Morselli al **Capitolo 5100/20** del Bilancio 2019 (**Determinazione n. 524 del 08/10/2019** - Impegno n. 1015/2019);
- **€ 3.224,00** per l'incarico professionale per l'attività di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, la direzione lavori, di contabilità ed emissione del certificato di regolare esecuzione al **GEOM. CHRISTIAN MORSELLI** al **Capitolo 5100/20** del Bilancio in 2020 (**Determinazione n. 524 del 08/10/2019** - Impegno n. 365/2020);
- **€ 34.852,00** relativamente a parte degli stanziamenti destinati all'intervento affidato alla Ditta **C.I.B. COSTRUZIONI IDROGEOLOGICHE BOLOGNESI S.r.l.**, al **Capitolo 5100/20** del Bilancio 2020 (**Determinazione n.° 171 del 15/04/2020** - Impegno n. 671/2020);
- **€ 6.825,18** relativamente a parte degli stanziamenti destinati all'intervento affidato alla Ditta **C.I.B. COSTRUZIONI IDROGEOLOGICHE BOLOGNESI S.r.l.**, al **Capitolo 5100/40** del Bilancio 2020 (**Determinazione n. 171 del 15/04/2020** - Impegno n. 672/2020);
- **€ 536,65** relativamente all'importo corrispondente alla modifica contrattuale impegnato nei confronti della ditta **C.I.B. COSTRUZIONI IDROGEOLOGICHE BOLOGNESI S.r.l.**, al **Capitolo 5100/40** del Bilancio 2020 (**Determinazione n. 425 del 02/09/2020** - Impegno n. 989/2020);
- **€ 624,00** per l'integrazione dell'incarico professionale per l'attività di predisposizione della modifica contrattuale al **GEOM. CHRISTIAN MORSELLI** al **Capitolo 5100/40** del Bilancio 2020 (**Determinazione n. 425 del 02/09/2020** - Impegno n. 988/2020);

e che la rimanente somma di **€ 14,17** trova copertura finanziaria al **Capitolo 5100/40** Bilancio 2020 avente ad oggetto "**SISTEMAZIONE AREE VERDI COMUNALI (FINANZ. AVANZO AMMINISTRAZIONE)**" - (**Determinazione n.° 739 del 13/12/2019** - Impegno cont. n. 367/2020);

PRESO ATTO inoltre che i lavori suddetti si sono svolti con il seguente ordine temporale:

- in data **27 aprile 2020** è stata effettuata la **consegna** dei lavori mediante apposito Verbale redatto dal Direttore dei Lavori geom. CHRISTIAN MORSELLI ed emesso in pari data, da cui è decorso il tempo utile per l'esecuzione dei lavori stabilito in n. **45 (quarantacinque)** giorni naturali e consecutivi, fissando pertanto, quale termine di ultimazione il giorno 11 giugno 2020;
- i lavori hanno subito **due periodi di sospensione** come risulta dai relativi Verbali di Sospensione e Ripresa redatti dal Direttore dei Lavori geom. CHRISTIAN MORSELLI di seguito riportati:
 - 1) **dal 29 maggio 2020, al 12 giugno 2020** per la necessità di attendere il consuntivo relativo agli smaltimenti in discarica autorizzata dei rifiuti speciali accumulati in cantiere, fissando la nuova scadenza contrattuale al 25 giugno 2020 ;
 - 2) **dal 17 giugno 2020 al 30 settembre 2020** al fine della predisposizione di una Modifica Contrattuale per il riconoscimento degli oneri aggiuntivi relativi agli smaltimenti in discarica autorizzata dei rifiuti speciali allontanati dal cantiere, fissando la nuova scadenza contrattuale al 08 ottobre 2020;
- in data **02 ottobre 2020** è avvenuta l'**ultimazione** dei lavori come risulta dall'apposito Certificato redatto dal Direttore dei Lavori geom. CHRISTIAN MORSELLI ed emesso in pari data, riscontrando pertanto il rispetto dei tempi contrattuali;

PRESO ATTO inoltre che, durante lo svolgimento dei lavori, con **Determinazione n. 192 del 04/05/2020** è stato autorizzato un subappalto a favore della Ditta **D'APRILE ARMANDO & C. S.N.C.** con sede a Savignano s. P. (MO) in Via Isonzo n. 359, P.IVA e CF 02085540363, per l'esecuzione dei lavori di "Demolizione e bonifica lastre eternit e rimozione con proprio automezzo, incluso piano di smaltimento e autorizzazioni/notifiche AUSL" per l'importo di **€ 7.000,00** comprensivo degli oneri della sicurezza per € 600,00, rientrante nella categoria di "opere stradali OG3";

PRESO ATTO altresì che la Ditta **C.I.B. COSTRUZIONI IDROGEOLOGICHE BOLOGNESI S.r.l.**, ha inviato la Fattura n. 51 del 29/06/2020 della Ditta **D'APRILE ARMANDO & C. S.N.C.**, assunta agli atti con prot. n. 2662 del 21/01/2021, per un importo pari ad **€ 5.880,00** (I.V.A. esclusa), regolarmente quietanzata in originale, relativa alle suddette lavorazioni svolte nell'ambito del 1° Stato di Avanzamento dei Lavori;

PRESO ATTO che il Direttore dei Lavori, geom. CHRISTIAN MORSELLI, in allegato al prot. n. 2783 del 22/01/2021, ha trasmesso la CONTABILITÀ FINALE dell'intervento regolarmente sottoscritta, nonché il **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI** emesso in data 30 dicembre 2020, il quale certifica un ammontare complessivo dei lavori regolarmente eseguiti, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad **€ 34.601,50** (I.V.A. al 22% esclusa) da cui dettratti i n.° 2 (due) acconti corrisposti all'Impresa **C.I.B. COSTRUZIONI IDROGEOLOGICHE BOLOGNESI S.r.l.**, a fronte dell'emissione di altrettanti **Certificati di Pagamento** rispettivamente di **€ 31.353,68** in data 30/06/2020 ed **€ 3.074,81** in data 20/10/2020, per complessivi **€ 34.428,49** (I.V.A. al 22% esclusa), resta un credito residuo per l'Impresa pari ad **€ 173,01**, oltre all'IVA al 22% per **€ 38,06** per complessivi **€ 211,07**;

RITENUTO quindi di potere procedere all'approvazione del sopra menzionato **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**, parte integrante della presente e trattenuto agli atti del servizio interessato e la Ditta aggiudicataria può provvedere alla fatturazione elettronica del **Credito Residuo**;

VISTO il D.L. n. 34/2020 che prevede il differimento al 31 Gennaio 2021 per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;

RICHIAMATO inoltre:

- l'articolo 163 del D.lgs 267/2000 relativo all'esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- l'allegato n. 4/2 al D.lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" in particolare al punto 8 "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria".

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco prot. n. 44422 del 31.12.2020 con il quale è stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa per il periodo 01.01.2021-31.12.2021 nell'ambito del Servizio "Viabilità, Protezione Civile e Gestione del Verde Pubblico";

RICHIAMATE le seguenti Deliberazioni:

- Consiglio n. 81 del 23/12/2019 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale documento di guida strategica e operativa dell'ente per il periodo 2020/2022;
- Consiglio n. 82 del 23/12/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto;
- Giunta n. 7 del 13/01/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2021-2022 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;

VISTO il **D.Lgs. 18 aprile 2016 n.° 50** e ss. mm. ed ii.;

VISTI inoltre:

- il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL;
- il D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.M. 7 marzo 2018, n. 49;
- la L. 14 giugno 2019, n. 55;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;

DETERMINA

- 1) Di considerare** la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di approvare** il **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE** dei lavori in oggetto, emesso in data 30 dicembre 2020 dal Direttore dei Lavori, geom. CHRISTIAN MORSELLI, ed assunto agli atti in allegato al prot. n. 2783 del 22/01/2021, il quale certifica un ammontare complessivo dei lavori regolarmente eseguiti, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad **€. 34.601,50** (I.V.A. al 22% esclusa) da cui detratti i n.° 2 (due) acconti corrisposti all'Impresa **C.I.B. COSTRUZIONI IDROGEOLOGICHE BOLOGNESI S.r.l.**, a fronte

dell'emissione di altrettanti **Certificati di Pagamento** rispettivamente di **€. 31.353,68** in data 30/06/2020 ed **€. 3.074,81** in data 20/10/2020, per complessivi **€. 34.428,49** (I.V.A. al 22% esclusa), resta un credito residuo per l'Impresa pari ad **€. 173,01**, oltre all'IVA al 22% per **€. 38,06** per complessivi **€. 211,07**;

- 3) **Di confermare** gli impegni precedentemente assunti in merito ai lavori in oggetto, come elencati in premessa;
- 4) **Di dare atto** che è possibile procedere alla liquidazione del Credito Residuo nei confronti dell'Impresa affidataria, nella misura riportata al precedente punto 2) sulla scorta di regolare fattura elettronica;
- 5) **Di dichiarare** che, a seguito dell'emissione della Contabilità Finale richiamata in precedenza, si è verificata una economia di spesa all'interno dei sotto elencati Capitoli di Spesa:

Capitolo 5100/40 – Impegno n.° 367/2020: **€. 14,17**

TOTALE ECONOMIE DA DICHIARARE **€. 14,17**

- 6) **di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.
- 7) **Di dare atto** che ai fini della predisposizione della fattura elettronica il regime IVA da applicare è lo split payment e il codice CUU è **YGJ6LK**;
- 8) **Di attivare** ai sensi dell'art. 183, comma 9, del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153, comma 5, del medesimo D.lgs.;
- 9) **Di dare attuazione** alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000;
- 10) **Di procedere** alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.

L'istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal dipendente Stefano Vincenzi

Il Responsabile/Dirigente
F.to Fausto Grandi



**Comune di Vignola
(Provincia di Modena)**

| N.RO DETERMINA | DATA | PROPOSTA DA | DATA ESECUTIVITA' |
|----------------|-------------------|---|-------------------|
| 23 | 26/01/2021 | SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE | 26/01/2021 |

OGGETTO: INTERCENT-ER - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 DEI "LAVORI DI BONIFICA DELLE AREE FLUVIALI LUNGO IL PERCORSO NATURA - CUP: F59G19000330004" - CIG: Z5C2BA5EE1 - DITTA C.I.B. COSTRUZIONI IDROGEOLOGICHE BOLOGNESI S.R.L. - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - PROVVEDIMENTI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2021/116

IMPEGNO/I N°

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.