



**Comune di Vignola  
(Provincia di Modena)**

**Determinazione nr. 635 Del 02/12/2020**

**SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE**

**OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E NOLEGGIO PER UN PERIODO DI 7 MESI, DI STRUTTURE TEMPORANEE DESTINATE AD OSPITARE DUE AULE SCOLASTICHE ED UN UFFICIO DI SEGRETERIA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "L.A. MURATORI". AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA UFFIX SRL - IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI.**

**CIG: [8531932504](#)**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO** che:

- in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto la Dirigente, al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza dell'anno scolastico 2020-2021, ha comunicato la necessità di ampliare gli spazi scolastici della scuola secondaria di primo grado "L.A. Muratori";
- è emersa la necessità di reperire uno spazio da destinare ad ufficio di segreteria del Centro Provinciale Istruzione Adulti (CPIA) in quanto il precedente ufficio è stato destinato nuovamente alle attività della scuola secondaria di primo grado "L.A. Muratori";
- negli edifici scolastici comunali non è attualmente possibile reperire ulteriori spazi per far fronte alle richieste della Dirigente e del CPIA;
- il Ministero dell'Istruzione, con prot. 27189 del 19/08/2020, ha emanato un "Avviso pubblico per l'assegnazione di risorse agli enti locali titolari delle competenze relative all'edilizia scolastica ai sensi della Legge n. 23 del 11/01/1996, previa rilevazione dei fabbisogni, per affitti e acquisto, leasing o noleggio di strutture temporanee, di ulteriori spazi da destinare all'attività didattica nell'anno scolastico 2020/2021, nonché delle spese derivanti dalla conduzione di tali spazi e del loro adattamento alle esigenze didattiche";
- il Comune di Vignola ha presentato regolare candidatura per l'assegnazione dei fondi, senza però risultarne assegnatario;

**VALUTATA** la possibilità di installare delle strutture prefabbricate temporanee all'interno dell'area verde del complesso scolastico "L.A. Muratori", atte ad ospitare due aule ed un ufficio di segreteria, per un periodo di 7 mesi, con possibilità di proroga per ulteriori 6 mesi in funzione dell'andamento dell'emergenza epidemiologica;

**VISTO** il progetto predisposto dal Servizio Patrimonio Progettazione e Manutenzione per un importo complessivo a base d'appalto di € 39.180,00 (IVA esclusa) così ripartiti:

| <b>A – SERVIZI</b>                      |  |    |           |                  |
|---|--|----|-----------|------------------|
| A.1                                     | NOLO DELLA STRUTTURA PER IL PERIODO COMPLESSIVO<br>(€ 3.100,00 per 10 mensilità)                                 | €. | 21.700,00 |                  |
| A.2                                     | Opere di fondazione, trasporto, montaggio, smontaggio,<br>allacciamenti alle reti elettriche, telefoniche e dati | €. | 17.120,00 |                  |
| <b>IMPORTO SERVIZI A BASE D'ASTA</b>    |  |    | <b>€.</b> | <b>38.820,00</b> |
| A.3                                     | ONERI DELLA SICUREZZA  | €. | 360,00    |                  |
| <b>IMPORTO SERVIZI A BASE D'APPALTO</b> |  |    | <b>€.</b> | <b>39.180,00</b> |

**CONSIDERATO** che:

- l'Amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, la facoltà di prorogare il servizio di noleggio di ulteriori 6 mesi, quantificando un importo di € 18.600,00 oltre IVA per gli ulteriori servizi relativi alla suddetta proroga;
- l'Amministrazione si riserva di consegnare i lavori in via d'urgenza in pendenza della stipula del contratto d'appalto;

**PRESO ATTO** che con Delibera di Consiglio Comunale n. 92 del 30/11/2020, sono state apportate le necessarie variazioni al Bilancio Pluriennale 2020/2022, istituendo il cap. 328/85 con adeguato stanziamento;

**DATO ATTO** che:

- l'importo complessivo dei servizi da affidare è inferiore ad € 75.000,00, pertanto è possibile procedere all'affidamento diretto ai sensi dell' art. 1, comma 2 – lett. a), del D.L. n. 76/2020;
- ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.L. n. 76/2020 e dell'art. 32 comma 2 secondo periodo del D.Lgs. n. 50/2016, è possibile procedere all'affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; altresì come previsto anche dall'art. 192 del D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 40, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti, a decorrere dal 18 aprile 2018, nell'ambito delle procedure del codice di utilizzare mezzi di comunicazione elettronici;

**VERIFICATO** che, relativamente all'affidamento dei servizi, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla data odierna non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto;

**DATO ATTO** che, con lettera prot. int. n. 3628 del 25/11/2020 è stata richiesta la formulazione di un offerta tramite Trattativa diretta n. 1514893/2020 alla Ditta UFFIX SRL di Modena, abilitata sul ME.PA, entro il termine del 30/11/2020 mediante ribasso percentuale sull'importo a base d'asta;

**PRESO ATTO**, nell'ambito della trattativa diretta 1514893 Me.Pa., dell'offerta presentata dalla suddetta ditta UFFIX SRL con sede in Modena Via Emilia Ovest n. 794 - P.IVA 01735130369, riportante un ribasso del 1,03% sull'importo a base d'asta di € 38.820,00, determinando pertanto l'importo di affidamento in € 38.420,15, oltre ad oneri della sicurezza per € 360,00 non soggetti a ribasso, per complessivi € 38.780,15 (IVA esclusa);

**DATO ATTO** inoltre che ai sensi del paragrafo 4.2.4 delle Linee guida n. 4 emanate da ANAC, sono state svolte tutte le verifiche di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, delle quali sono risultate concluse le seguenti:

- verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC On line prot. INAIL\_24316390 con scadenza il 18/02/2021;
- verifica del casellario informatico ANAC, ai sensi del comma 10, art. 213, del D.Lgs. 50/2016, richiesto tramite sistema AVCPASS il 01/12/2020, dal quale non emergono annotazioni tali da impedire l'affidamento dell'appalto;
- visura su Verifiche PA di Infocamere del 30/11/2020 per la verifica del requisito di cui all'art. 80 comma 5 lett. b) dalla quale non emergono, stati di fallimento, di liquidazione coatta o altre procedure concorsuali in atto in corso o pregresse;
- verifica del requisito di cui all'art. 80 comma 1 relativo all'insussistenza di condanne da parte dei soggetti rappresentanti l'impresa mediante richiesta di acquisizione dei certificati regolari del casellario giudiziale, richiesto tramite sistema AVCPASS il 01/12/2020;

- verifica dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (ex art. 39 T.U.) dal quale non risultano sanzioni amministrative con certificato rilasciato tramite sistema AVCPASS il 01/12/2020;

**DATO ATTO**, altresì, che non risultano ancora pervenuti:

- il certificato dell'Agenzia delle Entrate per la verifica del requisito di cui all'art. 80 comma 4, attestante la insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accettate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, richiesto tramite sistema AVCPASS il 01/12/2020;
- l'attestazione della insussistenza di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del codice antimafia dei responsabili tecnici della suddetta impresa, di cui all'art. 80 comma 2, richiesto il 30/11/2020;

pertanto, l'efficacia del presente atto è subordinata all'esito positivo delle suddette verifiche;

**RITENUTO** pertanto di affidare i lavori in oggetto alla ditta UFFIX SRL con sede in Modena Via Emilia Ovest n. 794 - P.IVA 01735130369, per l'importo di affidamento di € 38.420,15, oltre ad oneri della sicurezza per € 360,00, per complessivi € 38.780,15, oltre l'IVA al 22% di € 8.531,67 per un totale di **€ 47.311,82**;

**DATO ATTO** che in previsione dell'affidamento del servizio entro il corrente mese di dicembre e tenuto conto dei tempi previsti nell'offerta, con il presente atto si definisce di seguito il crono programma dello svolgimento dei servizi:

| DESCRIZIONE  | IMPORTO     | TERMINI DI ESECUZIONE |
|--|-------------|-----------------------|
| Opere di predisposizione fondazione, servizio di trasporto, montaggio, smontaggio, allacciamento alle reti elettriche, telefoniche e dati, oneri per la sicurezza; struttura ad uso ufficio.<br>quota parte pari al 30% dell'importo totale di cui ai punti A.2 e A.3          | € 6.333,14  | entro dicembre 2020   |
| Nolo struttura per l'annualità 2020 (n. 1 mensilità)   | € 3.743,05  | entro dicembre 2020   |
| Opere di predisposizione fondazione, servizio di trasporto, montaggio, smontaggio, allacciamento alle reti elettriche, telefoniche e dati, oneri per la sicurezza; struttura ad uso aule scolastiche.<br>quota parte pari al 30% dell'importo totale di cui ai punti A.2 e A.3 | € 6.333,14  | entro gennaio 2021    |
| Nolo struttura per l'annualità 2021 (n. 6 mensilità)   | € 22.458,30 | entro luglio 2021     |
| Opere di predisposizione fondazione, servizio di trasporto, montaggio, smontaggio, allacciamento alle reti elettriche, telefoniche e dati, oneri per la sicurezza;<br>saldo pari al 40% dell'importo totale di cui ai punti A.2 e A.3  | € 8.444,19  | entro agosto 2021     |

**CONSIDERATO** che l'importo complessivo di **€ 47.311,82** trova copertura per € 10.076,19 del bilancio 2020 e per € 37.235,63 del bilancio 2021 alla missione 4 programma 2 macroaggregato 3 cap. 328/85 "Scuole medie inferiori - Noleggi", centro di costo "434 - (Utdc) Scuole medie";

**RICHIAMATO** il Provvedimento del Segretario Generale prot. 54029 del 27/12/2019 con la quale è stato conferito l'incarico di Posizione Organizzativa nell'ambito del Servizio "Patrimonio Manutenzione e Progettazione" alla sottoscritta ing. Francesca Aleotti dal 01/01/2020 al 31/12/2020;

**RICHIAMATE** le seguenti deliberazioni:

- Consiglio n. 81 del 23/12/2019 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale documento di guida strategica e

operativa dell'ente per il periodo 2020/2022;

- Consiglio n. 82 del 23/12/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto;
- Giunta n. 7 del 13/01/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2021-2022 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;

**VISTI:**

- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

**DATO ATTO** che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;

**DETERMINA**

- 1. DI CONSIDERARE** la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2. DI AFFIDARE**, sulla base delle risultanze della trattativa diretta n. 1514893 Me.Pa., i servizi di "TRASPORTO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E NOLEGGIO PER UN PERIODO DI 7 MESI, DI STRUTTURE TEMPORANEE DESTINATE AD OSPITARE DUE AULE SCOLASTICHE ED UN UFFICIO DI SEGRETERIA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "L.A. MURATORI". CIG [8531932504](#)", alla ditta UFFIX SRL con sede in Modena Via Emilia Ovest n. 794 - P.IVA 01735130369, per l'importo di affidamento di € 38.420,15, oltre ad oneri della sicurezza per € 360,00, per complessivi € 38.780,15, oltre l'IVA al 22% di € 8.531,67 per un totale di € 47.311,82;
- 3. DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, ci si riserva la facoltà di prorogare il servizio di noleggio di ulteriori 6 mesi, in funzione dell'andamento dell'emergenza epidemiologica, quantificando un importo di € 18.600,00 oltre IVA per gli ulteriori servizi relativi alla suddetta proroga;
- 4. DI DARE ATTO** che in previsione dell'affidamento del servizio entro il corrente mese di dicembre e tenuto conto dei tempi previsti nell'offerta, con il presente atto si definisce di seguito il crono programma dello svolgimento dei servizi:

| DESCRIZIONE  | IMPORTO     | TERMINI DI ESECUZIONE |
|--|-------------|-----------------------|
| Opere di predisposizione fondazione, servizio di trasporto, montaggio, smontaggio, allacciamento alle reti elettriche, telefoniche e dati, oneri per la sicurezza; struttura ad uso ufficio.<br>quota parte pari al 30% dell'importo totale di cui ai punti A.2 e A.3          | € 6.333,14  | entro dicembre 2020   |
| Nolo struttura per l'annualità 2020 (n. 1 mensilità)   | € 3.743,05  | entro dicembre 2020   |
| Opere di predisposizione fondazione, servizio di trasporto, montaggio, smontaggio, allacciamento alle reti elettriche, telefoniche e dati, oneri per la sicurezza; struttura ad uso aule scolastiche.<br>quota parte pari al 30% dell'importo totale di cui ai punti A.2 e A.3 | € 6.333,14  | entro gennaio 2021    |
| Nolo struttura per l'annualità 2021 (n. 6 mensilità)   | € 22.458,30 | entro luglio 2021     |

|  |            |                   |
|--|------------|-------------------|
| Opere di predisposizione fondazione, servizio di trasporto, montaggio, smontaggio, allacciamento alle reti elettriche, telefoniche e dati, oneri per la sicurezza; saldo pari al 40% dell'importo totale di cui ai punti A.2 e A.3 | € 8.444,19 | entro agosto 2021 |
|--|------------|-------------------|

**5. DI IMPEGNARE** ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili per una spesa complessiva di euro 10.076,19 sui capitoli di seguito elencati:

| Eserc | Cap | Art | EPF      | Descrizione                            | Mis./prog | PDCF               | E/S | Importo   | Soggetto   | Note |
|-------|-----|-----|----------|--|-----------|--------------------|-----|-----------|--|------|
| 2020  | 328 | 85  | 20<br>20 | SCUOLE MEDIE<br>INFERIORI -<br>NOLEGGI | 04.0<br>2 | 1.03.02.07.<br>999 | S   | 10.076,19 | 4113 - UFFIX S.R.L.<br>- VIA EMILIA<br>OVEST, 794 ,<br>MODENA (MO),<br>cod.fisc. /p.i. IT<br>01735130369 |      |
| 2021  | 328 | 85  | 20<br>21 | SCUOLE MEDIE<br>INFERIORI -<br>NOLEGGI | 04.0<br>2 | 1.03.02.07.<br>999 | S   | 37.235,63 | 4113 - UFFIX S.R.L.<br>- VIA EMILIA<br>OVEST, 794 ,<br>MODENA (MO),<br>cod.fisc. /p.i. IT<br>01735130369 |      |

**6. DI DARE ATTO** che la scadenza delle obbligazioni riferite al presente impegno sono le seguenti:

- per € 10.076,19 entro il 31/12/2020;
- per € 37.235,63 entro il 31/08/2021;

**7. DI DARE ATTO** che con nota del 02/12/2020 prot. int. n. 3778 è pervenuta la dichiarazione con la quale la ditta UFFIX SRL con sede in Modena Via Emilia Ovest n. 794 - P.IVA 01735130369, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii, - CIG [8531932504](#);

**8. DI DARE ATTO** che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002, mediante acquisizione del DURC on line prot. INAIL\_24316390 con scadenza il 18/02/2021;

**9. DI DARE ATTO** inoltre che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.;

**10. DI ATTIVARE**, ai sensi dell'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 267/2000, la procedura di cui all'art. 153, comma 5, del medesimo D.Lgs.;

**11. DI DARE ATTUAZIONE** alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000;

**12. DI PROCEDERE** alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore, entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del responsabile del servizio, ai sensi del regolamento di contabilità.

L'istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dal dipendente Marco degli Esposti

Il Responsabile/Dirigente  
F.to Francesca Aleotti



**Comune di Vignola  
(Provincia di Modena)**

| N.RO DETERMINA | DATA              | PROPOSTA DA                            | DATA ESECUTIVITA' |
|----------------|-------------------|--|-------------------|
| <b>635</b>     | <b>02/12/2020</b> | SERVIZIO PATRIMONIO E<br>PROGETTAZIONE | 03/12/2020        |

**OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E NOLEGGIO PER UN PERIODO DI 7 MESI, DI STRUTTURE TEMPORANEE DESTINATE AD OSPITARE DUE AULE SCOLASTICHE ED UN UFFICIO DI SEGRETERIA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "L.A. MURATORI". AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA UFFIX SRL**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI  
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2020/1976

IMPEGNO/I N° 1234/2020

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.