

COMUNE DI VIGNOLA
Provincia di Modena

AREA TECNICA UNIFICATA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO VIABILITÀ, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE

File: 4536/15

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

NR. **121** in data **05/11/2015** del Registro di Settore

NR. **332** in data **05/11/2015** del Registro Generale

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI SICUREZZA STRADALE - IV° E V° PROGRAMMA DI ATTUAZIONE – LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA LIBERTA' DA VIA LABRIOLA ALLA TANGENZIALE OVEST CON REALIZZAZIONE DI ROTATORIA SULL'ATTUALE INTERSEZIONE TRA LA TANGENZIALE OVEST, VIA MONTANARA E VIA LIBERTA' – 1° STRALCIO FUNZIONALE" – CUP: F56G14000880006 – CIG: 629851857A – D.LGS. 163/2006 – D.P.R. 207/2010 – PROROGA DEI TERMINI CONTRATTUALI – PROVVEDIMENTI

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA UNIFICATA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI

PREMESSO che:

- nel **Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2015/2017** approvato, unitamente al Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2015, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 03/03/2015, risulta inserito, all'interno della SCHEDA 2, denominata "ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA", l'intervento denominato **"RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA LIBERTÀ DA VIA DELL'ORATORIO A VIA MATTEOTTI CON CREAZIONE DI ISOLA AMBIENTALE A SERVIZIO DEI POLI SCOLASTICI A DA VIA LABRIOLA ALLA TANGENZIALE OVEST CON REALIZZAZIONE DI ROTATORIA SULL'ATTUALE INTERSEZIONE TRA LA TANGENZIALE, VIA MONTANARA E VIA LIBERTÀ"** per un importo complessivo pari ad **€ 1.000.000,00**, e che tale intervento risulta suddiviso in **n.° 2 STRALCI FUNZIONALI** come di seguito specificato:
 - **1° STRALCIO** da Via Labriola alla Tangenziale Ovest per un importo pari ad **€ 400.000,00** inserito nell'annualità **2015**;
 - **2° STRALCIO** da Via dell'Oratorio a Via Matteotti per un importo pari ad **€ 600.000,00** inserito nell'annualità **2016**;

RICHIAMATE:

- la **Determinazione Dirigenziale n.° 183 del 17/06/2015** con la quale si è provveduto all'approvazione del **PROGETTO ESECUTIVO** dei lavori di **"RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA LIBERTA' DA VIA DELL'ORATORIO A VIA MATTEOTTI CON CREAZIONE DI ISOLA AMBIENTALE A SERVIZIO DEI POLI SCOLASTICI E DA VIA LABRIOLA ALLA TANGENZIALE OVEST CON REALIZZAZIONE DI ROTATORIA SULL'ATTUALE INTERSEZIONE TRA LA TANGENZIALE OVEST, VIA MONTANARA E VIA LIBERTA'"** costituito da **n.° 2 STRALCI FUNZIONALI**, redatto dall'Ing. **FABIO FERRINI**, assunto agli atti in allegato alla nota prot. n.° 19679 del 17/06/2015 e composto dagli elaborati elencati nel medesimo atto di approvazione;
- la **Determinazione Dirigenziale a Contrattare n.° 185 del 18/06/2015**, con la quale, in coerenza con il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2015 – 2017, si disponeva di procedere alla realizzazione del **1° STRALCIO FUNZIONALE** dell'opera di cui al punto precedente, denominato lavori di **"RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA LIBERTA' DA VIA LABRIOLA ALLA TANGENZIALE OVEST CON REALIZZAZIONE DI ROTATORIA SULL'ATTUALE INTERSEZIONE TRA LA TANGENZIALE OVEST, VIA MONTANARA E VIA LIBERTA'"** per un importo complessivo pari ad **€. 400.000,00** disponendo inoltre di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 con aggiudicazione al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi unitari ai sensi dell'art. 82, comma 2, lettera a), del D.lgs 163/2006, nonché dell'art. 118 del D.P.R. 207/2010, esercitando la facoltà di cui all'art. 122, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 di esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86 del medesimo D.Lgs. 163/2006, invitando a partecipare alla gara n.° 15 (QUINDICI) DITTE;
- la **Determinazione di Impegno n° 233 del 30/07/2015**, con la quale, sulla base delle risultanze del **VERBALE DI GARA** in data **02 luglio 2015**, prot. n.° 3235 del 07/07/2015 ed in relazione al ribasso offerto dall'Impresa Aggiudicataria, pari al **14,52%** sull'importo a base d'asta, si è provveduto all'aggiudicazione definitiva dell'opera in oggetto all'Impresa **BIOLCHINI COSTRUZIONI S.r.l.** con sede in Sestola (MO), Via Poggioraso n.° 3, per un importo di **€. 171.116,93**, oltre **€. 89.182,77** per il costo del personale ed **€. 15.164,75** per oneri della sicurezza, entrambi non soggetti a ribasso d'asta e quindi per un importo contrattuale complessivo (I.V.A. esclusa) pari ad **€. 275.464,45**;
- la **Determinazione Dirigenziale n.° 303 del 12/10/2015**, con la quale si è provveduto all'approvazione di una **PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA** in corso d'opera, finalizzata al miglioramento dell'opera ai sensi dell'art. 132, comma 3, secondo periodo del D.Lgs. 163 del 12/04/2006, redatta, in data 09 Ottobre 2015, dal Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione, **ING. FABIO FERRINI** ed assunta agli atti con prot. n.° 32631 del 12/10/2015, mediante la quale è stata prevista una maggiore spesa complessiva pari ad **€. 13.707,08** (oneri esclusi), corrispondente al **4,98% (quattrovirgolanovantottopercento)** dell'importo di Contratto, di cui **€. 8.398,91** per lavori ed **€. 5.308,17** per costo del personale, restando altresì invariato l'importo destinato ad oneri per la sicurezza;

RICHIAMATI inoltre:

- il **Contratto Rep. n.° 6914 del 14/09/2015, Reg. n.° 72/2015C, progr. int n.° 3956/2015**, stipulato fra il **COMUNE DI VIGNOLA**, nella persona del Dirigente dell'Area Tecnica Unificata, arch. CORRADO GIANFERRARI e l'Impresa aggiudicataria **BIOLCHINI COSTRUZIONI S.r.l.**, nella persona del Legale Rappresentante, Sig. GIUSEPPE BIOLCHINI, con il quale si affidava alla predetta Impresa l'esecuzione dei sopra indicati lavori per la somma di **€. 171.116,93**, oltre **€. 89.182,77** per il costo del personale ed **€. 15.164,75** per oneri della sicurezza, entrambi non soggetti a ribasso d'asta e quindi per un importo contrattuale complessivo pari ad **€. 275.464,45** (I.V.A. 10% esclusa);
- l'**Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi, Reg. n.° 77/2015/C del 12/10/2015**, aggiuntivo al sopra citato Contratto e stipulato nei confronti della medesima Impresa in data 09/10/2015, per un importo aggiuntivo pari ad **€. 13.707,08** (I.V.A. al 10% esclusa), che ha comportato il concordamento di n.° 7 nuovi prezzi e concesso un tempo suppletivo di n.° 12 giorni naturali e consecutivi rispetto al termine fissato nel Contratto principale;

VISTI:

- il **Verbale di Consegna dei Lavori in via di urgenza**, di cui all'art. 153 commi 1 e 4, e art. 154 comma 3, del D.P.R. 207/2010, in data **24 agosto 2015**, con il quale veniva stabilito, quale termine complessivo di ultimazione delle opere, il giorno **22 ottobre 2015**;
- il **Verbale di Sospensione dei Lavori n.° 1** datato **10 ottobre 2015** con il quale, si è ritenuto opportuno sospendere temporaneamente i lavori per il transito di gara ciclistica professionisti;
- il **Verbale di Ripresa dei Lavori n.° 1** datato **12 ottobre 2015** con il quale, per effetto del primo periodo di sospensione, è stato fissato il nuovo termine contrattuale di ultimazione per il giorno **24 ottobre 2015**;
- il **Verbale di Sospensione dei Lavori n.° 2** datato **27 ottobre 2015** con il quale, si è ritenuto opportuno sospendere temporaneamente i lavori per l'esigenza di rimuovere n.° 4 alberature ammalorate, in modo che la ditta incaricata dal Servizio Verde Urbano ed Agricoltura non crei interferenze con le lavorazioni di progetto;
- il **Secondo Verbale di Ripresa dei lavori** datato **28 ottobre 2015** con il quale, per effetto del secondo periodo di sospensione oltre al periodo di proroga concesso a seguito della perizia di variante e suppletiva, è stato fissato il nuovo termine contrattuale di ultimazione per il giorno **06 novembre 2015**;

VISTI inoltre:

- la richiesta di proroga del termine dei lavori di **n.° 7 (SETTE)** giorni rispetto al termine di ultimazione fissato, pervenuta in data 03/11/2015 e pertanto entro la scadenza del termine contrattuale suddetto fissato per il giorno 06/11/2015, presentata dall'Impresa **BIOLCHINI COSTRUZIONI S.r.l.** ed assunta agli atti con prot. n.° 35253 del 03/11/2015, con la quale viene adottata la sottoelencata motivazione:
 - impossibilità di reperimento del materiale di finitura stradale denominato "Asphalt Rubber" da parte della ditta concessionaria del prodotto nei tempi previsti a causa di intervento di manutenzione all'impianto di produzione, motivazione fra l'altro supportata da allegata comunicazione del Produttore;

- il relativo **PARERE FAVOREVOLE** alla concessione di una proroga di **n.° 7 (SETTE) giorni naturali e consecutivi** del termine contrattuale, espresso dal DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, **ing. FABIO FERRINI**, con propria nota in data 03/11/2015, assunta agli atti con prot. n.° 35326 del 04/11/2015, con il quale, fra l'altro, si è dato atto che le motivazioni adottate sono da ritenersi fondate;

PRESO ATTO pertanto che le cause dei ritardi sullo svolgimento delle opere non sono ascrivibili all'Impresa appaltatrice;

VISTI l'art. 138 comma 2, lett. a) e l'art. 159, commi 8, 9 e 10 del D.P.R. 207/2010;

VISTA la **Deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 03/03/2015**, esecutiva, di approvazione del Bilancio per l'Esercizio Finanziario 2015;

VISTA la **Deliberazione di Giunta Municipale n° 25 del 10/03/2015** relativa ad approvazione del Piano Esecutivo di Gestione Finanziario per gli Esercizi 2015-2016-2017 e adozione piano dettagliato degli obiettivi e della performance 2015-2017 ai sensi del D.Lgs. 150/2009 e degli artt. 108 e 169 del TUEL n. 267/2000;

PRESO ATTO che la presente Determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza dell' AREA TECNICA UNIFICATA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTI i Regolamenti Comunali di Contabilità e dei Contratti;

VISTO in particolare l'art. 183, ultimo comma del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

- 1) **Di prendere atto** del **PARERE FAVOREVOLE**, assunto agli atti con prot. n.° 35326 del 04/11/2015, espresso dal DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, **ing. FABIO FERRINI**, in merito alla richiesta di proroga dei termini contrattuali dei lavori riportati in oggetto presentata dall'Impresa **BIOLCHINI CASTRUZIONI S.r.l.** in data 03/11/2015;
- 2) **Di prendere atto** inoltre che la proroga richiesta consisterebbe in **un periodo di n.° 7 (SETTE) giorni naturali e consecutivi** del termine contrattuale;
- 3) **Di accogliere** pertanto la sopra citata richiesta presentata dall'Impresa **BIOLCHINI CASTRUZIONI S.r.l.** ed assunta agli atti con prot. n.° 35253 del 03/11/2015, **PROROGANDO** pertanto il termine contrattuale di **n.° 7 (SETTE) giorni naturali e consecutivi**, fissando pertanto il nuovo termine di ultimazione dei lavori al **13 novembre 2015**;

- 4) **Di trasmettere** il presente atto al DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, nonché all'IMPRESA ESECUTRICE;
- 5) **Di dare atto** che il presente provvedimento verrà trasmesso all'Assessore ai Lavori Pubblici, nonché al Dirigente del Servizio Finanziario dando atto che la presente è priva di rilevanza contabile;

L'istruttoria del presente provvedimento - art. 4 L.241/90 e ss.mm. ed ii. - è stata eseguita dal Funzionario Geom. Fausto Grandi

**IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA
UNIFICATA PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI
(arch. Corrado Gianferrari)**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.Lgs. n. 267/2000:

- si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto;
 - non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile.
 - non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:
-

Vignola, li _____

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Stefano Chini)**
