



**Comune di Vignola  
(Provincia di Modena)**

**Determinazione nr. 795 Del 19/12/2019**

**SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE**

OGGETTO: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IMPIANTO COPERTO/INVERNALE E DELL'IMPIANTO ESTIVO DEL CENTRO NUOTO 2° STRALCIO FUNZIONALE - RIDEFINIZIONE CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA' E DELLA SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO.

CUP: F53G16000360004

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Premesso che con Determina n. 59 del 19/02/2018** è stato approvato, a seguito della relativa validazione, il Progetto Esecutivo **"INTERVENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IMPIANTO COPERTO/INVERNALE E DELL'IMPIANTO ESTIVO DEL CENTRO NUOTO 1° E 2° STRALCIO – CUP F53G16000360004**, dell'importo complessivo di € 600.000,00, prevedendo la realizzazione degli interventi in due stralci funzionali di €. 300.000,00 ciascuno, definendo i quadri economici sia del 1° stralcio attualmente in corso di esecuzione che del 2° stralcio di seguito riportato:

<b>INTERVENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IMPIANTO COPERTO/INVERNALE E DELL'IMPIANTO ESTIVO DEL CENTRO NUOTO SECONDO STRALCIO – ANNUALITA' 2019</b>			
<b>CAPO A – LAVORI</b>			
A.1	Opere edili e impianti	€.	228.897,67
<b>IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA</b>		<b>€.</b>	<b>228.897,67</b>
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€.	5.055,32
<b>IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO – Sommano capo A</b>		<b>€</b>	<b>233.952,99</b>
<b>CAPO B – SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
B.1	IVA lavori 10%	€.	23.395,30
B.2	Imprevisti lavori	€.	1.600,00
B.3	IVA imprevisti lavori (10% su voce B.2)	€.	160,00
B.4	Imprevisti spese tecniche	€.	160,00
B.5	Inarcassa imprevisti spese tecniche (4% su voce B.4)	€.	6,40
B.6	IVA imprevisti spese tecniche (22% su voci B.4 e B.5)	€.	36,61
B.7	Direzione lavori e contabilità (2° stralcio)		18.065,19
B.8	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (2° stralcio)		9.893,99
B.9	Collaudo tecnico-funzionale (2° stralcio)		1.575,00
B.10	Inarcassa spese tecniche (4% su voci da B.7 a B.9)	€.	1.288,95
B.11	IVA spese tecniche (22% su su voci da B.7 a B.10)	€.	6.858,09
B.12	Incentivi di progettazione		2.339,53
B.13	Contributo Autorità di Vigilanza		225,00
B.16	Spese di pubblicità	€.	92,96

<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE- Sommano capo B</b>	€.	<b>66.047,01</b>
<b>A + B IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	€.	<b>300.000,00</b>

**Dato atto che** l'intervento relativo al secondo stralcio, incluso nell'elenco annuale 2019 del Programma Triennale dei lavori Pubblici 2019-2021 approvato contestualmente al D.U.P. con Delibera di Consiglio n. 21 del 27/02/2019 e successivamente modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 29/04/2019;

**Dato atto**, altresì che il suddetto intervento per l'importo di €. 134.415,00 è finanziata mediante Contributo Regionale concesso con la Determinazione n.° 14613 del 13/09/2018 della Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa – Servizio Turismo e Sport;

**Considerato che** nella suddetta Determina n. 59/2018 è stato definito il cronoprogramma per l'esecuzione di ambedue gli stralci come sotto riportato:

<b>CRONOPROGRAMMA GENERALE PROGETTO</b>			
<b>1° STRALCIO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>TERMINI DI PAGAMENTO</b>
	Spese tecniche di Progettazione (1° e 2° stralcio)	48.000,00	Marzo 2018
	1° SAL	110.000,00	Ottobre 2018
	2° SAL	92.400,00	Dicembre 2018
	Spese tecniche di D.L.	29.000,00	Dicembre 2018
	SALDO LAVORI (inclusi eventuali imprevisti)	14.600,00	Gennaio 2019
	SALDO Spese tecniche (collaudo e incentivi)	6.000,00	Gennaio 2019
<b>TOTALE 1° STRALCIO</b>		<b>300.000,00</b>	
<b>2° STRALCIO</b>	1° SAL	110.000,00	Maggio 2019
	1° SAL	132.000,00	Luglio 2019
	Spese tecniche di D.L.	35.500,00	Luglio 2019
	SALDO LAVORI	18.000,00	Settembre 2019
	SALDO Spese tecniche (collaudo e incentivi)	4.500,00	Settembre 2019
<b>TOTALE 2° STRALCIO</b>		<b>300.000,00</b>	
<b>TOTALE SPESE DI PROGETTO</b>		<b>600.000,00</b>	

**Dato atto** che il 1° stralcio, aggiudicato con Determina della Centrale Unica di Committenza n. 184 del 13/03/2019, è tuttora in corso di esecuzione;

**Vista** la comunicazione della Regione Emilia Romagna, assunta agli atti con prot. n. 26799 del 17/06/2019, con la quale si comunica la proroga dei termini, per assumere le obbligazioni giuridicamente vincolanti relative agli interventi ammessi al suddetto contributo, dal 31/12/2019 al 31/12/2021;

**Preso atto** pertanto della suddetta proroga, nonché dell'esigenza di completare gli interventi del primo stralcio, rendendosi necessario ridefinire il CRONOPROGRAMMA delle attività per l'esecuzione del secondo stralcio dell'intervento come segue:

- avvio della gara dei lavori entro il 31/01/2020;
- aggiudicazione dei lavori entro il 30/04/2020;
- affidamento incarico professionale di D.L.e coordinamento sicurezza entro 30/06/2020;

- consegna dei lavori entro il 15/09/2020
- ultimazione dei lavori entro il 30/11/2020
- approvazione C.R.E. e saldo ritenute entro il 31/2/2020

Dato atto che in funzione della suddetta tempistica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, il cronoprogramma della spesa di cui al suddetto quadro economico, compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica risulta il seguente:

ATTIVITA'	IMPORTO'	CAP./IMP	ESIGIBILITA'	CRONOPROGRAMMA DELLA SPESA
CONTRIBUTO ANAC	€. 225,00	5400/50	31/01/2020	I° TRIM. 2020 GENNAIO
1° S.A.L. DEI LAVORI	€. 134.190,00	5400/50	30/10/2020	IV°TRIM. 2020 OTTOBRE
ACCONTO D.L. E COORDINAMENTO	€. 18.736,48	5400/40	31/10/2020	IV°TRIM. 2020 OTTOBRE
2° S.A.L. DEI LAVORI	€. 113.008,48	5400/40	30/11/2020	IV°TRIM. 2020 NOVEMBRE
IMPREVISTI e SALDO LAVORI AL COLLAUDO	€. 12.764,04	5400/20	31/12/2020	IV°TRIM. 2020 DICEMBRE
SALDO D.L., COORDINAMENTO C.R.R.	€. 18.736,47	5400/20	31/12/2020	IV°TRIM.2020 DICEMBRE
INCENTIVI DI PROGETTAZIONE	€. 2.339,53	5400/20	31/12/2020	IV°TRIM.2020 DICEMBRE

**RICHIAMATA** la Determina Dirigenziale n. 275 del 21/05/2019 con la quale è stato attribuito l'incarico di Posizione Organizzativa nell'ambito del Servizio "Patrimonio Manutenzione e Progettazione" alla sottoscritta ing. Francesca Aleotti dal 21/05/2019 al 31/12/2019

**RICHIAMATA** la deliberazione consiliare n. 22 del 27/02/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 04/03/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2020-2021 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;

**VISTI:**

- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011

il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,  
 lo Statuto Comunale;  
 il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

**DATO ATTO** che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;

### DETERMINA

Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di confermare il quadro economico dell'**INTERVENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IMPIANTO COPERTO/INVERNALE E DELL'IMPIANTO ESTIVO DEL CENTRO NUOTO 2 ° STRALCIO – CUP F53G16000360004**, approvato con la determinazione n. 59 del 19/02/2018, sotto riportato:

<b>INTERVENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IMPIANTO COPERTO/INVERNALE E DELL'IMPIANTO ESTIVO DEL CENTRO NUOTO SECONDO STRALCIO – ANNUALITA' 2019</b>			
<b>CAPO A – LAVORI</b>			
A.1	Opere edili e impianti	€.	228.897,67
<b>IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA</b>		<b>€.</b>	<b>228.897,67</b>
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€.	5.055,32
<b>IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO – Sommano capo A</b>		<b>€</b>	<b>233.952,99</b>
<b>CAPO B – SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
B.1	IVA lavori 10%	€.	23.395,30
B.2	Imprevisti lavori	€.	1.600,00
B.3	IVA imprevisti lavori (10% su voce B.2)	€.	160,00
B.4	Imprevisti spese tecniche	€.	160,00
B.5	Inarcassa imprevisti spese tecniche (4% su voce B.4)	€.	6,40
B.6	IVA imprevisti spese tecniche (22% su voci B.4 e B.5)	€.	36,61
B.7	Direzione lavori e contabilità (2° stralcio)		18.065,19
B.8	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (2° stralcio)		9.893,99
B.9	Collaudo tecnico-funzionale (2° stralcio)		1.575,00
B.10	Inarcassa spese tecniche (4% su voci da B.7 a B.9)	€.	1.288,95
B.11	IVA spese tecniche (22% su su voci da B.7 a B.10)	€.	6.858,09
B.12	Incentivi di progettazione		2.339,53
B.13	Contributo Autorità di Vigilanza		225,00
B.16	Spese di pubblicità	€.	92,96
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE– Sommano capo B</b>		<b>€.</b>	<b>66.047,01</b>
<b>A + B IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>		<b>€.</b>	<b>300.000,00</b>

Di dare atto l'intervento in oggetto dell'importo complessivo di € 300.000,00, incluso nell'elenco annuale 2019 del Programma Triennale dei lavori Pubblici 2019-2021 approvato contestualmente al D.U.P. con Delibera di Consiglio n. 21 del 27/02/2019 e successivamente modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 29/04/2019, trova copertura ai seguenti capitoli del bilancio in corso:

per € 97.652,37 alla missione 6 programma 1 capitolo. 5400/20;

per € 67.932,63 alla missione 6 programma 1 capitolo 5400/40;

per €. 134.415,00 alla missione 6 programma 1 capitolo 5400/50 del Bilancio 2020;

e che il suddetto importo di €. 134.415,00 al Capitolo n.° 5400/50, è finanziata mediante Contributo Regionale concesso con la Determinazione n.° 14613 del 13/09/2018 della Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa – Servizio Turismo e Sport

Di accertare pertanto **la somma di €. 134.415,00 al Capitolo 2960/30 nell'annualità 2020**, avente ad oggetto "Contributi della Regione in Conto Capitale per interventi vari", successivamente all'approvazione del Bilancio pluriennale 2020/2022;

Di dare atto che il CRONOPROGRAMMA delle attività per l'esecuzione del secondo stralcio dell'intervento in oggetto è il seguente:

- avvio della gara dei lavori entro il 31/01/2020;
- aggiudicazione dei lavori entro il 30/04/2020;
- affidamento incarico professionale di D.L. e coordinamento sicurezza entro 30/06/2020;
- consegna dei lavori entro il 15/09/2020
- ultimazione dei lavori entro il 30/11/2020
- approvazione C.R.E. e saldo ritenute entro il 31/12/2020

Di accertare che, in funzione all'affidamento ed esecuzione dei lavori con conseguente attività di direzione lavori e coordinamento della sicurezza nelle tempistiche indicate al punto precedente, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, il cronoprogramma dei pagamenti, per l'importo complessivamente previsto nel suddetto quadro economico pari ad € 300.000,00, è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, risulta come di seguito riportato:

ATTIVITA'	IMPORTO'	CAP./IMP	ESIGIBILITA'	CRONOPROGRAMMA DELLA SPESA
CONTRIBUTO ANAC	€. 225,00	5400/50	31/01/2020	I° TRIM. 2020 GENNAIO
1° S.A.L. DEI LAVORI	€. 134.190,00	5400/50	30/10/2020	IV°TRIM. 2020 OTTOBRE
ACCONTO D.L. E COORDINAMENTO	€. 18.736,48	5400/40	31/10/2020	IV°TRIM. 2020 OTTOBRE
2° S.A.L. DEI LAVORI	€. 113.008,48	5400/40	30/11/2020	IV°TRIM. 2020 NOVEMBRE
IMPREVISTI e SALDO LAVORI AL COLLAUDO	€. 12.764,04	5400/20	31/12/2020	IV°TRIM. 2020 DICEMBRE
SALDO D.L., COORDINAMENTO C.R.R.	€. 18.736,47	5400/20	31/12/2020	IV°TRIM.2020 DICEMBRE

INCENTIVI PROGETTAZIONE	DI	€. 2.339,53	5400/20	31/12/2020	IV°TRIM.2020  DICEMBRE
----------------------------	----	----------------	---------	------------	------------------------------

Di dare atto, pertanto, che:

- gli importi finanziati con contributo regionale troveranno copertura al cap. 5400/50 del 2020, successivamente all'approvazione del Bilancio pluriennale 2020/2022 e sono **esigibili dalla data del 31/01/2020** con l'avvio della gara;
- gli importi finanziati con fondi propri ai capitoli 5400/20 e 5400/40 del bilancio in corso, confluiranno nel fondo pluriennale vincolato ai sensi del D.Lgs. 118/2011 (Allegato A/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria") e che diverranno esigibili entro il **31 dicembre 2020** data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione;

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.

Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs. ;

Di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000;

Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.

L'istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal dipendente Katia Boni

Il Responsabile/Dirigente

F.to Francesca Aleotti



**Comune di Vignola  
(Provincia di Modena)**

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
<b>795</b>	<b>19/12/2019</b>	SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE	<b>23/12/2019</b>

**OGGETTO: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IMPIANTO COPERTO/INVERNALE E DELL'IMPIANTO ESTIVO DEL CENTRO NUOTO 2Â° STRALCIO FUNZIONALE. -. RIDEFINIZIONE CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA' E DELLA SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO. CUP: F53G16000360004**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI  
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2019/2116

IMPEGNO/I N° 1299/2019

1264/2019

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.