



**Comune di Vignola
(Provincia di Modena)**

Determinazione nr. 767 Del 17/12/2019

SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE

OGGETTO: RIDEFINIZIONE DEI CRONOPROGRAMMI DELL'ESECUZIONE DEI SERVIZI E DEI LAVORI E DELLE RELATIVE SPESE IMPEGNATE CON LE DETERMINAZIONI N. 746/2018, N. 331/2019, N. 398/2019 E N. 622/2019. PROVVEDIMENTI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI i seguenti atti:

Determinazione n. 746/2018 avente ad oggetto "SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA RELATIVI ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLO STADIO CADUTI DI SUPERGA PER L'OTTENIMENTO DEL PARERE DELLA SOPRINTENDENZA, ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DIREZIONE ARTISTICA PER LA REALIZZAZIONE DEL PRIMO STRALCIO DEI LAVORI PREVISTI NELL'ANNUALITA' 2019. AFFIDAMENTO, AI SENSI DEGLI ARTT. 31, COMMA 8 E 36, COMMA 2, LETTERA A, DEL D.LGS. N. 50 DEL 18.04.2016. IMPEGNO DI SPESA. PROVVEDIMENTI - CUP: F51D18000050004 - CIG: ZBB2626796.

Determinazione n. 331/2019 AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI DELL'INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SEDE DELLA L.A.G A CAMPIGLIO - SOCIETA' H+ARCHITETTURA SRL - IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZF12735420 - CUP: F55117000010006

Determinazione n. 398/2019 avente ad oggetto "MIGLIORAMENTO ENERGETICO DI UN EDIFICIO PUBBLICO UTILIZZATO PER FINALITA'SOCIALI SEDE LAG VIA BORGO CAMPIGLIO N. 2" - FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI DIRETTI A MIGLIORARE L'EFFICIENZA ENERGETICA DI CUI AL D.I 26/01/2012 (DGR N. 1078/2017 - DGR 1250/2018). AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL LOTTO 1 "ADEGUAMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO" ALLA MASTER GROUP SRL di ASSO(CO) IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI - CUP: F55117000010006 - CIG: ZEA28E2E44

Determinazione n. 622/2019 avente ad oggetto INTERCENT ER. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016 DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA TETTOIA A SERVIZIO DEGLI ORTI ANZIANI DI VIA AGNINI DITTA EDIL R.P.E SRL - CIG Z932854AAE CUP F53J19000030004 IMPEGNO DI SPESA PROVVEDIMENTI.

DATO ATTO che, con nelle suddette determine sono state definiti i rispettivi cronoprogrammi delle attività relativi ai servizi e lavori affidati, definendo l'esigibilità degli impegni, come di seguito riepilogati:

N.DETERMINA	CAPITOLO_IMPEGNO	CRONPROGRAMMA ATTIVITA	ESIGIBILITA	CRONOPROGRAMMA DEI PAGAMENTI
-------------	------------------	------------------------	-------------	------------------------------

746/2018	5700/20_320/19	ARCHITETTO LETIZIA RICCOVOLTI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ENTRO IL 15/03/2019 PROGETTAZIONE ESECUTIVA ENTRO IL 30/06/2019 DIREZIONE ARTISTICA ENTRO IL 31/12/2019	31/12/2019	€ 33.623,20 MARZO 2019 € 10.784,80 LUGLIO 2019 € 3.806,40 DICEMBRE 2019
331/2019	6050/40_881/19	H+ ARCHITETTURA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ENTRO IL 31/07/2019 DIREZIONE LAVORI ENTRO IL 31/10/2019	31/10/2019	€ 4.837,01 AGOSTO 2019 € 7.157,53 DICEMBRE 2019
398/2019	6050/40_10/19 6050/50_11/19 6050/50_872/19	ESECUZIONE LAVORI PRIMO LOTTO ENTRO IL 30/09/2019 (MASTER GROUP) ESECUZIONE LAVORI SECONDO LOTTO ENTRO IL 31/12/2019	30/09/2019	€ 23.565,02 SETTEMBRE 2019 € 82.445,99 DICEMBRE 2019
622/2019	6000/40_1133/19	EDIL R.P.E SRL ESECUZIONE LAVORI ENTRO IL 30/12/2019	30/12/2019	€ 12.789,26 DICEMBRE 2019

CONSIDERATO che si rende necessario aggiornare il cronoprogramma delle attività relativo a ciascun servizio o lavoro affidato con le suddette determinate, ai fini della ridefinizione dell'esigibilità dei rispettivi impegni, nonché del cronoprogramma della spesa:

N.DETERMINA	CAPITOLO_IMPEGNO	CRONPROGRAMMA ATTIVITA	ESIGIBILITA/ IMPORTO FPV	CRONOPROGRAMMA DEI PAGAMENTI
746/2018	5700/20_320/19	ARCHITETTO LETIZIA RICCOVOLTI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ENTRO IL 31/03/2020 PROGETTAZIONE ESECUTIVA ENTRO IL 30/06/2020 DIREZIONE ARTISTICA ENTRO IL 31/12/2020	31/12/2020 € 48.214,40	€ 33.623,20 APRILE 2020 € 10.784,80 LUGLIO 2020 € 3.806,40 DICEMBRE 2020
331/2019	6050/40_881/19	H+ ARCHITETTURA DIREZIONE LAVORI ENTRO IL 30/04/2020	31/12/2020 € 7.157,53	€ 7.157,53 MAGGIO 2020
398/2019	6050/40_1226/19 6050/50_1227/19 6050/50_872/19	ESECUZIONE LAVORI PRIMO LOTTO ENTRO IL 31/01/2020 (MASTER GROUP) ESECUZIONE LAVORI SECONDO LOTTO ENTRO IL 30/04/2020	31/12/2020 € 75.305,46 € 19.134,98 € 205,74	€ 94.646,18 MAGGIO 2020
622/2019	6000/40_1133/19	EDIL R.P.E SRL ESECUZIONE LAVORI ENTRO IL 31/03/2020	31/12/2020 € 12.789,26	€ 12.789,26 APRILE 2020

RICHIAMATE:

- la deliberazione consiliare n. 22 del 27/02/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 04/03/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2020-2021 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire
- la Determina Dirigenziale n. 275 del 21/05/2019 con cui è stato attribuito l'incarico di Posizione Organizzativa nell'ambito del Servizio "Patrimonio Manutenzione e Progettazione" all'ing. Francesca Aleotti fino al 31/12/2019;

VISTI:

il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;

DETERMINA

Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di dare atto che si rende necessario aggiornare il cronoprogramma delle attività relativo a ciascun servizio o lavoro affidato con le determinazioni citate in premessa, con la contestuale ridefinizione dell'esigibilità dei rispettivi impegni, accertando, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, il cronoprogramma della spesa, compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, come di seguito riepilogato:

N.DETERMINA	CAPITOLO_IMPEGNO	CRONPROGRAMMA ATTIVITA	ESIGIBILITA/ IMPORTO FPV	CRONOPROGRAMMA DEI PAGAMENTI
746/2018	5700/20_320/19	ARCHITETTO LETIZIA RICCOVOLTI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ENTRO IL 31/03/2020 PROGETTAZIONE ESECUTIVA ENTRO IL 30/06/2020 DIREZIONE ARTISTICA ENTRO IL 31/12/2020	31/12/2020 € 48.214,40	€ 33.623,20 APRILE 2020 € 10.784,80 LUGLIO 2020 € 3.806,40 DICEMBRE 2020
331/2019	6050/40_881/19	H+ ARCHITETTURA DIREZIONE LAVORI ENTRO IL 30/04/2020	31/12/2020 € 7.157,53	€ 7.157,53 MAGGIO 2020
398/2019	6050/40_1226/19 6050/50_1227/19 6050/50_872/19	ESECUZIONE LAVORI PRIMO LOTTO ENTRO IL 31/01/2020 (MASTER GROUP) ESECUZIONE LAVORI SECONDO LOTTO ENTRO IL 30/04/2020	31/12/2020 € 75.305,46 € 19.134,98 € 205,74	€ 94.646,18 MAGGIO 2020
622/2019	6000/40_1133/19	EDIL R.P.E SRL ESECUZIONE LAVORI ENTRO IL 31/03/2020	31/12/2020 € 12.789,26	€ 12.789,26 APRILE 2020

Di dare atto che i suddetti importi confluiranno nel fondo pluriennale vincolato ai sensi del D.Lgs. 118/2011 (Allegato A/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria") e che tale importo diverrà esigibile al 31/12/2020;

Di dare atto che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e dalla direttiva del Dirigente della Direzione Affari Generali prot. int. N. 350 del 12.05.2011;

Di dare atto che non risulta necessaria la verifica della regolarità' contributiva di cui all'art. 2 L. n. 266/2002 come da direttiva del Segretario Generale prot. n. 2002/18 del

15/01/2018;

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.

Di attivare, ai sensi dell'art. 183, comma 9, del D.lgs. 267/2000, la procedura di cui all'art. 153, comma 5, del medesimo D.Lgs.;

Di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000;

Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore, entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi del Regolamento di Contabilità.

L'istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal dipendente Francesca Aleotti

Il Responsabile/Dirigente

F.to Francesca Aleotti



**Comune di Vignola
(Provincia di Modena)**

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
767	17/12/2019	SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE	17/12/2019

OGGETTO: RIDEFINIZIONE DEI CRONOPROGRAMMI DELL'ESECUZIONE DEI SERVIZI E DEI LAVORI E DELLE RELATIVE SPESE IMPEGNATE CON LE DETERMINAZIONI N. N.746/2018, N. 331/2019, N. 398/2019 E N. 622/2019. PROVVEDIMENTI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2019/2051

IMPEGNO/I N°

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.