



**Comune di Vignola  
(Provincia di Modena)**

**Determinazione nr. 765 Del 16/12/2019**

**SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE**

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI DI RETE STRADALE COMUNALE RIDEFINIZIONE DEL CRONOPROGRAMMA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E DELLA RELATIVA SPESA IMPEGNATA CON LA DETERMINAZIONE N.164 DEL 3/04/2019

CIG: 7857588EBB

CUP: F57H14001610004

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

PREMESSO che:

- con **Determinazione n. 164 del 03/04/2019** è avvenuta la presa d'atto dell'aggiudicazione nei confronti della ditta C.E.A.G. SRL, con sede a Villa Minozzo (RE) in via San Bartolomeo n.30, p.iva 00129630356, dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI DI RETE STRADALE COMUNALE – CUP: F57H14001610004;
- il Quadro Economico di aggiudicazione dell'intervento:

A – LAVORI		
A.1 – IMPORTO LAVORI RIBASSATO	€.	146.468,70
A.2 – ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA	€.	1.600,00
<b>IMPORTO CONTRATTO D'APPALTO (A1+A2)</b>	<b>€</b>	<b>148.068,70</b>
B – SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1 – I.V.A. sui LAVORI 22%	€.	32.575,11
B.2 – Modifiche contrattuali art 106 d.Lgs 50/2016	€.	14.806,87
B.3 – IVA al 22% su modifiche contrattuali	€	3.257,51
B.3 – Contributo ANAC	€.	225,00
B.4 – Forniture dirette	€.	26.000,00
B.5 - Arrotondamenti	€	66,80
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (somma da B1 a B5)</b>	<b>€.</b>	<b>76.931,30</b>
<b>A + B IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>€.</b>	<b>225.000,00</b>

CONSIDERATO che dell'importo complessivo del suddetto Quadro Economico pari ad € 225.000,00 già state impegnate le seguenti somme:

- € 225,00 quale rimborso alla C.U.C. per il pagamento ad A.N.A.C. del contributo da versare in fase di svolgimento della procedura selettiva – imp. 1310/18 Cap 6200/20 del Bilancio 2018;
- €. 29.258,55 al Cap 6200/20 del Bilancio in corso (imp. cont. 322 del 23/01/2019 – ex Obbligazione Giuridica Di Spesa 43/2018);
- €. 11.320,00 al Cap 6200/40 del Bilancio in corso (imp cont. 323 del 23/01/2019 – ex Obbligazione Giuridica di Spesa 44/2018);
- €. 180.643,81 al Cap. 6200/20 del Bilancio in corso quale importo contrattuale nei confronti

della Ditta aggiudicataria C.E.A.G. S.r.l. per lo svolgimento dei lavori in oggetto (imp. 546 del 03/04/2019);

- € 3.552,64 al Cap. 6200/20 del Bilancio in corso, nei confronti del geom. Galloni Mirco dello Studio Tre60, per lo svolgimento dell'attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori (imp. 708 del 29/05/2019);

**CONSIDERATO** che nella suddetta **Determinazione n. 164 del 03/04/2019** è stato definito il cronoprogramma per l'esecuzione dei lavori in oggetto come di seguito riportato:

Descrizione	Importo (oneri fiscali inclusi)	Scadenza Pagamento Trimestre/anno/mese
1° S. A. L.	€ 109.800,00	II°/2019/maggio
2° S. A. L.	€ 70.489,59	III°/2019/luglio
Saldo dei lavori	€ 903,22	IV/2019/ottobre

**CONSIDERATO** inoltre che dell'importo complessivamente impegnato di €. 180.643,81, alla data odierna risulta emesso il 1° S.A.L. dei lavori ed il relativo Certificato di Pagamento n.° 1 in data 09/12/2019 per un importo complessivo pari ad €. 157.889,98 (I.V.A. al 22% inclusa) da corrispondere all'interno delle somme impegnate al Cap. 6200/20, (impegno n. 546 del 03/04/2019) residuando la somma di €. 22.753,83 (oneri inclusi);

**CONSIDERATO** altresì che per la somma impegnata nei confronti geom. Galloni Mirco dello Studio Tre60, per lo svolgimento dell'attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di €. 3.552,64 al Cap. 6200/20, impegno n. 708 del 29/05/2019, risulta corrisposto un primo acconto pari ad €. 1.776,32;

**DATO ATTO** che attualmente i lavori si trovano in fase di sospensione per permettere la redazione di una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 50/16;

**PRESO ATTO** pertanto della necessità di ridefinire il CRONOPROGRAMMA delle attività per l'esecuzione dell'intervento come segue:

- approvazione modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 50/16 entro il 31/01/2020;
- emissione 2° S.A.L. dei lavori, corrispondente al finale, entro il 30/04/2020;
- affidamenti diretti dell'Amministrazione entro il 30/04/2020;
- saldo dell'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori entro il 30/04/2020;
- approvazione C.R.E. e saldo ritenute entro il 30/06/2020;

**DATO ATTO** che, in funzione della suddetta tempistica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, il cronoprogramma della spesa di cui al suddetto quadro economico, compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica risulta il seguente:

ATTIVITA'	IMPORTO'	CAP./IMP	ESIGIBILITA'	CRONOPROGRAMMA DELLA SPESA
2° S.A.L. DEI LAVORI				II° TRIM. 2020

(parte)	€. 22.753,83	6200/20- imp. 546/2019	30/04/2020	MAGGIO
MODIFICA CONTRATTUALE	€. 18.064,38	6200/20	30/04/2020	II° TRIM. 2020 MAGGIO
SALDO COORDINAMENTO SICUREZZA ESECUZIONE	€. 1.776,32	6200/20- imp. 708/2019	30/04/2020	II° TRIM. 2020 MAGGIO
FORNITURE DIRETTE DELL'AMMINISTRAZIONE	€. 11.127,36	6200/20	30/04/2020	II° TRIM. 2020 MAGGIO
FORNITURE DIRETTE DELL'AMMINISTRAZIONE	€. 11.320,00	6200/40	30/04/2020	II° TRIM. 2020 MAGGIO
SALDO LAVORI AL C.R.E	€. 997,50	6200/20	30/06/2020	III° TRIM.2020 LUGLIO

**RICHIAMATA** la Determina Dirigenziale n. 275 del 21/05/2019 con la quale è stato attribuito l'incarico di Posizione Organizzativa nell'ambito del Servizio "Viabilità, Protezione Civile e gestione Verde Pubblico" al sottoscritto geom. fausto Grandi dal 21/05/2019 al 31/12/2019;

**RICHIAMATA** la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 27/02/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto;

**RICHIAMATA** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 04/03/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2020-2021 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;

**VISTI** inoltre:

- il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL;
- il D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 7 marzo 2018, n. 49;
- il D.M. 7 marzo 2018, n. 49;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Regolamento Comunale dei Contratti;

**DATO ATTO** che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;

## **DETERMINA**

**1) Di considerare** la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

**2) Di confermare** il quadro economico **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI DI RETE STRADALE COMUNALE – CUP: F57H14001610004**, approvato con la **Determinazione n. 164 del 03/04/2019**, sotto riportato:

A – LAVORI		
A.1 – IMPORTO LAVORI RIBASSATO	€.	146.468,70

A.2 – ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA	€.	1.600,00
<b>IMPORTO CONTRATTO D'APPALTO (A1+A2)</b>	<b>€</b>	<b>148.068,70</b>
B – SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1 – I.V.A. sui LAVORI 22%	€.	32.575,11
B.2 – Modifiche contrattuali art 106 d.Lgs 50/2016	€.	14.806,87
B.3 – IVA al 22% su modifiche contrattuali	€	3.257,51
B.3 – Contributo ANAC	€.	225,00
B.4 – Forniture dirette	€.	26.000,00
B.5 - Arrotondamenti	€	66,80
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (somma da B1 a B5)</b>	<b>€.</b>	<b>76.931,30</b>
<b>A + B IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>€.</b>	<b>225.000,00</b>

**3) Di dare atto** dell'importo complessivo del suddetto Quadro Economico pari ad €. 225.000,00 già state impegnate le seguenti somme:

- € 225,00 quale rimborso alla C.U.C. per il pagamento ad A.N.A.C. del contributo da versare in fase di svolgimento della procedura selettiva – imp. 1310/18 Cap 6200/20 del Bilancio 2018;
- €. 29.258,55 al Cap 6200/20 del Bilancio in corso (imp. cont. 322 del 23/01/2019 – ex Obbligazione Giuridica Di Spesa 43/2018);
- €. 11.320,00 al Cap 6200/40 del Bilancio in corso (imp cont. 323 del 23/01/2019 – ex Obbligazione Giuridica di Spesa 44/2018);
- €. 180.643,81 al Cap. 6200/20 del Bilancio in corso quale importo contrattuale nei confronti della Ditta aggiudicataria C.E.A.G. S.r.l. per lo svolgimento dei lavori in oggetto (imp. 546 del 03/04/2019);
- €. 3.552,64 al Cap. 6200/20 del Bilancio in corso, nei confronti del geom. Galloni Mirco dello Studio Tre60, per lo svolgimento dell'attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori (imp. 708 del 29/05/2019);

**4) Di dare atto** che della necessità di ridefinire il CRONOPROGRAMMA delle attività per l'esecuzione del secondo stralcio dell'intervento come segue:

- approvazione modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 50/16 entro il 31/01/2020;
- emissione 2° S.A.L. dei lavori, corrispondente al finale, entro il 30/04/2020;
- affidamenti diretti dell'Amministrazione entro il 30/04/2020;
- saldo dell'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori entro il 30/04/2020;
- approvazione C.R.E. e saldo ritenute entro il 30/06/2020;

**5) Di accertare** che, in funzione della suddetta tempistica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, il cronoprogramma della spesa di cui al suddetto quadro economico, compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica risulta il seguente:

ATTIVITA'	IMPORTO'	CAP./IMP	ESIGIBILITA'	CRONOPROGRAMMA DELLA SPESA
2° S.A.L. DEI LAVORI (parte)	€. 22.753,83	6200/20- imp. 546/2019	30/04/2020	II° TRIM. 2020 MAGGIO
MODIFICA CONTRATTUALE	€. 18.064,38	6200/20	30/04/2020	II° TRIM. 2020 MAGGIO
SALDO COORDINAMENTO SICUREZZA ESECUZIONE	€. 1.776,32	6200/20- imp. 708/2019	30/04/2020	II° TRIM. 2020 MAGGIO

FORNITURE DIRETTE DELL'AMMINISTRAZIONE	€. 11.127,36	6200/20	30/04/2020	II° TRIM. 2020 MAGGIO
FORNITURE DIRETTE DELL'AMMINISTRAZIONE	€. 11.320,00	6200/40	30/04/2020	II° TRIM. 2020 MAGGIO
SALDO LAVORI AL C.R.E	€. 997,50	6200/20	30/06/2020	III° TRIM.2020 LUGLIO

- 6) Di dare atto**, pertanto, che i suddetti importi, confluiranno nel fondo pluriennale vincolato ai sensi del D.Lgs. 118/2011 (Allegato A/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria") e che diverranno esigibili entro il **30 giugno 2020** data prevista per l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione;
- 7) Di dare atto** pertanto, che l'importo del contributo corrispondente ad **€ 66.039,39**, confluirà nel fondo pluriennale vincolato ai sensi del D.Lgs. 118/2011 (Allegato A/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria") e che tale importo diverrà esigibile a partire dal **30/04/2020**;
- 8) Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.
- 9) Di attivare** ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs. ;
- 10) Di dare attuazione** alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.
- 11) Di procedere** alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.

L'istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal dipendente Stefano Vincenzi

Il Responsabile/Dirigente  
F.to Fausto Grandi



**Comune di Vignola**  
**(Provincia di Modena)**

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
<b>765</b>	<b>16/12/2019</b>	SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE	17/12/2019

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI DI RETE STRADALE COMUNALE RIDEFINIZIONE DEL CRONOPROGRAMMA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E DELLA RELATIVA SPESA IMPEGNATA CON LA DETERMINAZIONE N.164 DEL 3/04/2019**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI  
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2019/2050

IMPEGNO/I N°

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.