



**Comune di Vignola
(Provincia di Modena)**

Determinazione nr. 773 Del 17/12/2019

SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO: LAVORI DI "COMPLETAMENTO DEL PERCORSO CICLO-PEDONALE LUNGO VIA MODENESE NEL TRATTO DA VIA C. BATTISTI A VIA PER SPILAMBERTO" DA REALIZZARSI IN ATTUAZIONE AL PIANO NAZIONALE E SICUREZZA STRADALE (PNSS) PROGRAMMA CICLABILI (D.M.468/2017) - RIDEFINIZIONE DEL CRONOPROGRAMMA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E DELLA RELATIVA SPESA IMPEGNATA CON LA DETERMINAZIONE N.362 DEL 11/07/2019

CIG: 7971976FD (DERIVATO)

CUP: F54E17000030006

CPV: 45233162-2

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la **determinazione n.362 del 11/07/2019** di presa d'atto dell'aggiudicazione dei lavori di "COMPLETAMENTO DEL PERCORSO CICLO-PEDONALE LUNGO VIA MODENESE NEL TRATTO DA VIA C. BATTISTI A VIA PER SPILAMBERTO - CUP F54E17000030006" nei confronti della Ditta I.C.G. S.r.l. UNIPERSONALE, con sede in Curtatone (MN), Via via Bertani n. 49, C.F.: 02386650200, che ha offerto un ribasso percentuale del 19,03% (dicesi DICIANNOVEVIRGOLAZEROTRE) sull'importo del corrispettivo di €. 161.548,76 posto a base d'asta;

VISTO il Quadro Economico di aggiudicazione dell'intervento:

A. – LAVORI DI CONTRATTO			
A.1	LAVORI A MISURA AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA OFFERTO DEL 19,03%	€.	130.806,03
A.2	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€.	4.187,43
IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO			€ 134.993,46
B. – SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	SPESE TECNICHE per pratica paesaggistica-progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase esecutiva (oneri contributivi e fiscali esclusi)	€.	12.275,31
B.2	Incentivo alla progettazione (art. 113 del D.lsg. 50/2016)	€.	1.000,00
B.3	Contributo ANAC (delibera n. 1174 del 19/12/2018)	€.	225,00
B.4	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€.	1.500,00
B.5	Somme per modifica contrattuale ai sensi art. 106, comma 2, D.Lgs. 50/2016, 10% (IVA esclusa)		13.499,35

		€.	
B.6	Quota spese a carico dell'Amministrazione per realizzazione impianto di pubblica illuminazione da parte del concessionario (iva inclusa)		15.000,00
		€.	
B.7	Forniture dirette dell'Amministrazione (IVA esclusa)		18.875,40
		€.	62.375,06
B.8	Oneri contributivi INACASSA (su voce B.1)	€.	491,01
B.9	Iva al 22% su spese tecniche e oneri contribuiti (su voce B.1 e B.8)	€.	2.808,59
B.10	Iva al 10% sui lavori e modifica contrattuale (su voci A. e B.5)	€.	14.849,29
B.11	Iva al 22% su accertamenti e verifiche tecniche (su voce B.4)	€.	330,00
B.12	Iva al 22% su forniture dirette dell'Amministrazione (su voce B.7)		4.152,59
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€.	22.631,48
A + B IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		€.	220.000,00

CONSIDERATO che dell'importo complessivo del suddetto Quadro Economico pari ad € 220.000,00 già state impegnate le seguenti somme:

- € 5.701,40 al cap. 6200/40 (det. 495 del 05/09/2018 – imp. 332/19)
- € 9.873,51 al cap. 6200/40 (det. 232 del 03/05/2019 – imp. 628/19)
- €. 225,00 al cap. 6200 (det. 257 del 25/05/2019 – imp. 672/19)
- €. 9.591,32 al cap. 6200/20 (det. 362 del 11/07/2019 – imp. 818/19)
- € 63.901,49 al cap. 6200/40 (det. 362 del 11/07/2019 – imp. 817/19)
- €. 75.000,00 al cap. 6200/50 (det. 362 del 11/07/2019 – imp.815/19)
- €. 1.000,00 al cap. 6200/40 det. 362 del 11/07/2019 imp. 816/19)

e la restante somma di €. 54.707,28 trova copertura al cap. 6200/20 obbl. n.3/2019

DATO ATTO che l'importo di €. 75.000,00 al cap. 6200/50 è finanziato con contributo regionale concesso con Determinazione Regionale n. 20816/2018

CONSIDERATO che nella suddetta **Determinazione n. 362 del 11/07/2019** è stato definito il cronoprogramma per l'esecuzione dei lavori in oggetto come di seguito riportato:

Descrizione	Importo (oneri fiscali inclusi)	Scadenza Pagamento Trimestre/anno/mese
1° S. A. L.	€ 98.505,00	IV°/2019/ottobre
2° S. A. L.	€ 49.245,34	IV°/2019/novembre
Saldo dei lavori	€ 742,47	IV/2019/dicembre
incentivi	€ 1.000,00	IV/2019/dicembre

DATO ATTO che **Determinazione n. 649 del 29/11/2019** è stata accolta la corresponsione dell'anticipazione prevista dall'art. 35 del D.lgs. 50/2016 per l'importo di €. 29.698,56 (IVA inclusa) da liquidarsi al ricevimento della fattura all'avvio dei lavori;

PRESO ATTO pertanto della necessità di ridefinire il CRONOPROGRAMMA delle attività per l'esecuzione dell'intervento come segue:

Descrizione	Importo (oneri fiscali inclusi)	Scadenza Pagamento Trimestre/anno/mese
1° S. A. L.	€ 68.806,44	I°/2020/GENNAIO
2° S. A. L.	€ 49.245,34	I°/2020/MARZO
Saldo dei lavori	€ 742,47	II°/2020/APRILE
incentivi	€ 1.000,00	I/2020/APRILE

DATO ATTO che, in funzione della suddetta tempistica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, il cronoprogramma della spesa di cui al suddetto quadro economico, compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica risulta il seguente:

ATTIVITA'	IMPORTO'	CAP./IMP	ESIGIBILITA'	CRONOPROGRAMMA DELLA SPESA
1° S.A.L. DEI LAVORI	€. 68.806,44	6200/40 IMP. 817 6200/20 IMP. 818 6200/50 IMP. 815	31/01/2 020	I°/2020/GENNAIO
2° S. A. L	€. 49.245,34	6200/50 IMP. 815	31/03/2 020	I°/2020/MARZO
SALDO LAVORI	€. 742,47	6200/50 IMP. 815	30/04/2 020	II°/2020/APRILE
INCENTIVI	€. 1.000,00	6200/40 IMP. 816	30/04/2 020	II°/2020/APRILE
ALTRE SOMME A DISPOSIZIONE DEL Q.E.	€. 54.707,28	6200/20 (OBBL. 3/2019)	30/04/2 020	II°/2020/APRILE

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n. 275 del 21/05/2019 con la quale è stato attribuito l'incarico di Posizione Organizzativa nell'ambito del Servizio "Viabilità, Protezione Civile e gestione Verde Pubblico" al sottoscritto geom. fausto Grandi dal 21/05/2019 al 31/12/2019

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 22 del 27/02/2019 di approvazione del Bilancio di

Previsione finanziario 2019/2021, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 04/03/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2020-2021 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;

VISTI:

il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

il D.Lgs n.118 del 23.06.2011

il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,

lo Statuto Comunale;

il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;

DETERMINA

Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di confermare il quadro economico dei lavori di "COMPLETAMENTO DEL PERCORSO CICLO-PEDONALE LUNGO VIA MODENESE NEL TRATTO DA VIA C. BATTISTI A VIA PER SPILAMBERTO - CUP F54E17000030006", approvato con la **Determinazione n. 362 del 11/07/2019**, sotto riportato

A. – LAVORI DI CONTRATTO			
A.1	LAVORI A MISURA AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA OFFERTO DEL 19,03%	€.	130.806,03
A.2	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€.	4.187,43
IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO			€ 134.993,46
B. – SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	SPESE TECNICHE per pratica paesaggistica-progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase esecutiva (oneri contributivi e fiscali esclusi)	€.	12.275,31
B.2	Incentivo alla progettazione (art. 113 del D.lsg. 50/2016)	€.	1.000,00
B.3	Contributo ANAC (delibera n. 1174 del 19/12/2018)	€.	225,00
B.4	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€.	1.500,00
B.5	Somme per modifica contrattuale ai sensi art. 106, comma 2, D.Lgs. 50/2016, 10% (IVA esclusa)	€.	13.499,35
B.6	Quota spese a carico dell'Amministrazione per realizzazione impianto di pubblica illuminazione da parte del concessionario (iva inclusa)		15.000,00

		€.	
B.7	Forniture dirette dell' Amministrazione (IVA esclusa)		18.875,40
		€.	62.375,06
B.8	Oneri contributivi INACASSA (su voce B.1)	€.	491,01
B.9	Iva al 22% su spese tecniche e oneri contribuiti (su voce B.1 e B.8)	€.	2.808,59
B.10	Iva al 10% sui lavori e modifica contrattuale (su voci A. e B.5)	€.	14.849,29
B.11	Iva al 22% su accertamenti e verifiche tecniche (su voce B.4)	€.	330,00
B.12	Iva al 22% su forniture dirette dell' Amministrazione (su voce B.7)		4.152,59
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€.	22.631,48
A + B IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		€.	220.000,00

Di dare atto che dell'importo complessivo del suddetto Quadro Economico pari ad € 220.000,00 già state impegnate le seguenti somme:

- € 5.701,40 al cap. 6200/40 (det. 495 del 05/09/2018 – imp. 332/19)
- € 9.873,51 al cap. 6200/40 (det. 232 del 03/05/2019 – imp. 628/19)
- € 225,00 al cap. 6200 (det. 257 del 25/05/2019 – imp. 672/19)
- € 9.591,32 al cap. 6200/20 (det. 362 del 11/07/2019 – imp. 818/19)
- € 63.901,49 al cap. 6200/40 (det. 362 del 11/07/2019 – imp. 817/19)
- € 75.000,00 al cap. 6200/50 (det. 362 del 11/07/2019 – imp. 815/19)
- € 1.000,00 al cap. 6200/40 det. 362 del 11/07/2019 imp. 816/19)

e la restante somma di € 54.707,28 trova copertura al cap. 6200/20 obbl. n.3/2019

Di dare atto che che l'importo di € 75.000,00 al cap. 6200/50 è finanziato con contributo regionale concesso con Determinazione Regionale n. 20816/2018, da introitare al cap. 2960;

Di dare atto che con **Determinazione n. 649 del 29/11/2019** è stata accolta la corresponsione dell'anticipazione prevista dall'art. 35 del D.lgs. 50/2016 per l'importo di € 29.698,56 (IVA inclusa) da liquidarsi al ricevimento della fattura all'avvio dei lavori

Di di ridefinire il CRONOPROGRMMA delle attività per l'esecuzione dell'intervento come segue:

Descrizione	Importo (oneri fiscali inclusi)	Scadenza Pagamento Trimestre/anno/mese
1° S. A. L.	€ 68.806,44	I°/2020/GENNAIO
2° S. A. L.	€ 49.245,34	I°/2020/MARZO
Saldo dei lavori	€ 742,47	II°/2020/APRILE
incentivi	€ 1.000,00	I/2020/APRILE

Di accertare che, in funzione della suddetta tempistica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, il cronoprogramma della spesa di cui al suddetto quadro economico, compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica risulta il seguente:

ATTIVITA'	IMPORTO'	CAP./IMP	ESIGIBILITA'	CRONOPROGRAMMA DELLA SPESA
1° S.A.L. DEI LAVORI	€. 68.806,44	6200/40 IMP. 817 6200/20 IMP. 818 6200/50 IMP. 815	31/01/2 020	I°/2020/GENNAIO
2° S. A. L	€. 49.245,34	6200/50 IMP. 815	31/03/2 020	I°/2020/MARZO
SALDO LAVORI	€. 742,47	6200/50 IMP. 815	30/04/2 020	II°/2020/APRILE
INCENTIVI	€. 1.000,00	6200/40 IMP. 816	30/04/2 020	II°/2020/APRILE
ALTRE SOMME A DISPOSIZIONE DEL Q.E.	€. 54.707,28	6200/20 (Obbl. 3/2019)	30/04/2 020	II°/2020/APRILE

Di dare atto, pertanto, che i suddetti importi, confluiranno nel fondo pluriennale vincolato ai sensi del D.Lgs. 118/2011 (Allegato A/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria") e che diverranno esigibili dal 31 gennaio 2020 ed entro il 30/0/2020 con l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione;

Di dare atto, inoltre, che l'importo del contributo corrispondente ad **€ 75.000,00**, confluirà nel fondo pluriennale vincolato ai sensi del D.Lgs. 118/2011 (Allegato A/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria") e che tale importo diverrà esigibile a partire dal **31/01/2020**;

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.

Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs. ;

Di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.

Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.

L'istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal dipendente Katia Boni

Il Responsabile/Dirigente

F.to Fausto Grandi



**Comune di Vignola
(Provincia di Modena)**

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
773	17/12/2019	SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE	17/12/2019

OGGETTO: LAVORI DI "COMPLETAMENTO DEL PERCORSO CICLO-PEDONALE LUNGO VIA MODENESE NEL TRATTO DA VIA C. BATTISTI A VIA PER SPILAMBERTO" DA REALIZZARSI IN ATTUAZIONE AL PIANO NAZIONALE E SICUREZZA STRADALE (PNSS) PROGRAMMA CICLABILI (D.M.468/2017) - RIDEFINIZIONE DEL CRONOPROGRAMMA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E DELLA RELATIVA SPESA IMPEGNATA CON LA DETERMINAZIONE N.362 DEL 11/07/2019 CIG: 7971976FD (DERIVATO) CUP: F54E17000030006 CPV: 45233162-2

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2019/2052

IMPEGNO/I N°

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.