



**Comune di Vignola  
(Provincia di Modena)**

**Determinazione nr. 467 Del 21/09/2020**

**SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE**

OGGETTO: LAVORI DI "MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA J.BAROZZI DI VIGNOLA - ALA DI VIA LIBERTA'. CPV 45262522-6". INTERVENTO RIENTRANTE NEI FINANZIAMENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA DI CUI AL D.M N.1007 DEL 21/12/2017 - MODIFICA CRONOPROGRAMMA DELLA SPESA. PROVVEDIMENTI

CUP: F56C18000730005

CIG. 82769177FA (derivato)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**RICHIAMATE** le seguenti Determinazioni:

- la **Determina n. 184 del 27/04/2020**, con la quale si è proceduto alla presa d'atto dell'aggiudicazione dei lavori in oggetto per l'importo contrattuale di € 506.878,03 di cui € 30.000,00 per oneri della sicurezza oltre l'I.V.A. di legge per un totale complessivo di € 557.565,83 a favore all'Impresa BARONE COSTRUZIONI SRL, approvando il quadro economico di aggiudicazione con l'accertamento del cronoprogramma dei pagamenti, per l'importo complessivamente impegnato di **€ 570.950,76**, compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, come di seguito riportato:

| Descrizione                                     | Importo<br>(oneri fiscali inclusi) | Scadenza Pagamento<br>Trimestre/anno/mese |
|---|------------------------------------|---|
| Anticipazione art. 35 comma 18<br>D.Lgs 50/2016 | <b>€ 111.513,17</b>                | III/2020/giugno                           |
| 1 SAL AL TERMINE DELLA 1°fase                   | <b>€ 114.111,71</b>                | IV/2020/ottobre                           |
| Acconto Fondo incentivi al 50%                  | <b>€ 6.692,46</b>                  | IV/2020/ottobre                           |
| 2 SAL AL TERMINE DELLA 2°fase                   | <b>€ 330.281,25</b>                | IV/2021/settembre                         |
| COLLAUDO (trattenute)                           | <b>€ 1.659,70</b>                  | IV/2021/novembre                          |
| Saldo Fondo incentivi                           | <b>€ 6.692,47</b>                  | IV/2020/novembre                          |

dando altresì atto che atto, la somma di **€ 232.317,34** diveniva esigibile **entro il 30/10/2020**, mentre la restante somma di **€ 338.633,42** così distinta nei seguenti capitoli:

- €. 111.019,92 al cap. 2300/50;

- €. 227.613,50 al cap. 2300/20;

confluisce nel fondo pluriennale vincolato ai sensi del D.Lgs. 118/2011 (Allegato A/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria") e che tale importo diverrà esigibile dal **settembre 2021**

- la **Determina n. 456 del 16/09/2020** con la quale sono stati approvati gli elaborati relativi alla modifica contrattuale di cui all'art. 106 comma 1 lettera e) e comma 2 del D.Lgs. 50/2016, che hanno comportato un importo aggiuntivo, al netto del ribasso, di **€ 48.631,61** (compresi oneri della

sicurezza aggiuntivi e detrazioni), ed un nuovo importo contrattuale dei lavori pari a **€ 555.509,64**, di cui **€ 47.648,58** di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, approvando altresì il conseguente nuovo quadro economico dei lavori di seguito riportato:

| <b>A – LAVORI A MISURA</b>                      |  |           |                   |
|---|--|-----------|-------------------|
| A.1   | OPERE EDILI E STRUTTURE  | €.        | 507.861,06        |
| <b>IMPORTO LAVORI A MISURA</b>                  |  | <b>€.</b> | <b>507.861,06</b> |
| A.2   | ONERI DELLA SICUREZZA  | €.        | 47.648,58         |
| <b>IMPORTO CONTRATTUALE</b>                     |  | <b>€.</b> | <b>555.509,64</b> |
| <b>B – SOMME A DISPOSIZIONE</b>                 |  |           |                   |
| B.1   | Opzioni ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 (max 15%)                 | €.        | 56.307,80         |
| B.2   | Opzioni ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e del D.Lgs. n. 50/2016 (max € 70.000,00) | €.        | 41.092,29         |
| B.3   | Spese tecniche per Collaudo Statico (oneri esclusi)                                    | €.        | 9.393,10          |
| B.4   | Incentivo alla progettazione (art. 113 del D.lsg. 50/2016)                             | €.        | 13.384,93         |
| B.5   | Contributo ANAC (Delibera n. 1174 del 19/12/2018)                                      | €.        | 375,00            |
| B.6   | Spese tecniche per redazione relazione geologica e sismica                             | €.        | 1.750,00          |
| B.7   | Spese per istruttoria Autorizzazione Sismica   | €.        | 400,00            |
| B.8   | Spese per traslochi e pulizie a fine cantiere  | €.        | 20.000,00         |
| B.9   | Forniture dirette  | €.        | 15.500,00         |
| <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>              |  | <b>€.</b> | <b>158.203,12</b> |
| <b>C – IVA E ALTRE IMPOSTE</b>                  |  |           |                   |
| C.1   | Oneri contributivi INACASSA su voce B.3  | €.        | 375,72            |
| C.2   | Iva al 22% su spese tecniche e oneri contributivi                                      | €.        | 2.534,14          |
| C.3   | Iva al 10% sui lavori  | €.        | 55.550,96         |
| C.4   | Iva al 10% sulle opzioni (voce B.1 e B.2)  | €.        | 9.740,01          |
| C.5   | Iva al 22% sulle voci B.8 e B.9)   | €.        | 7.810,00          |
| <b>TOTALE IMPOSTE</b>                           |  | <b>€.</b> | <b>76.010,84</b>  |
| Arrotondamenti                                  |  |           | 276,40            |
| <b>A + B + C IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b> |  | <b>€.</b> | <b>790.000,00</b> |

**DATO ATTO** che:

- con la suddetta **Determina n. 456 del 16/09/2020** è stato impegnato l'importo aggiuntivo di cui alla modifiche e detrazioni approvate pari ad **€ 48.631,61** oltre ad IVA al 10% per complessivi **€ 53.494,77**, alla Missione 04, programma 2 **Capitolo 2300/20** (imp. n. 1035/2020) ed anticipato all'estate in corso l'intervento di rinforzo delle murature esterne sui prospetti lunghi previsto nella seconda Fase, per un importo al netto del ribasso, di **€ 55.281,69** oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per **€ 7.959,00** per un importo complessivo di **€ 63.240,69** ad IVA al 10% per un totale di **€ 69.564,76**;

- conseguentemente con il medesimo atto è stato necessario modificare il cronoprogramma delle attività e della spesa attinenti la Prima e la Seconda Fase, rispetto alle previsioni riportate nella determina di aggiudicazione come di seguito riportato:

| <b>Descrizione</b>             | <b>Importo<br/>(oneri fiscali inclusi)</b> | <b>Tempi</b>      |
|--------------------------------|--|-------------------|
| 1 SAL al termine della 1 fase  | <b>€ 348.684,41</b>                        | IV/2020/ottobre   |
| Acconto Fondo incentivi al 50% | <b>€ 6.692,46</b>                          | IV/2020/ottobre   |
| 2 SAL al termine della 2 fase  | <b>€ 262.376,19</b>                        | IV/2021/settembre |
| COLLAUDO (trattenute)          | <b>€ 1.311,88</b>                          | IV/2021/novembre  |
| Saldo Fondo incentivi          | <b>€ 6.692,47</b>                          | IV/2021/novembre  |

anticipando l'esigibilità da settembre 2021 a settembre 2020 del suddetto importo di **€ 63.240,69** oltre ad IVA al 10% per complessivi **€ 69.564,76** finanziato alla Missione 04, programma 2, cap. 2300/50 e confluito nel fondo pluriennale vincolato ai sensi del D.Lgs. 118/2011, reintegrando di tale importo l'impegno 710/2020;

**DATO ATTO, altresì**, che, a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, con DAD n. 309 del 01/7/2020 è stata accolta la richiesta di corresponsione dell'anticipazione prevista dall'art. 35, comma 18 del d.lgs. 50/2016 pari al 20% dell'importo contrattuale e corrispondente ad € 101.375,60 oltre IVA al 10% per complessivi **€ 111.513,16**;

**CONSIDERATO**, che:

- il suddetto importo di anticipazione non verrà recuperato complessivamente all'emissione del Primo Stato d'Avanzamento, ma bensì, per quanto previsto dall'art. 35 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 19 del CSA, verrà recuperato in proporzione agli stati di avanzamento dei lavori;

- sulla base dell'importo del primo SAL di €. 316.985,83 (IVA esclusa), verrà detratta nel Certificato di Pagamento n. 1 la quota parte di detta anticipazione corrispondente ad €. 42.070,87 (IVA esclusa);

- pertanto si rende necessario anticipare l'esigibilità da settembre 2021 a settembre 2020 del restante importo dell'anticipazione di €. 59.304,73 (101.375,60-42.070,87) oltre ad IVA al 10% per complessivi **€ 65.235,20**;

- il suddetto importo di €. 65.235,20 risulta così finanziato:

- per **€ 41.455,16** alla Missione 04, programma 2, cap. 2300/50 ( obbl. 49/2020) e confluito nel fondo pluriennale vincolato ai sensi del D.Lgs. 118/2011, reintegrando di tale importo l'impegno 710/2020
- per **€ 23.780,04** alla Missione 04, programma 2, cap. 2300/20 (obbl. 48/2020) e confluito nel fondo pluriennale vincolato ai sensi del D.Lgs. 118/2011 integrando di tale importo l'impegno 1035/2020;

**DATO ATTO** pertanto che in riferimento al differente recupero dell'anticipazione in proporzione agli stati d'avanzamento dei lavori per la prima e seconda Fase, si ritiene di modificare il cronoprogramma della spesa, rispetto alle previsioni riportate nella sopra richiamata determinazione n. 456/2020:

| Descrizione                       | Importo<br>(oneri fiscali inclusi) | Tempi                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Anticipazione del 20%             | <b>€. 111.513,16</b>               | Liquidata in luglio 2020 |
| 1 SAL della 1 fase                | <b>€. 300.894,42,</b>              | III/2020/settembre       |
| Trattenute del 0,5% della 1° fase | <b>€.1.512,03</b>                  | IV/2020/dicembre         |
| Acconto Fondo incentivi al 50%    | <b>€. 6.692,46</b>                 | IV/2020/dicembre         |
| 2 SAL al termine della 2 fase     | <b>€. 195.829,11</b>               | IV/2021/settembre        |
| COLLAUDO (trattenute)             | <b>€. 1.311,88</b>                 | IV/2021/novembre         |
| Saldo Fondo incentivi             | <b>€. 6.692,47</b>                 | IV/2021/novembre         |

**RICHIAMATO** il provvedimento del Segretario Generale prot. n. 0054029/19 del 27.12.2019 con il quale è stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del Servizio "Patrimonio Manutenzione e Progettazione" alla sottoscritta ing. Francesca Aleotti dal 01/01/2020 al 31/12/2020;

**RICHIAMATA** la deliberazione consiliare n. 82 del 23/12/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 13/01/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2021-2022 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;

**VISTI:**

- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

**DATO ATTO** che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;

**DETERMINA**

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di dare atto, per le motivazioni espresse in premessa, che si rende necessario anticipare da settembre 2021 a settembre 2020, l'esigibilità della quota parte dell'importo dell'anticipazione, non detratta nell'emissione del primo stato d'avanzamento, e corrispondente ad €. 59.304,73 oltre ad IVA al 10% per complessivi **€ 65.235,20**;
3. Di dare atto che il suddetto importo di **€. 65.235,20** risulta così finanziato:
  - per **€. 41.455,16** alla Missione 04, programma 2, cap. 2300/50 ( obbl. 49/2020) e che confluendo nel fondo pluriennale vincolato ai sensi del D.Lgs. 118/2011, viene anticipato al 2020 reintegrando di tale importo l'impegno n. 710/2020;
  - per **€. 23.780,04** alla Missione 04, programma 2, cap. 2300/20 (obbl. 48/2020) e che confluendo nel fondo pluriennale vincolato ai sensi del D.Lgs. 118/2011, viene anticipato al 2020 integrando di tale importo l'impegno 1035/2020;
4. Di dare atto, pertanto, che in riferimento al differente recupero dell'anticipazione in proporzione agli stati d'avanzamento dei lavori, si ritiene di modificare il cronoprogramma della spesa per la Prima e la Seconda Fase, rispetto alle previsioni riportate nella sopra

richiama determinazione n. 456/2020

| Descrizione                       | Importo<br>(oneri fiscali inclusi) | Tempi                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Anticipazione del 20%             | <b>€ 111.513,16</b>                | Liquidata in luglio 2020 |
| 1 SAL della 1 fase                | <b>€ 300.894,42,</b>               | III/2020/settembre       |
| Trattenute del 0,5% della 1° fase | <b>1.512,03</b>                    | IV/2020/dicembre         |
| Acconto Fondo incentivi al 50%    | <b>€ 6.692,46</b>                  | IV/2020/dicembre         |
| 2 SAL al termine della 2 fase     | <b>€ 195.829,11</b>                | IV/2021/settembre        |
| COLLAUDO (trattenute)             | <b>€ 1.311.88</b>                  | IV/2021/novembre         |
| Saldo Fondo incentivi             | <b>€ 6.692,47</b>                  | IV/2021/novembre         |

5. Di confermare l'esigibilità a settembre 2021 per il restante importo di €. 197.140,99 al capitolo di spesa 2300/20 (obbl. 48/2019) confluito nel fondo pluriennale vincolato;
6. Di dare atto che il suddetto importo di **€ 41.455,16** impegnato al cap. 2300/50 del bilancio in corso (obbl. 49/2019) è finanziato mediante contributo ministeriale accertato al cap. 2960/30 (obbl. 7/2019) provvedendo a reintegrare di pari importo **l'accertamento n. 161/2020**;
7. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.
8. Di dare atto che si conferma la dichiarazione relativa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii, è stata assunta agli atti, con prot. n. 22119 del 13/07/2020 - CIG. 82769177FA;
9. Di dare atto che si conferma la verifica della regolarità contributiva dell'impresa aggiudicataria, di cui all'art. 2 della Legge 266/2002, mediante acquisizione del DURC on line prot. n. 21641511 del 25/06/2020 rilasciato dall'INPS con validità fino al 23/10/2020;
10. Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.;
11. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.
12. Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.

L'istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal dipendente Katia Boni

Il Responsabile/Dirigente

F.to Francesca Aleotti



**Comune di Vignola  
(Provincia di Modena)**

| N.RO DETERMINA | DATA              | PROPOSTA DA                            | DATA ESECUTIVITA' |
|----------------|-------------------|--|-------------------|
| <b>467</b>     | <b>21/09/2020</b> | SERVIZIO PATRIMONIO E<br>PROGETTAZIONE | <b>23/09/2020</b> |

**OGGETTO: LAVORI DI "MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA J.BAROZZI DI VIGNOLA - ALA DI VIA LIBERTA'. CPV 45262522-6". INTERVENTO RIENTRANTE NEI FINANZIAMENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA DI CUI AL D.M N.1007 DEL 21/12/2017 - MODIFICA CRONOPROGRAMMA DELLA SPESA. PROVVEDIMENTI CUP: F56C18000730005 CIG. 82769177FA (derivato**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI  
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2020/1482

IMPEGNO/I N°

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.