



Comune di Vignola (Provincia di Modena)

Determinazione nr. 771 Del 29/12/2020

SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI DI RETE STRADALE COMUNALE
CODICE CUP: F57H14001610004 APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
PROVVEDIMENTI
CIG: 7857588EBB
CUP: F57H14001610004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Delibera di Giunta n. 104 del 09/10/2017 è stato adottato il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020, successivamente approvato contestualmente al Bilancio di previsione con Delibera di Consiglio n.9 del 31/01/2018, nonché modificato con successivi atti, in cui è previsto l'intervento denominato "Manutenzione straordinaria di tratti della rete stradale comunale" per un importo complessivo pari ad €. 325.000,00 con realizzazione prevista nell'annualità 2018;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Municipale n.° 155 del 03/12/2018 è avvenuta la presa d'atto del PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO denominato "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI DI RETE STRADALE COMUNALE", redatto in data 30/11/2018 dal GEOM. SIMONA BENEDETTI, dipendente del Servizio Viabilità e Protezione Civile ed assunto agli atti nell'archivio interno con progr. n. 3698 del 03/12/2018, costituito dai seguenti Elaborati:

- A.1) RELAZIONE GENERALE;
- A.2) ELENCO PREZZI UNITARI;
- A.3) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
- A.4) ONERI SICUREZZA;
- A.5) CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO;
- A.6) CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI;
- A.7) STIMA INCIDENZA MANODOPERA;
- A.8) SCHEMA DI CONTRATTO;

- con Determinazione n. 690 del 5/12/2018 il R.U.P., geom. Fausto GRANDI, ha provveduto all'approvazione del suddetto Progetto Esecutivo redatto dal GEOM. SIMONA BENEDETTI, dipendente del Servizio Viabilità e Protezione Civile, a seguito della sua preventiva verifica ai sensi dell'art. 26, comma 6, lett.d) del D.Lgs. 50/2016 e della relativa validazione avvenuta mediante apposito Verbale, prot. int. n.° 3726 del 04/12/2018 ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevedeva una spesa complessiva di € 225.000,00 ;

- con Determinazione n. 697 del 5/12/2018 a contrattare è stato disposto di demandare, alla "Centrale Unica di Committenza dell'Unione Terre di Castelli", l'affidamento dei

lavori in oggetto;

- con Determinazione n. 153 del 6/03/2019 della Centrale Unica di Committenza, sono stati aggiudicati i lavori in oggetto nei confronti della Ditta C.E.A.G. S.r.l. con sede a Villa Minozzo (RE), Via San Bartolomeo n.30, C.F.: 00129630356, che ha offerto un ribasso percentuale del 15,58% sull'importo del corrispettivo di € 173.500,00 posto a base d'asta;
- con Determinazione n. 164 del 3/04/2019 dello scrivente Servizio è avvenuta la presa d'atto della suddetta aggiudicazione definitiva, con l'approvazione del nuovo Quadro Economico dell'intervento in oggetto, come di seguito riportato:

A – LAVORI		
A.1 – IMPORTO LAVORI RIBASSATO	€.	146.468,70
A.2 – ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA	€.	1.600,00
IMPORTO CONTRATTO D'APPALTO A1+A2	€	148.068,70
B – SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1 – I.V.A. sui LAVORI 22%	€.	32.575,11
B.2 – Modifiche contrattuali art 106 d.Lgs 50/2016	€.	14.806,87
B.3 – IVA al 22% su modifiche contrattuali	€	3.257,51
B.3 – Contributo ANAC	€.	225,00
B.4 – Forniture dirette	€.	26.000,00
B.5 - Arrotondamenti	€	66,80
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (somma da B1 a B5)	€.	76.931,30
A + B IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€.	225.000,00

PRESO ATTO inoltre che:

- con Determinazione n. 56 del 11/02/2020, è stata approvata una Modifica Contrattuale, predisposta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii., redatta dal Direttore dei Lavori, geom. Simona Benedetti, la quale ha comportato un incremento dell'importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara, pari ad € 19.597,26 (oneri esclusi), corrispondente al 13,38% (TREDICIVIRGOLATRETTOTOPERcento) dell'importo contrattuale e quindi inferiore ad un quinto dell'importo originario del Contratto, lasciando invariata la somma destinata a oneri per la sicurezza nonché il costo complessivo dell'opera pari ad €. 225.000,00;
- la modica contrattuale di cui al punto precedente ha inoltre comportato un aumento dei termini contrattuali di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi;
- a seguito della suddetta modifica contrattuale, il Nuovo Quadro Economico dell'intervento risulta il seguente:

A – LAVORI al netto del ribasso d'asta offerto del 15,58%		
A.1 – OPERE IN ECONOMIA	€.	6.811,85
A.2 – LAVORI A MISURA	€.	159.254,11
A1 + A2 IMPORTO LAVORI al netto del ribasso	€.	166.065,96
A.3 – ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA	€.	1.600,00
IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO	€	167.665,96
B – SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1 – I.V.A. 22%	€.	36.886,51

B.3 – Contributo ANAC	€.	225,00
B.4 – Forniture dirette dell'Amministrazione Comunale	€.	20.222,00
B.5 – Arrotondamento	€.	0,53
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (somma da B1 a B5)	€.	57.334,04
A + B IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€.	225.000,00

VISTI inoltre:

- il Contratto d'Appalto Rep. N. 6943 del 10/05/2019, per un importo di € 148.068,70 (I.V.A. al 22% esclusa);
- l'Atto di Sottomissione sottoscritto senza riserve dall'impresa appaltatrice in data 17/02/2020, progr. 6385/2020;

DATO ATTO inoltre che con Determinazione n. 765 Del 16/12/2019 si procedeva alla ridefinizione del cronoprogramma dell'esecuzione dei lavori e della relativa spesa impegnata con la Determinazione n. 164 del 3/04/2019, con la conseguente riaccertamento degli impegni precedentemente assunti sui Capitoli del Bilancio in corso;

CONSIDERATO che dell'importo complessivo di € 225.000,00 previsto dal sopra citato Quadro Economico si è provveduto ad impegnare la somma pari ad €. 208.330,11 come di seguito suddivisa:

- €. 225,00 quale rimborso alla C.U.C. per il pagamento ad A.N.A.C. del contributo da versare in fase di svolgimento della procedura selettiva;
- €. 180.643,81 al Capitolo 6200/20 del Bilancio in corso relativamente all'importo dei lavori nei confronti della Ditta C.E.A.G. s.r.l.;
- €. 3.552,64 al Capitolo 6200/20 del Bilancio in corso nei confronti del geom. Galloni Mirco dello Studio Tre60, per lo svolgimento dell'attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori;
- €. 23.908,66 al Capitolo 6200/20 del Bilancio in corso relativamente all'importo della modifica contrattuale nei confronti della Ditta C.E.A.G. s.r.l.;

mentre la rimanente somma pari ad €. 16.669,89 trova copertura come di seguito specificato:

- €. 5.349,89 al Cap. 6200/20 del Bilancio in Corso (imp.cont. 378/2020);
- €. 11.320,00 al Cap. 6200/40 del Bilancio in Corso (imp.cont. 381/2020).

PRESO ATTO inoltre che i lavori suddetti si sono svolti con il seguente ordine temporale:

- in data 11 giugno 2019 è stata effettuata la consegna dei lavori mediante apposito Verbale redatto dal Direttore dei Lavori, geom. Simona Benedetti ed emesso in pari data, da cui è decorso il tempo utile per l'esecuzione dei lavori stabilito in n. 65 (sessantacinque) giorni naturali e consecutivi, fissando pertanto, quale termine di ultimazione il giorno 13 agosto 2020;
- i lavori hanno subito tre periodi di sospensione come risulta dai relativi Verbali di Sospensione e Ripresa redatti dal Direttore dei Lavori, geom. Simona Benedetti, di seguito riportati:
 - 1) dal 1 agosto 2019 al 20 agosto 2019;
 - 2) dal 30 agosto 2019 al 27 ottobre 2019;
 - 3) dal 30 ottobre 2019 al 19 febbraio 2020;
- i lavori risultano sostanzialmente terminati alla data del 21 febbraio 2020 e quindi nei tempi

utili, come indicato nel Verbale di constatazione dello stato finale redatto dal Direttore dei Lavori in pari data;

DATO ATTO inoltre che, in corso di esecuzione, con Determinazione n. 314/2019 è stato autorizzato il subappalto a favore dell'impresa CROVETTI DANTE s.r.l. con sede a Pievepelago (MO) in via Villaggio Artigiano n.57 – P.IVA e CF 02027590369 per l'esecuzione di lavori di POSA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO RIENTRANTE NELLA CATEGORIA OG3 per l'importo di € 38.572,56 comprensivi degli oneri della sicurezza pari a € 1.483,56,00;

PRESO ATTO che il Direttore dei Lavori, geom. Simona Benedetti, ha trasmesso la RELAZIONE SUL CONTO FINALE e il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI emesso in data 18/12/2020, il quale certifica un ammontare complessivo dei lavori regolarmente eseguiti, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad €. 165.681,95 (I.V.A. al 22% esclusa) da cui dettratti i n.° 2 (due) acconti a fronte dell'emissione di altrettanti Certificati di Pagamento rispettivamente di €. 129.418,02 in data 9/12/2019 ed €. 35.435,52 in data 03/03/2020, per complessivi €. 164.853,54 (I.V.A. al 22% esclusa), corrisposti Ditta C.E.A.G. S.r.l., resta un credito residuo per l'Impresa pari ad €. 828,41, oltre all'IVA al 22% per €. 182,25 per complessivi €. 1.010,66;

RITENUTO quindi di potere procedere all'approvazione del sopra menzionato CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, parte integrante della presente e trattenuto agli atti del servizio interessato e la Ditta aggiudicataria può provvedere alla fatturazione elettronica del Credito Residuo;

RICHIAMATO il provvedimento del Segretario Generale prot. n. 0054029/19 del 27.12.2019 con il quale è stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del Servizio Viabilità, Protezione Civile e Gestione Verde Pubblico;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

Consiglio n. 81 del 23/12/2019 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale documento di guida strategica e operativa dell'ente per il periodo 2020/2022;

Consiglio n. 82 del 23/12/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto;

Giunta n. 7 del 13/01/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2021-2022 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;

VISTI:

il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

il D.Lgs n.118 del 23.06.2011

il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,

lo Statuto Comunale;

il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;

DETERMINA

1) Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente

dispositivo;

- 2) Di approvare il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE dei lavori in oggetto, emesso in data 18/12/2020, dal Direttore dei Lavori, geom. Simona Benedetti, il quale certifica un ammontare complessivo dei lavori regolarmente eseguiti, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad €. 165.681,95 (I.V.A. al 22% esclusa) da cui detratti i n.° 2 (due) acconti a fronte dell'emissione di altrettanti Certificati di Pagamento rispettivamente di €. 129.418,02 in data 9/12/2019 ed €. 35.435,52 in data 03/03/2020, per complessivi €. 164.853,54 (I.V.A. al 22% esclusa), corrisposti Ditta C.E.A.G. S.r.l., resta un credito residuo per l'Impresa pari ad €. 828,41, oltre all'IVA al 22% per €. 182,25 per complessivi €. 1.010,66;
- 3) Di dare atto che è possibile procedere alla liquidazione del credito residuo nei confronti dell'Impresa aggiudicataria, nella misura riportata al precedente punto 2) sulla scorta di regolare fattura elettronica;
- 4) Di dichiarare che, a seguito dell'emissione della Contabilità Finale richiamata in precedenza, si è verificata una economia di spesa dei seguenti impegni assunti ai Capitoli di Spesa sotto riportati:

Capitolo 6200/20 – Impegno n. 456/2020:	€.	2.420,49
Capitolo 6200/20 – Impegno n. 378/2020:	€.	5.349,89
Capitolo 6200/40 – Impegno n. 381/2020:	€.	<u>11.320,00</u>
Totale Economie da Dichiarare	€.	19.090,38

- 5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.
- 6) Di dare atto che ai fini della predisposizione della fattura elettronica il regime IVA da applicare è lo split payment e il codice CUU è YGJ6LK;
- 7) Di attivare ai sensi dell'art. 183, comma 9, del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153, comma 5, del medesimo D.lgs.;
- 8) Di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000;
- 9) Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.

L'istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal dipendente Simona Benedetti

Il Responsabile/Dirigente

F.to Fausto Grandi



**Comune di Vignola
(Provincia di Modena)**

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
771	29/12/2020	SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE	30/12/2020

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI DI RETE STRADALE COMUNALE CODICE CUP: F57H14001610004 APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVEDIMENTI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2020/2220

IMPEGNO/I N°

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.