



**Comune di Vignola
(Provincia di Modena)**

Determinazione nr. 752 Del 23/12/2020

SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO: LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DI VIA DEL PORTELLO NEL TRATTO CIRCOSTANTE IL CENTRO NUOTO CON REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLO-PEDONALE E RIORGANIZZAZIONE DEI PARCHEGGI CUP: F57H19002370004" RIDEFINIZIONE DEL CRONOPROGRAMMA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E DELLA RELATIVA SPESA IMPEGNATA CON LA DETERMINAZIONE N. 431 DEL 04/09/2020 PROVVEDIMENTI

CUP: F57H19002370004;

CIG: 8411167A94;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la **Determinazione n. 431 del 04/09/2020** con la quale si è proceduto all'aggiudicazione dell'intervento in oggetto a favore dell'impresa ASFALTI EMILIANI S.r.l. con sede in Vignola (MO), Via Caduti sul Lavoro n. 252, c.f. e p.iva 00934320367, con una percentuale di ribasso offerto pari al **11,00%** (dicesi **UNDICIPERCENTO**) sull'importo del corrispettivo di **€. 105.263,50**, posto a base d'asta;

VISTO il Quadro Economico di aggiudicazione, che risulta essere il seguente:

A – LAVORI		
IMPORTO LAVORI al netto del ribasso del 11,00%	€.	93.684,52
ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA non soggetti a ribasso d'asta	€.	5.974,60
IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO	€.	99.659,12
B – SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1 – I.V.A. 10% su importo lavori di contratto	€.	9.965,91
B.2 – Imprevisti (I.V.A. compresa)	€.	16.443,75
B.3 – Spese tecniche per Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase Esecuzione	€.	1.976,00
B.4 – Incentivi di progettazione	€.	1.957,78
B.5 – Forniture dirette dell'Amministrazione (I.V.A. compresa)	€.	19.997,43
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€.	50.340,88
A + B IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€.	150.000,00

PRESO ATTO pertanto che dell'importo complessivo del suddetto Quadro Economico pari ad **€. 150.000,00** risultava impegnata la somma complessiva pari ad **€. 123.204,18** come di seguito riportato:

- **€. 1.976,00**, corrispondente alla Voce B.3 del Quadro Economico, per spese tecniche

per Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione ed in fase di Esecuzione , affidato all'Ing. Alessia Restori (Determinazione n°344 del 20/07/2020 – impegno n. 897/2020);

- **€. 109.625,03**, relativamente all'importo contrattuale dei lavori (oneri inclusi) aggiudicati all'impresa ASFALTI EMILIANI S.r.l., (Determinazione n°431 del 04/09/2020 - impegno n. 1000/2020);

- **€. 4,00** ad integrazione del suddetto incarico di Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione ed in fase di Esecuzione all'ing. Alessia Restori (Determinazione n°464 del 18/09/2020 - impegno n. 1048/2020);

- **€. 11.599,15**, relativamente all'importo dei lavori rifacimento della segnaletica stradale orizzontale(oneri inclusi) aggiudicati all'impresa LOGI SEGNALETICA SNC DI FURGERI FABRIZIO & C. (Determinazione n°595 del 16/11/2020 – impegno n.1186/2020);

mentre la rimanente somma pari ad **€. 26.795,82** trova copertura al **Capitolo n.° 6200/40** del Bilancio in corso, avente ad oggetto **“STRADE, VIE, PIAZZE - COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO (FINANZ. AVANZO AMMINISTRAZIONE)”** (**Obbligazione Giuridica di Spesa 24/2020 – imp. n. 947/2020**);

DATO ATTO che alla voce B.4 del Quadro Economico era previsto l'importo di €1.957,78 per incentivi di progettazione;

RITENUTO pertanto necessario impegnare l'importo corrispondente agli incentivi di progettazione pari ad **€. 1.957,78** al **Capitolo n.° 6200/40** del Bilancio in corso, avente ad oggetto **“STRADE, VIE, PIAZZE - COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO (FINANZ. AVANZO AMMINISTRAZIONE)”** (**Obbligazione Giuridica di Spesa 24/2020 – imp. n. 947/2020**);

CONSIDERATO inoltre che nella suddetta **Determinazione n. 431 del 04/09/2020** è stato definito il cronoprogramma per l'esecuzione dei lavori in oggetto prevedendo la loro conclusione entro il mese di novembre 2020, quindi con esigibilità al 31/12/2020 definendo inoltre il seguente cronoprogramma dei pagamenti:

Descrizione	Importo	Previsione Pagamento Trimestre/anno/mese
1° Stato di Avanzamento dei Lavori	€. 65.670,00	IV°/2020/ottobre;
2° Stato di Avanzamento dei Lavori	€. 43.406,90	IV°/2020/novembre;
Saldo dei Lavori	€. 548,13	I°/2021/febbraio;

DATO ATTO che, in pendenza del completamento dei lavori di rifacimento segnaletica stradale orizzontale, compatibilmente con l'andamento climatico, è necessario ridefinire il CRONOPROGRAMMA delle attività per l'esecuzione dell'intervento come segue:

ATTIVITA'	IMPORTO	ESIGIBILITA'
SALDO LAVORI	€. 654,02	28/02/2021
INCENTIVI DI PROGETTAZIONE	€. 1.957,78	31/12/2020
LAVORI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE	€. 11.599,15	28/02/2021

DATO ATTO che, in funzione della suddetta tempistica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, il cronoprogramma della spesa, per gli importi impegnati con il presente atto e quelli al netto delle somme già liquidate, è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica risulta il seguente:

ATTIVITA'	IMPORTO	CAP./IMP	ESIGIBILITA'	CRONOPROGRAMMA
-----------	---------	----------	--------------	----------------

				DELLA SPESA
SALDO LAVORI	€. 654,02	Cap. 6200/40 Imp. 1000/20	28/02/2021	I°/2021/Marzo
INCENTIVI DI PROGETTAZIONE	€. 1.957,78	Cap. 6200/40	31/12/2020	IV°/2020/Dicembre
LAVORI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE	€. 11.599,15	Cap. 6200/40 Imp. 1186/20	28/02/2021	I°/2021/Marzo

RICHIAMATO il provvedimento del Segretario Generale prot. n. 0054029/19 del 27.12.2019 con il quale è stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del Servizio Viabilità, Protezione Civile e Gestione Verde Pubblico;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

Consiglio n. 81 del 23/12/2019 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale documento di guida strategica e operativa dell'ente per il periodo 2020/2022;

Consiglio n. 82 del 23/12/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto;

Giunta n. 7 del 13/01/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2021-2022 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;

VISTI:

il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

il D.Lgs n.118 del 23.06.2011

il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,

lo Statuto Comunale;

il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;

DETERMINA

Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di confermare il Quadro Economico dei lavori di RIQUALIFICAZIONE DI VIA DEL PORTELLO NEL TRATTO CIRCOSTANTE IL CENTRO NUOTO CON REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLO-PEDONALE E RIORGANIZZAZIONE DEI PARCHEGGI - CUP: F57H19002370004 a seguito dell'aggiudicazione avvenuta con **Determinazione n.° 431 del 4/09/2020**, con la quale si è proceduto all'aggiudicazione dell'intervento in oggetto a favore dell'impresa ASFALTI EMILIANI S.r.l. con sede in Vignola (MO), Via Caduti sul Lavoro n. 252, c.f. e p.iva 00934320367, con una percentuale di ribasso offerto pari al **11,00%** (dicesi **UNDICIPERCENTO**) sull'importo del corrispettivo di **€. 105.263,50** posto a base d'asta, come di seguito riportato:

A - LAVORI		
IMPORTO LAVORI al netto del ribasso del 11,00%	€.	93.684,52
ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA non soggetti a ribasso d'asta	€.	5.974,60

IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO	€.	99.659,12
B – SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1 – I.V.A. 10% su importo lavori di contratto	€.	9.965,91
B.2 – Imprevisti (I.V.A. compresa)	€.	16.443,75
B.3 – Spese tecniche per Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase Esecuzione	€.	1.976,00
B.4 – Incentivi di progettazione	€.	1.957,78
B.5 – Forniture dirette dell'Amministrazione (I.V.A. compresa)	€.	19.997,43
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€.	50.340,88
A + B IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€.	150.000,00

Di dare atto che dell'importo complessivo del suddetto Quadro Economico pari ad **€ 150.000,00** risulta impegnata la somma complessiva pari ad **€. 123.204,18** come di seguito riportato:

- **€. 1.976,00**, corrispondente alla Voce B.3 del Quadro Economico, per spese tecniche per Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione ed in fase di Esecuzione, affidato all'Ing. Alessia Restori (Determinazione n°344 del 20/07/2020 – impegno n. 897/2020);
- **€. 109.625,03**, relativamente all'importo contrattuale dei lavori (oneri inclusi) aggiudicati all'impresa ASFALTI EMILIANI S.r.l., (Determinazione n°431 del 04/09/2020 - impegno n. 1000/2020);
- **€. 4,00** ad integrazione del suddetto incarico di Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione ed in fase di Esecuzione all'ing. Alessia Restori (Determinazione n°464 del 18/09/2020 - impegno n. 1048/2020);
- **€. 11.599,15**, relativamente all'importo dei lavori rifacimento della segnaletica stradale orizzontale (oneri inclusi) aggiudicati all'impresa LOGI SEGNALETICA SNC DI FURGERI FABRIZIO & C. (Determinazione n°595 del 16/11/2020 – impegno n.1186/2020);

mentre la rimanente somma pari ad **€. 26.795,82** trova copertura al **Capitolo n.° 6200/40** (missione 10, programma 5) del Bilancio in corso, avente ad oggetto **“STRADE, VIE, PIAZZE - COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO (FINANZ. AVANZO AMMINISTRAZIONE)”** (Obbligazione Giuridica di Spesa 24/2020 – imp. n. 947/2020);

Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili per una spesa complessiva di euro 1.957,78 sui capitoli di seguito elencati:

Eserc	Cap	Art	EPF	Descrizione	Mis./prog	PDCF	E/S	Importo	Soggetto	Note
2020	6200	40	20 20	STRADE, VIE, PIAZZE - COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO (FINANZ. AVANZO AMM)	10.0 5	2.02.01.09. 012	S	1.957,78	8293 - PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI - C/O COMUNE DI VIGNOLA, C/O COMUNE DI VIGNOLA (), cod.fisc. /p.i.	Obblig. Giuridica di Spesa n. 24/2020 - imp.

dipendente Simona Benedetti

Il Responsabile/Dirigente
F.to Fausto Grandi



**Comune di Vignola
(Provincia di Modena)**

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
752	23/12/2020	SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE	28/12/2020

OGGETTO: LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DI VIA DEL PORTELLO NEL TRATTO CIRCOSTANTE IL CENTRO NUOTO CON REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLO-PEDONALE E RIORGANIZZAZIONE DEI PARCHEGGI CUP: F57H19002370004" RIDEFINIZIONE DEL CRONOPROGRAMMA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E DELLA RELATIVA SPESA IMPEGNATA CON LA DETERMINAZIONE N. 431 DEL 04/09/2020 PROVVEDIMENTI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2020/2199

IMPEGNO/I N°

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.