



**Comune di Vignola
(Provincia di Modena)**

Determinazione nr. 699 Del 15/12/2020

SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TRATTI DELLA RETE STRADALE COMUNALE - CUP: F57H19002360004 - RIDEFINIZIONE DEL CRONOPROGRAMMA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E DELLA RELATIVA SPESA IMPEGNATA CON LA DETERMINAZIONE N. 428 DEL 03/09/2020 - PROVVEDIMENTI

CUP: F57H19002360004
CIG: 8347205B77

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la **Determinazione n. 428 del 03/09/2020** con la quale è avvenuta la presa d'atto della **Determinazione n.° 692 del 10/08/2020** della CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI, con la quale si è proceduto all'aggiudicazione dell'intervento in oggetto a favore dell'impresa **MONTAGNESE GIUSEPPE**, con sede ad Acquaro (VV), Contrada Castello s.n.c, C.F.: [REDACTED] - P.IVA 03228770792, con una percentuale di ribasso offerto pari al **16,75%** (dicesi **SEDICIVIRGOLASETTANTACINQUEPERCENTO**) sull'importo del corrispettivo di **€. 189.500,00**, posto a base d'asta;

VISTO il Quadro Economico di aggiudicazione, che risulta essere il seguente:

A – LAVORI		
TOTALE LAVORI al netto del ribasso d'asta offerto del 16,75%	€.	157.758,75
ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA non soggetti a ribasso d'asta	€.	2.300,00
IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO	€.	160.058,75
B – SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1 – I.V.A. 22%	€.	35.212,93
B.2 – Imprevisti al 15% (I.V.A. al 22% compresa)	€.	29.290,75
B.3 – Contributo ANAC	€.	225,00
B.4 – Spese Tecniche per incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (oneri contributivi e fiscali inclusi)	€.	3.500,00
B.5 – Forniture dirette dell'Amministrazione	€.	21.712,57
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (somma da B.1 a B.5)	€.	89.941,25
A + B IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€.	250.000,00

PRESO ATTO pertanto che dell'importo complessivo del suddetto Quadro Economico pari ad **€. 250.000,00** risultava impegnata la somma complessiva pari ad **€. 198.592,55** come di seguito riportato:

- per **€. 225,00**, al **Capitolo n.° 6200/40** (missione 10, programma 5) del Bilancio in corso, avente ad oggetto **“STRADE, VIE, PIAZZE - COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO (FINANZ. AVANZO AMMINISTRAZIONE)”**, corrispondente alla **Voce B.3 del Quadro Economico**, per contributo obbligatorio all'Autorità Nazionale Anticorruzione (Determinazione n.° 287 del 17/06/2020 – impegno n. 810/2020);
- per **€. 195.271,68** al **Capitolo n.° 6200/40** (missione 10, programma 5) del Bilancio in corso, avente ad oggetto **“STRADE, VIE, PIAZZE - COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO (FINANZ. AVANZO AMMINISTRAZIONE)”**, corrispondente agli stanziamenti destinati all'esecuzione intervento affidato alla Ditta **MONTAGNESE GIUSEPPE** (Determinazione n. 428 del 03/09/2020 – imp. 998/2020);
- per **€. 3.095,87** al **Capitolo n.° 6200/40** (missione 10, programma 5) del Bilancio in corso, avente ad oggetto **“STRADE, VIE, PIAZZE - COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO (FINANZ. AVANZO AMMINISTRAZIONE)”**, per l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori affidato allo **Studio Tecnico ARKO DI FABBRI E ASSOCIATI** (Determinazione 462 del 18/09/2020 - impegno 1044/2020);

mentre la rimanente somma pari ad **€. 51.407,45** trova copertura al **Capitolo n.° 6200/40** (missione 10, programma 5) del Bilancio in corso, avente ad oggetto **“STRADE, VIE, PIAZZE - COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO (FINANZ. AVANZO AMMINISTRAZIONE)”** (**Obbligazione Giuridica di Spesa 19/2020 – imp. n. 809/2020**)

CONSIDERATO che nella suddetta **Determinazione n. 428 del 03/09/2020** è stato definito il cronoprogramma per l'esecuzione dei lavori in oggetto prevedendo la loro conclusione entro il mese di dicembre 2020, quindi con esigibilità al 31/12/2020 definendo inoltre il seguente cronoprogramma dei pagamenti:

ATTIVITA'	IMPORTO	CRONOPROGRAMMA DELLA SPESA
1° S.A.L. DEI LAVORI	€. 121.390,00	IV°/2020/novembre
2° S. A. L DEI LAVORI	€. 72.905,32	I°/2021/Gennaio
SALDO LAVORI	€. 976,36	II°/2021/aprile

DATO ATTO che, in pendenza dell'avvio dei lavori presumibilmente entro il mese di febbraio 2021, compatibilmente con l'andamento climatico, è necessario ridefinire il CRONOPROGRAMMA delle attività per l'esecuzione dell'intervento come segue:

ATTIVITA'	IMPORTO	ESIGIBILITA'
1° S.A.L. DEI LAVORI	€. 121.390,00	30/04/2021
2° S. A. L DEI LAVORI	€. 72.905,32	31/05/2021
SALDO LAVORI	€. 976,36	31/07/2021
INCARICO COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	€. 1.547,93	31/05/2021
ALTRE SOMME A DISPOSIZIONE DEL Q.E.	€. 51.407,45	31/05/2021

DATO ATTO che, in funzione della suddetta tempistica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, il cronoprogramma della spesa di cui al suddetto quadro economico, compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica risulta il seguente:

ATTIVITA'	IMPORTO	CAP./IMP	ESIGIBILITA'	CRONOPROGRAMMA DELLA SPESA
-----------	---------	----------	--------------	----------------------------

1° S.A.L. DEI LAVORI	€. 121.390,00	Cap. 6200/40 Imp. 998/20	30/04/2021	II°/2021/Maggio
2° S. A. L DEI LAVORI	€. 72.905,32	Cap. 6200/40 Imp. 998/2020	31/05/2021	II°/2021/Giugno
SALDO LAVORI	€. 976,36	Cap. 6200/40 Imp. 998/20	31/07/2021	III°/2021/Agosto
INCARICO COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	€. 1.547,93	Cap. 6200/40 Imp. 1044/20	31/05/2021	II°/2021/Giugno
ALTRE SOMME A DISPOSIZIONE DEL Q.E.	€. 51.407,45	Cap. 6200/40 Imp. 809/20	31/05/2021	II°/2021/Giugno

RICHIAMATO il provvedimento del Segretario Generale prot. n. 0054029/19 del 27.12.2019 con il quale è stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del Servizio Viabilità, Protezione Civile e Gestione Verde Pubblico;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- Consiglio n. 81 del 23/12/2019 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale documento di guida strategica e operativa dell'ente per il periodo 2020/2022;
- Consiglio n. 82 del 23/12/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto;
- Giunta n. 7 del 13/01/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2021-2022 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;

VISTO il **D.Lgs. 18 aprile 2016 n.° 50** e ss. mm. ed ii.;

VISTI inoltre:

- il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL;
- il D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.M. 7 marzo 2018, n. 49;
- la L. 14 giugno 2019, n. 55;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;

DETERMINA

1) Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2) Di confermare il Quadro Economico dei lavori di LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TRATTI DELLA RETE STRADALE COMUNALE – CUP:

F57H19002360004", a seguito dell'aggiudicazione avvenuta con **Determinazione n.° 692 del 10/08/2020** della CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI, con la quale si è proceduto all'aggiudicazione dell'intervento in oggetto a favore dell'impresa **MONTAGNESE GIUSEPPE**, con sede ad Acquaro (VV), Contrada Castello s.n.c., C.F.: ██████████ – P.IVA 03228770792, con una percentuale di ribasso offerto pari al **16,75%** (dicesi **SEDICIVIRGOLASETTANTACINQUEPERCENTO**) sull'importo del corrispettivo di **€. 189.500,00**, posto a base d'asta e della successiva presa d'atto avvenuta con **Determinazione n. 428 del 03/09/2020**, come di seguito riportato:

A – LAVORI		
TOTALE LAVORI al netto del ribasso d'asta offerto del 16,75%	€.	157.758,75
ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA non soggetti a ribasso d'asta	€.	2.300,00
IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO	€.	160.058,75
B – SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1 – I.V.A. 22%	€.	35.212,93
B.2 – Imprevisti al 15% (I.V.A. al 22% compresa)	€.	29.290,75
B.3 – Contributo ANAC	€.	225,00
B.4 – Spese Tecniche per incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (oneri contributivi e fiscali inclusi)	€.	3.500,00
B.5 – Forniture dirette dell'Amministrazione	€.	21.712,57
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (somma da B.1 a B.5)	€.	89.941,25
A + B IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€.	250.000,00

3) **Di dare atto** che dell'importo complessivo del suddetto Quadro Economico pari ad **€ 250.000,00** risulta impegnata la somma complessiva pari ad **€. 198.592,55** come di seguito riportato:

- per **€. 225,00**, al **Capitolo n.° 6200/40** (missione 10, programma 5) del Bilancio in corso, avente ad oggetto **"STRADE, VIE, PIAZZE - COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO (FINANZ. AVANZO AMMINISTRAZIONE)"**, corrispondente alla **Voce B.3 del Quadro Economico**, per contributo obbligatorio all'Autorità Nazionale Anticorruzione (Determinazione n.° 287 del 17/06/2020 – impegno n. 810/2020);
- per **€. 195.271,68** al **Capitolo n.° 6200/40** (missione 10, programma 5) del Bilancio in corso, avente ad oggetto **"STRADE, VIE, PIAZZE - COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO (FINANZ. AVANZO AMMINISTRAZIONE)"**, corrispondente agli stanziamenti destinati all'esecuzione intervento affidato alla Ditta **MONTAGNESE GIUSEPPE** (Determinazione n. 428 del 03/09/2020 – imp. 998/2020);
- per **€. 3.095,87** al **Capitolo n.° 6200/40** (missione 10, programma 5) del Bilancio in corso, avente ad oggetto **"STRADE, VIE, PIAZZE - COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO (FINANZ. AVANZO AMMINISTRAZIONE)"**, per l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori affidato allo **Studio Tecnico ARKO DI FABBRI E ASSOCIATI** (Determinazione 462 del 18/09/2020 - impegno 1044/2020);

mentre la rimanente somma pari ad **€. 51.407,45** trova copertura al **Capitolo n.° 6200/40** (missione 10, programma 5) del Bilancio in corso, avente ad oggetto **"STRADE, VIE, PIAZZE - COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO (FINANZ.**

AVANZO AMMINISTRAZIONE)" (Obbligazione Giuridica di Spesa 19/2020 – imp. n. 809/2020)

4) Di ridefinire il CRONOPROGRAMMA delle attività per l'esecuzione dell'intervento come segue:

ATTIVITA'	IMPORTO	ESIGIBILITA'
1° S.A.L. DEI LAVORI	€. 121.390,00	30/04/2021
2° S. A. L DEI LAVORI	€. 72.905,32	31/05/2021
SALDO LAVORI	€. 976,36	31/07/2021
INCARICO COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	€. 1.547,93	31/05/2021
ALTRE SOMME A DISPOSIZIONE DEL Q.E.	€. 51.407,45	31/05/2021

5) Di accertare che, in funzione della suddetta tempistica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, il cronoprogramma della spesa di cui al suddetto quadro economico, compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica risulta il seguente:

ATTIVITA'	IMPORTO	CAP./IMP	ESIGIBILITA'	CRONOPROGRAMMA DELLA SPESA
1° S.A.L. DEI LAVORI	€. 121.390,00	Cap. 6200/40 Imp. 998/20	30/04/2021	II°/2021/Maggio
2° S. A. L DEI LAVORI	€. 72.905,32	Cap. 6200/40 Imp. 998/2020	31/05/2021	II°/2021/Giugno
SALDO LAVORI	€. 976,36	Cap. 6200/40 Imp. 998/20	31/07/2021	III°/2021/Agosto
INCARICO COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	€. 1.547,93	Cap. 6200/40 Imp. 1044/20	31/05/2021	II°/2021/Giugno
ALTRE SOMME A DISPOSIZIONE DEL Q.E.	€. 51.407,45	Cap. 6200/40 Imp. 809/20	31/05/2021	II°/2021/Giugno

6) Di dare atto, pertanto, che i suddetti importi, confluiranno nel fondo pluriennale vincolato ai sensi del D.Lgs. 118/2011 (Allegato A/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria") e che diverranno esigibili dal 30 aprile 2021 ed entro il 31 Luglio 2021 con l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione;

7) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.

8) Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs. ;

9) Di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.

10) Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.

L'istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal dipendente Stefano Vincenzi

Il Responsabile/Dirigente
F.to Fausto Grandi



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
699	15/12/2020	SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE	28/12/2020

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TRATTI DELLA RETE STRADALE COMUNALE - CUP: F57H19002360004 - CIG: 8347205B77 - RIDEFINIZIONE DEL CRONOPROGRAMMA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E DELLA RELATIVA SPESA IMPEGNATA CON LA DETERMINAZIONE N. 428 DEL 03/09/2020 - PROVVEDIMENTI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2020/2143

IMPEGNO/I N°

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.