



## Comune di Vignola (Provincia di Modena)

**Determinazione nr. 745 Del 28/12/2023**

### SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE

OGGETTO: CUP: F57F19000130004 - "INTERVENTI DI RESTAURO DELLA FACCIATA DEL TEATRO CANTELLI" - CIG ZD0374A3DE - RIDEFINIZIONE DEL CRONOPROGRAMMA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E RELATIVA SPESA IMPEGNATA - PROVVEDIMENTI.

CUP: F57F19000130004  
CIG ZD0374A3DE

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**PREMESSO** che:

- nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020 approvato, unitamente al Bilancio di previsione per l'esercizio 2018, con **Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 31/01/2018**, è stato inserito nell'allegato "Elenco delle Opere Inferiori ad € 100.000,00", l'intervento denominato "Teatro Cantelli: adeguamento normativo di pubblico spettacolo, per l'ottenimento del CPI e restauro della facciata" per un importo di € 50.000,00 nell'annualità 2018;
- a seguito della presentazione dell'esame progetto della sala polivalente teatro Cantelli, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, con nota assunta agli atti con **prot. n. 27502 del 13/07/2018**, ha espresso il parere di conformità con prescrizioni sulla capienza della sala e sulle certificazioni necessarie da allegare alla Segnalazione di Inizio Attività (SCIA) a lavori ultimati;
- con **Determinazione n. 792 del 20/12/2018** è stato affidato l'incarico allo Studio Sintec di Fontanazzi Gianluca e Zanetti Valeria di Modena, per le prestazioni necessarie all'ottenimento del certificato di prevenzione incendi, consistenti nell'analisi dello stato di fatto e della documentazione/certificazione esistente, le verifiche degli impianti, la redazione dei Progetti e del Piano di coordinamento della sicurezza, nonché la direzione lavori il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ed il collaudo tecnico-funzionale, oltre alla presentazione della SCIA finale degli Interventi in oggetto, per un compenso previsto di € 19.750,00 oltre oneri ed IVA di legge per complessivi € 25.058,80;
- con **Determinazione n. 293 del 29/05/2019** è stato assunto un impegno di spesa di € 600,00 a favore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per la "Valutazione progetto pratica 41297 attività 65.1.B - 72.1.C ai fini del rilascio del parere Vigili del Fuoco per l'ottenimento del certificato prevenzioni incendi del Teatro Cantelli";
- con nota assunta agli atti con prot. n. 31803 del 22/07/2019, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ha espresso il parere di conformità per la pratica n. 41297 per le attività 65.1.B - 72.1.C;
- con **Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 04/05/2020**, al fine di procedere alla realizzazione degli interventi in oggetto, è stata apportata la necessaria variazione del Bilancio 2020/2022 e contestualmente è stato modificato l'Elenco delle opere inferiori ad € 100.000,00, allegato al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020/2022, con l'inserimento dei lavori denominati "Teatro Cantelli: interventi per l'ottenimento delle autorizzazioni di prevenzioni incendi e restauro della facciata" per un importo di **€ 95.000,00** di cui € 25.658,80 finanziati in anni precedenti e la restante somma di € 69.400,00 finanziata con l'applicazione dell'avanzo destinato agli investimenti;

**RICHIAMATI** inoltre i seguenti atti:

- la **Determinazione n. 212 del 13/05/2020**, con cui è stato approvato il Progetto Esecutivo denominato "**INTERVENTI PER L'OTTENIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI DI PREVENZIONI INCENDI E RESTAURO DELLA FACCIATA DEL TEATRO CANTELLI NEL COMUNE DI VIGNOLA - CUP: F57F19000130004**", che prevedeva un Quadro Economico dell'importo complessivo di **€. 95.000,00**;
- la **Determinazione n. 302 del 23/06/2020**, con cui si è reso necessario, ai sensi delle disposizioni dell'art. 2.2.2.6 delle Linee Guida n. 1 aggiornate con Delibera del Consiglio di Autorità n. 417 del 15/05/2016, procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett.a), del D.Lgs. 50/2016, di un ulteriore incarico professionale all'arch. Donata Morselli di Modena, per un compenso di **€. 3.701,54** oltre ad oneri per complessivi **€. 4.696,51**, per la redazione del Progetto architettonico necessario all'ottenimento dell'autorizzazione della Soprintendenza, nonché per la direzione dei lavori di "Restauro della facciata del teatro Cantelli" in quanto immobile di interesse storico artistico;
- la **Determinazione n. 378 del 05/08/2020**, con cui sono stati affidati i "Lavori di adeguamento degli impianti elettrici e speciali del Teatro Cantelli ai fini dell'ottenimento del Certificato di prevenzione incendi CUP: F57F19000130004", alla Ditta S.A.CO.GEN S.r.l. con sede in Modena (MO), Strada Nazionale per Carpi Nord 1082 - P.IVA e C.F.: 01569980509, per l'importo di € 16.322,15, oltre ad oneri della sicurezza per € 292,63 (non soggetti a ribasso), per complessivi € 16.614,78, oltre l'IVA al 10% di € 1.661,48, per un totale di **€ 18.276,26**;
- la **Determinazione n. 669 del 09/12/2020** con cui è stato approvato il Progetto Definitivo-Esecutivo Architettonico degli "Interventi per l'ottenimento del certificato di prevenzioni incendi e restauro della facciata del Teatro Cantelli", che prevedeva un quadro economico dell'importo complessivo pari ad **€. 95.000,00**, definendo inoltre quale procedura di scelta dell'operatore economico, l'affidamento diretto ai sensi dell'art.1, comma 2 lett. a) del Decreto Legge n.76 del 16 luglio 2020, mediante trattativa diretta da svolgersi sulla piattaforma MEPA, per la categoria merceologica OG2 "Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela";
- la **Determinazione n. 689 del 12/12/2020**, con cui sono stati affidati i lavori di "Interventi di restauro della facciata del Teatro Cantelli" alla ditta **S.A.CO.GEN. S.r.l.** con sede in Modena (MO), Strada Nazionale per Carpi Nord 1082 - P.IVA e C.F.: 01569980509, per l'importo dei lavori di **€ 14.520,20** (comprensivi degli oneri di sicurezza pari ad € 4.026,76) oltre iva al 10% di **€ 1.452,02**, per un totale complessivo di **€ 15.972,22**;
- la **Determinazione n. 762 del 24/12/2020** con cui sono state affidate alcune opere da fabbro alla ditta **B.C.M. DI BARBOLLA SABINO** con sede in Castelnuovo Rangone (MO), Via della Tecnica n. 15/A - C.F. BRBSBN74M06A662Y - P.IVA 03405770367, per l'importo di **€. 3.001,20** (IVA inclusa);
- le **Determinazioni n. 205 del 06/04/2022 e n. 367 del 27/06/2022** con le quali è stata affidata l'esecuzione delle stratigrafie nei confronti della ditta **LEONARDO S.r.l.** con sede in Casalecchio di Reno (BO), Via della Bastia n.13 - P.IVA e C.F.: 02036821201, per l'importo di **€ 1.464,00** (IVA inclusa);

**DATO ATTO** che, a seguito della nota assunta agli atti con prot. n. 14066 del 08/04/2022 con cui la ditta S.A.CO.GEN S.r.l. comunicava la rinuncia ad eseguire i lavori precedentemente affidati con **Determinazione n. 689 del 12/12/2020**, denominati "INTERVENTI DI RESTAURO DELLA FACCIATA DEL TEATRO CANTELLI - CUP: F57F19000130004 - CIG ZD0374A3DE", con **Determinazione n. 540 del 29/09/2022**, si è proceduto all'affidamento degli stessi nei confronti della ditta **CANDINI ARTE SRL** con sede in Castelfranco Emilia (MO), Via Tintori, 5 - C.F. e P.IVA: 02842270361, per un importo di **€. 23.164,47**, di cui €. 5.659,38 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 10% per complessivi **€. 25.480,92**, dichiarando contestualmente una economia di spesa dell'importo di **€.15.972,22** impegnati al **Cap. 3050/40** - imp. n. 671/2022;

**CONSIDERATO** che, con **Determinazione n. 803 del 29/12/2022**, si è provveduto alla ridefinizione del cronoprogramma delle attività necessarie alla conclusione del suddetto intervento, dell'esigibilità dei rispettivi impegni e del cronoprogramma della spesa, confluendo inoltre la somma complessiva di **€. 42.506,24** nel fondo pluriennale vincolato ai sensi del D.Lgs. 118/2011 (Allegato A/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria"), come di seguito riportato:

N. DETERMINA	CAPITOLO/IMP EGNO	IMPORTO FPV	CRONPROGRAMMA ATTIVITA	ESIGIBILITA	CRONOPROGRAMMA DEI PAGAMENTI
302/2020	3050/40 719/2022	€. 939,30	ARCH. DONATA MORSELLI – DL ENTRO IL 28/02/2023	31/01/2023	I TRIM/2023/MARZO
540/2022	3050/40 1215/2022 3050/40 1216/2022 3050/40_670/ 2022	€. 15.972,22 €. 9.508,70 €. 16.086,02	DITTA CANDINI ARTE ESECUZIONE LAVORI ENTRO IL 28/02/2023	31/01/2023	I TRIM/2023/MARZO

**PRESO ATTO** che, il suddetto importo complessivo di **€. 42.506,24** risulta pertanto riaccertato sui Capitoli del Bilancio in corso come di seguito suddiviso:

- per **€. 939,30** al **Cap. 3050/40 "EDIFICI CULTURALI - COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA (FINANZ. AVANZO AMM)"** impegnato nei confronti dell'arch. Donata Morselli (Obbligazione Giuridica di Spesa 18/2020 – imp. 214/2023);
- per **€. 15.972,22** al **Cap. 3050/40 "EDIFICI CULTURALI - COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA (FINANZ. AVANZO AMM)"** impegnato nei confronti della Ditta CANDINI ARTE S.r.l. (Obbligazione Giuridica di Spesa 18/2020 – imp. 215/2023);
- per **€. 9.508,70** al **Cap. 3050/40 "EDIFICI CULTURALI - COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA (FINANZ. AVANZO AMM)"** impegnato nei confronti della Ditta CANDINI ARTE S.r.l. (Obbligazione Giuridica di Spesa 18/2020 – imp. 217/2023);
- per **€. 16.086,02** al **Cap. 3050/40 "EDIFICI CULTURALI - COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA (FINANZ. AVANZO AMM)"** (Obbligazione Giuridica di Spesa 18/2020 – imp. cont. 216/2023);

**PRESO ATTO** inoltre che:

- a seguito della contabilità semplificata redatta ai sensi dell'art.15, comma 3, del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, verificata dal Direttore dei Lavori arch. Donata Morselli con nota assunta agli atti con prot. n. 47620 del 27/11/2023, la Ditta CANDINI ARTE S.r.l. ha emesso la Fattura n. 1/11/115 del 24/11/2023, progr. n. 10580/2023, prot. n. 47621 del 27/11/2023, dell'importo complessivo di **€. 23.043,46** (IVA al 10%inclusa);
- con **Atto di Liquidazione n. 1160 del 04/12/2023**, la sopra citata fattura dell'importo complessivo di **€. 23.043,46** con i documenti contabili allegati, è stata trasmessa al Servizio Finanziario, ai fini dell'emissione dei relativi mandati di pagamento nei confronti della Ditta CANDINI ARTE S.r.l. con la seguente imputazione della spesa:
  - per €. 15.972,22 al Cap. 3050/40 - imp. 215/2023 (mandato n. 4317 del 14/12/2023);
  - per €. 7.071,24 al Cap. 3050/40 - parte imp. 217/2023 (mandato n. 4318 del 14/12/2023);

**CONSIDERATO** che alla data odierna i lavori denominati "INTERVENTI DI RESTAURO DELLA FACCIATA DEL TEATRO CANTELLI - CUP: F57F19000130004 - CIG ZD0374A3DE" non sono ancora ultimati e risultano in periodo di sospensione in quanto il Direttore dei Lavori, arch. Donata Morselli, al fine della conclusione dell'intervento, ritiene opportuno procedere alla redazione di una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., nel limite della soglia del 15% del valore iniziale del contratto, finalizzata a risolvere alcuni aspetti di dettaglio, inizialmente non previsti nelle previsioni progettuali ed introdurre migliorie di tipo tecnico, le quali non alterano gli elementi essenziali del contratto, da eseguirsi alle stessi prezzi, patti e condizioni previsti dal Contratto di Appalto;

**DATO ATTO** che, in funzione dell'attuale periodo sospensione dei lavori e dell'eventuale concessione di una proroga da parte del Direttore dei Lavori nell'ambito della suddetta modifica contrattuale, risulta necessario provvedere alla ridefinizione del cronoprogramma delle attività per la conclusione dell'intervento come di seguito riportato:

- approvazione modifica contrattuale: entro il 31/01/2024;
- ultimazione dei lavori, compresi quelli previsti dalla modifica contrattuale in fase di redazione: entro il 31/03/2024;
- controllo contabilità da parte D.L. e liquidazione residui incarico professionale D.L. e lavori: en-

tro il 30/04/2024;

**PRESO ATTO** che non sono stati segnalati casi di conflitto d'interessi da parte dei dipendenti e dei funzionari che partecipano alla presente procedura di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dei dipendenti e dei funzionari che hanno ruoli procedurali, come previsto dall'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, e dai dipendenti e dai funzionari che prendono decisioni e svolgono attività riferita alla presente procedura ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

**DATO ATTO** che:

- l'art. 226 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" prevede che il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato dal 1° luglio 2023 e, a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'art. 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50/2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso che, ai sensi della lett. a) del suddetto comma, si intendono le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui è stata indetta la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia;
- per le suddette motivazioni, in riferimento al procedimento in oggetto che risulta avviato in data antecedente all'acquisita efficacia del nuovo Codice dei Contratti pubblici, continueranno pertanto ad applicarsi le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.;

**RICHIAMATO** il Decreto del Sindaco prot. n. 51615 del 20.12.2022 con il quale è stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa per il periodo 01.01.2023 - 31.07.2025 nell'ambito del Servizio "Patrimonio, Manutenzione e Progettazione" all'ing. Francesca Aleotti";

**RICHIAMATE** le seguenti Deliberazioni:

- Consiglio n. 9 del 24/01/2023 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale documento di guida strategica e operativa dell'ente per il periodo 2023/2025;
- Consiglio n. 10 del 25/01/2023 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2023/2025, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto;
- Giunta n. 9 del 30/01/2023 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;

**VISTI:**

- il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.M. 7 marzo 2018, n. 49;
- la L. 14 giugno 2019, n. 55;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm. ed ii.;
- Legge 11 settembre 2020 n. 120 così come integrata dal D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 29/07/2021, n. 108;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;

**DATO ATTO** che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;

**DETERMINA**

- 1) **Di considerare** la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- 2) **Di dare atto** che, con **Determinazione n. 803 del 29/12/2022**, si è provveduto alla ridefinizione del cronoprogramma delle attività necessarie alla conclusione dei lavori denominati "INTERVENTI DI RESTAURO DELLA FACCIATA DEL TEATRO CANTELLI - CUP: F57F19000130004 - CIG ZD0374A3DE", con conseguente riaccertamento della somma complessiva di **€. 42.506,24** sui Capitoli del Bilancio in corso, come di seguito suddivisa:
- per **€. 939,30** al **Cap. 3050/40 "EDIFICI CULTURALI - COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA (FINANZ. AVANZO AMM)"** impegnato nei confronti dell'arch. Donata Morselli (Obbligazione Giuridica di Spesa 18/2020 – imp. 214/2023);
  - per **€. 15.972,22** al **Cap. 3050/40 "EDIFICI CULTURALI - COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA (FINANZ. AVANZO AMM)"** impegnato nei confronti della Ditta CANDINI ARTE S.r.l. (Obbligazione Giuridica di Spesa 18/2020 – imp. 215/2023);
  - per **€. 9.508,70** al **Cap. 3050/40 "EDIFICI CULTURALI - COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA (FINANZ. AVANZO AMM)"** impegnato nei confronti della Ditta CANDINI ARTE S.r.l. (Obbligazione Giuridica di Spesa 18/2020 – imp. 217/2023);
  - per **€. 16.086,02** al **Cap. 3050/40 "EDIFICI CULTURALI - COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA (FINANZ. AVANZO AMM)"** (Obbligazione Giuridica di Spesa 18/2020 – imp. cont. 216/2023);
- 3) **Di dare atto** che, a seguito della contabilità semplificata redatta ai sensi dell'art.15, comma 3, del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, verificata dal Direttore dei Lavori arch. Donata Morselli con nota assunta agli atti con prot. n. 47620 del 27/11/2023, la Ditta CANDINI ARTE S.r.l. ha emesso la Fattura n. 1/11/115 del 24/11/2023, progr. n. 10580/2023, prot. n. 47621 del 27/11/2023, dell'importo complessivo di **€. 23.043,46** (IVA al 10%inclusa);
- 4) **Di dare atto** inoltre che, con **Atto di Liquidazione n. 1160 del 04/12/2023**, la sopra citata fattura dell'importo complessivo di **€. 23.043,46** con i documenti contabili allegati, è stata trasmessa al Servizio Finanziario, ai fini dell'emissione dei relativi mandati di pagamento nei confronti della Ditta CANDINI ARTE S.r.l., con la seguente imputazione della spesa:
- per **€. 15.972,22** al **Cap. 3050/40 - imp. 215/2023** (mandato n. 4317 del 14/12/2023);
  - per **€. 7.071,24** al **Cap. 3050/40 - parte imp. 217/2023** (mandato n. 4318 del 14/12/2023);
- 5) **Di prendere atto** che, al fine di concludere il suddetto intervento, il Direttore dei Lavori, arch. Donata Morselli, ritiene opportuno procedere alla redazione di una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., nel limite della soglia del 15% del valore iniziale del contratto, finalizzata a risolvere alcuni aspetti di dettaglio, inizialmente non previsti nelle previsioni progettuali ed introdurre migliorie di tipo tecnico, le quali non alterano gli elementi essenziali del contratto, da eseguirsi alle stessi prezzi, patti e condizioni previsti dal Contratto di Appalto;
- 6) **Di dare atto** che, in funzione dell'attuale periodo sospensione dei lavori e dell'eventuale concessione di una proroga da parte del Direttore dei Lavori nell'ambito della suddetta modifica contrattuale, risulta necessario provvedere alla ridefinizione del cronoprogramma delle attività per la conclusione dell'intervento come di seguito riportato:
- approvazione modifica contrattuale: entro il 31/01/2024;
  - ultimazione dei lavori, compresi quelli previsti dalla modifica contrattuale in fase di redazione: entro il 31/03/2024;
  - controllo contabilità da parte D.L. e liquidazione residui incarico professionale D.L. e lavori: entro il 30/04/2024;
- 7) **Di dare atto** inoltre che, in funzione delle suddette tempistiche, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, il cronoprogramma della spesa residua di cui al quadro economico dell'intervento in oggetto, pari ad **€. 19.462,78** (oneri inclusi), è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, risulta modificato come di seguito riportato:

ATTIVITA'	IMPORTO	CAP./IMP	ESIGIBILI	CRONOPROGRAM
-----------	---------	----------	-----------	--------------

			TA'	MA DELLA SPESA
Residuo affidati	LAVORI €. <b>2.437,46</b>	Cap. 3050/40  Imp. 217/2023	31/03/20 24	II°/2024/Aprile
INCARICO DIREZIONE ARCHITETTONICA	LAVORI €. <b>939,30</b>	Cap. 3050/40  Imp. 214/2023	31/03/20 24	II°/2024/Aprile
ALTRE DISPOSIZIONE IMPEGNARE  (comprese somme per modifica contrattuale e integrazione incarico professionale)	SOMME A DA €. <b>16.086,02</b>	Cap. 3050/40  Imp. cont. 216/2023	31/03/20 24	II°/2024/Aprile

- 8) Di confluire** con il presente atto i suddetti importi, per complessivi **€. 19.462,78**, nel fondo pluriennale vincolato ai sensi del D.Lgs. 118/2011 (Allegato A/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria"), dando atto che gli stessi diverranno esigibili a partire dal 31 marzo 2024;
- 9) Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.;
- 10) Di attivare** ai sensi dell'art. 183, comma 9, del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153, comma 5, del medesimo D.lgs.;
- 11) Di dare attuazione** alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000;
- 12) Di procedere** alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.

L'istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal dipendente Stefano Vincenzi

Il Responsabile/Dirigente

F.to Francesca Aleotti



**Comune di Vignola  
(Provincia di Modena)**

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
<b>745</b>	<b>28/12/2023</b>	SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE	<b>29/12/2023</b>

**OGGETTO: CUP: F57F19000130004 - "INTERVENTI DI RESTAURO DELLA FACCIATA DEL TEATRO CANTELLI" - CIG ZD0374A3DE - RIDEFINIZIONE DEL CRONOPROGRAMMA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E RELATIVA SPESA IMPEGNATA - PROVVEDIMENTI.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI  
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2023/2218

IMPEGNO/I N°

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.