



Città di Vignola

AREA TECNICA UNIFICATA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI
Servizio Viabilità, Sicurezza e Protezione Civile
Tel. 059.777.558 – 059.777.536 – 059.777.553
e-mail: viabilita@comune.vignola.mo.it

Comune appartenente all'Unione Terre di Castelli

Prot. n.°20594;

Vignola, li 09 Giugno 2015;

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PAVIMENTAZIONE DI VIA GARIBALDI

VERBALE DI SOPRALLUOGO E ACCERTAMENTO

(Artt. 175 e 176 del D.P.R. 05/10/2010, n.° 207 e art. 191 D.Lgs. 267/00)

Premesso che:

- la VIA G. GARIBALDI costituisce la principale arteria del Centro Storico cittadino ed ha prevalente destinazione pedonale e commerciale, il ch  comporta un notevole e costante afflusso di persone durante tutto l'arco dell'anno, con maggiori concentrazioni in occasione degli eventi e delle manifestazioni che vengono svolte in Citt ;
- nell'anno 1993 la suddetta Via   stata oggetto di un intervento di rifacimento della pavimentazione, la quale risulta eseguita in sestini di cotto posati a "spina di pesce" nella parte centrale mentre, lungo i bordi degli edifici, i sestini sono stati posati parallelamente ai medesimi, cos  come in corrispondenza dei punti di intersezione con le strade laterali, altres  la raccolta delle acque meteoriche avviene mediante apposite canalette, anch'esse realizzate in cotto e dotate di caditoie in ghisa;
- il materiale utilizzato in origine per la realizzazione di tale intervento   denominato "COTTO PALAGIO", prodotto dall'Azienda "VIVATERRA" S.r.l. di Greve di Chianti (FI), risulta di particolare pregio ed   stato scelto per le sue caratteristiche di resistenza e durezza, che consentono allo stesso di mantenere inalterate nel tempo le sue caratteristiche ed il suo colore naturale;
- la posa della pavimentazione risulta eseguita con fughe di spessore inferiore al centimetro, senza la presenza di giunti di dilatazione sovrapposti a quelli realizzati nel massetto di calcestruzzo di posa sottostante;

Tutto ci  premesso e considerato, l'anno **duemilaquindici**, il giorno **nove** del mese di **giugno**, alle **ore 16.30**, il sottoscritto, **GEOM. FAUSTO GRANDI**, in qualit  di Responsabile del Servizio Viabilit , Sicurezza e Protezione Civile del Comune di Vignola, ha effettuato un sopralluogo nella **VIA G. GARIBALDI**, constatando che la pavimentazione della medesima strada presentava un rigonfiamento con evidenti fessurazioni nel tratto in prossimit  con l'intersezione con Via V. Bonesi, in un'area quantificabile in circa mq. 35,00 oltre a distacchi di ulteriori ml. 10,00 di elementi nella canaletta di scolo in cotto per la raccolta delle acque meteoriche.

Dall'esito del suddetto sopralluogo è emerso che le cause dei sopra descritti distacchi avvenute nella pavimentazione stradale, sono da attribuire probabilmente all'escursione termica che causa ripetute contrazioni e dilatazioni dei materiali ed in particolare, le dilatazioni dovute alle temperature elevate riscontrate in questi ultimi giorni, associate alla mancanza di giunti di dilatazione nella pavimentazione, hanno determinato l'aggravio repentino della situazione.

Ai fini della salvaguardia della sicurezza, onde eliminare qualsiasi pregiudizio per la pubblica incolumità, il sottoscritto, ha inoltre disposto l'immediato transennamento dell'area in cui si sono verificati i distacchi della pavimentazione, constatando inoltre la necessità indifferibile ed urgente ad intervenire, nel minore tempo possibile, per il ripristino immediato delle condizioni di sicurezza dell'area.

I lavori di ripristino consisteranno nella rimozione completa della pavimentazione danneggiata per un area di circa mq. 35,00, nella posa dei tratti di nuova pavimentazione avente medesime caratteristiche tecniche di quella esistente, nella posa di tratti di canaletta in cotto per la raccolta delle acque meteoriche, per uno sviluppo di circa ml. 10,00, nonché la realizzazione di appositi giunti di dilatazione su tutta la fascia perimetrale del ripristino, finalizzati a scongiurare il ripetersi delle problematiche dovute all'escursione termica.

Il materiale da utilizzarsi per l'effettuazione dei suddetti ripristini, denominato "COTTO PALAGIO", risulta disponibile presso il Magazzino Comunale.

Visti gli artt. 175 e 176 del D.P.R. 05/10/2010, n.° 2017 per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza;

Considerato altresì che il sottoscritto ha inoltre provveduto ad interpellare l'Impresa **ARTISTIC POSA S.r.l.** con sede in Campogalliano (MO), Via G. Rossa n.° 26, che risulta essere specializzata nel settore della posa di elementi di pavimentazione in cotto, la quale si è dichiarata disponibile a svolgere immediatamente e nei tempi richiesti dall'Amministrazione Comunale, l'intervento oggetto del presente Verbale di Somma Urgenza;

Pertanto, ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità,

dispone

l'attivazione immediata della l'Impresa **ARTISTIC POSA S.r.l.** con sede in Campogalliano (MO), Via G. Rossa n.° 26, per l'esecuzione dei lavori previsti dal presente Verbale di Somma Urgenza, la quale dichiara di aver preso visione dei luoghi e delle lavorazioni in argomento e che nulla ha da obiettare in merito alle modalità ed alle tempistiche prescritte dall'Amministrazione, salvo imprevisti che si dovessero nel corso delle lavorazioni stesse.

Il costo per la realizzazione di intervento è stato quantificato in complessivi **€. 4.376,14**, suddivisi come riportato nel seguente QUADRO ECONOMICO:

A) LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	Prezzo Complessivo
1 Demolizione e rimontaggio di tratti di canaletta per scolo delle acque del tipo "Cotto Palagio" delle dimensioni di cm 33 x 30 x 7 con posa "a correre" su cuscinetto in miscela di sabbia e cemento additivata con legante chimico	ml	10,00	€. 45,00	€. 450,00
2 Montaggio di tratti di pavimentazione in cotto costituita da sestini del tipo "Cotto Palagio" delle dimensioni di cm. 7 x 4 x 29,5 con posa a "lisca di pesce" su cuscinetto in miscela di sabbia e cemento additivata con legante chimico; Ivi compreso l'onere del trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta; L'onere della rimozione dell'asfalto presente è a carico dell'Amministrazione Comunale; Per superfici superiori a 4 mq	mq	35,00	€. 75,00	€. 2.625,00
3 Taglio della pavimentazione esistente in cotto per formazione di giunto di dilatazione dello spessore non inferiore a cm 1 da realizzarsi con adeguati materiali; Ivi compreso l'onere del trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta.	ml	24,00	€. 13,00	€. 312,00
TOTALE LAVORI				€. 3.387,00
B) ONERI PER LA SICUREZZA	a corpo	1,00	€. 200,00	€. 200,00
A) + B) TOTALE COMPLESSIVO DELLE OPERE				€. 3.587,00
C) SOMME A DISPOSIZIONE				
I.V.A. al 22%				€. 789,14
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				€. 789,14
A) + B) + C) TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO				€. 4.376,14

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VIABILITA', SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
Geom. Fausto Grandi**