



**Comune di Vignola
(Provincia di Modena)**

Determinazione nr. 425 Del 02/09/2020

SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO: OGGETTO: INTERCENT-ER - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 DEI "LAVORI DI BONIFICA DELLE AREE FLUVIALI LUNGO IL PERCORSO NATURA - CUP: F59G19000330004" - DITTA C.I.B. COSTRUZIONI IDROGEOLOGICHE BOLOGNESI S.R.L. - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE, REDATTA AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS. 50/2016 - PROVVEDIMENTI.

CUP: F59G19000330004

CIG: Z5C2BA5EE1 - Z1D29FF155

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con Determinazione AMB-2016-5265 del 28/12/2016, di ARPAE è stata rilasciata la concessione demaniale del tratto in sinistra idraulica, tra via Ponte Muratori e Via Consuma, avente validità fino al 31/12/2035, con allegato il relativo disciplinare che impone a carico del Concessionario una serie di obblighi relativi all'esecuzione di azioni ed opere per la salvaguardia del buon regime idraulico, la conservazione delle aree e la prevenzione da danni o rischi per l'incolumità pubblica delle persone;
- all'interno del **Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019/2021**, adottato con Deliberazione della Giunta Municipale n. 127 del 26/10/2018 e successivamente modificato con Deliberazione della Giunta Municipale n. 1 del 15/01/2019, nonché approvato contestualmente al D.U.P. con Delibera di Consiglio n. 21 del 27/02/2019, risulta inserito alla Voce n.º 40 dell'"Elenco degli Interventi di Importo Inferiore ad €. 100.000", l'intervento denominato "**INTERVENTO DI BONIFICA DELLE AREE FLUVIALI DEL PERCORSO NATURA**" per un importo pari ad **€. 40.000,00**;

RICORDATO che, con **Determinazione n. 524 del 08/10/2019**, è stato affidato al **GEOM. CHRISTIAN MORSELLI**, con Studio in Bomborto (MO), Via Ravarino Carpi n. 190, l'incarico professionale per la redazione della progettazione, in forma semplificata ai sensi dell'art. 23, comma 3 bis, del D.Lgs 50/2016, il coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed in fase esecutiva, la direzione lavori, di contabilità ed emissione del certificato di regolare esecuzione dell'intervento denominato "**BONIFICA DELLE AREE FLUVIALI LUNGO IL PERCORSO NATURA**" per l'importo di **€. 4.950,00** oltre al 4% per Cassa Geometri per complessivi **€. 5.148,00** (I.V.A. in regime forfettario ai sensi dell'art. 1 commi 54-89 della L.23/12/2014 n. 190 e ss.mm. ed ii);

DATO ATTO che:

- con **Deliberazione della Giunta Municipale n.º 136 del 09/12/2019** è avvenuta la presa d'atto del **PROGETTO DEFINITIVO SEMPLIFICATO** avente ad oggetto "**LAVORI DI BONIFICA DELLE AREE FLUVIALI LUNGO IL PERCORSO NATURA**" - **CUP: F59G19000330004**", assunto agli atti in allegato al prot. n. 45692 del 28/10/2019 e successivamente integrato con prot. 50952 del 04/12/2019, redatto dal Professionista incaricato, **geom. CHRISTIAN MORSELLI**,

risconstrandone inoltre la piena coerenza con la programmazione e gli obiettivi della Amministrazione Comunale;

- con **Determinazione n.° 739 del 13/12/2019**, si è provveduto all'approvazione del suddetto **PROGETTO DEFINITIVO SEMPLIFICATO**, che prevedeva una spesa complessiva pari ad **€. 48.000,00** (diconsi Euro **QUARANTOTTOMILA/00**) di cui **€. 31.017,89** per lavori a base d'asta, **€. 3.609,00** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed **€. 13.373,11** per somme a disposizione;
- con **Determinazione n.° 171 del 15/04/2020**, a seguito dell'indagine esplorativa di mercato Reg. PI17827-20, svolta con una pluralità di operatori economici sul Sistema di Acquisti Telematici SATER della piattaforma INTERCENT-ER, si è proceduto all'affidamento dell'intervento in oggetto ditta **C.I.B. COSTRUZIONI IDROGEOLOGICHE BOLOGNESI S.r.l.**, con sede in Valsamoggia (BO), Via Mazzini n. 22, p.iva/cf 02346481209, che presenta un ribasso pari al **1,50%** (dicesi **unovirgolacinquantapercento**) sull'importo posto a base d'asta, approvando contestualmente il nuovo Quadro Economico come di seguito riportato:

A) LAVORI		
IMPORTO LAVORI al netto del ribasso d'asta offerto del 1,50% (compreso smaltimento macerie)	€.	30.552,62
ONERI SICUREZZA non soggetto a ribasso	€.	3.609,00
IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO	€	34.161,62
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA al 22% (su importo di contratto)	€.	7.515,55
Spese Tecniche (oneri contributivi compresi)	€.	5.148,00
Imprevisti al 3% (IVA al 22% compresa) ed arrotondamento	€.	1.174,83
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€.	13.838,38
A) + B) COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€.	48.000,00

PRESO ATTO che dell'importo complessivo del suddetto Quadro Economico, pari ad **€. 48.000,00**, risulta impegnata la somma di **€. 1.924,00** al **Capitolo 5100/20** del **Bilancio 2019** avente ad oggetto **"SISTEMAZIONE AREE VERDI COMUNALI (FINANZ. ONERI URBANIZZAZIONE)"**, a seguito dell'affidamento nei confronti del geom. Christian Morselli per l'attività di redazione della progettazione in forma semplificata (Determinazione n. 524 del 08/10/2019 - imp. 1015/2019), mentre con la sopra richiamata **Determinazione n. 739 del 13/12/2019** si è provveduto al riaccertamento dell'importo pari ad **€ 46.076,00**, sui Capitoli del **Bilancio in corso 2020**, provvedendo ad impegnare le seguenti somme:

- per **€. 3.224,00** al **Capitolo 5100/20** del Bilancio in corso 2020 avente ad oggetto **"SISTEMAZIONE AREE VERDI COMUNALI (FINANZ. ONERI URBANIZZAZIONE)"**, a seguito dell'affidamento al geom. Christian Morselli dell'incarico per l'attività di coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed in fase esecutiva, la direzione lavori, di contabilità ed emissione del certificato di regolare esecuzione dell'intervento (Determinazione n. 524 del 08/10/2019 - imp. 365/2020);
- per **€. 34.852,00** al **Capitolo 5100/20** del Bilancio in corso 2020 avente ad oggetto **"SISTEMAZIONE AREE VERDI COMUNALI (FINANZ. ONERI URBANIZZAZIONE)"** relativamente a parte degli stanziamenti destinati all'intervento affidato alla Ditta C.I.B. COSTRUZIONI IDROGEOLOGICHE BOLOGNESI S.r.l., (Determinazione n.° 171 del 15/04/2020 - imp. 671/2020);
- per **€. 6.825,18** al **Capitolo 5100/40** Bilancio in corso 2020 avente ad oggetto **"SISTEMAZIONE AREE VERDI COMUNALI (FINANZ. AVANZO AMMINISTRAZIONE)"** relativamente alla rimanente parte degli stanziamenti destinati affidato alla Ditta

CONSIDERATO che la rimanente somma pari ad **€. 1.174,82** trova copertura finanziaria al **Capitolo 5100/40** Bilancio in corso 2020 avente ad oggetto "**SISTEMAZIONE AREE VERDI COMUNALI (FINANZ. AVANZO AMMINISTRAZIONE)**" (imp 367/2020)

VISTI inoltre:

- il Foglio patti e Condizioni prot. n. 12815 del 17/04/2020 stipulato, fra il COMUNE DI VIGNOLA e la Ditta C.I.B. COSTRUZIONI IDROGEOLOGICHE BOLOGNESI S.r.l., sulla base dei disposti dell'art 32, comma 14, del Codice, in quanto affidamento di importo inferiore ad €.40.000,00;
- il Verbale della Consegna dei Lavori del 10 Giugno 2020;
- il "Verbale di Sospensione 1" in data 29 Maggio 2020 ed il "Verbale di Ripresa 1" in data 12 Giugno 2020;
- il "Verbale di Sospensione 2" in data 17 Giugno 2020;

DATO ATTO che, durante l'esecuzione dei lavori, il Direttore dei Lavori, geom. **CHRISTIAN MORSELLI**, ha valutato alcune modifiche e migliorie di tipo tecnico, evidenziate nella relazione, in virtù delle quali si è reso necessario apportare lievi modifiche alle previsioni progettuali e contrattuali, alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi del contratto d'appalto;

PRESO ATTO della modifica contrattuale assunta agli atti con prot. n.° 25860 del 11/08/2020, redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 50/2016, di cui agli elaborati predisposti dal Tecnico incaricato, geom. **CHRISTIAN MORSELLI**, come di seguito elencati:

- *Relazione Tecnica di Perizia;*
- *Elaborato Grafico di Perizia (Tav. Unica)*
- *Computo di Perizia;*
- *Quadro di Raffronto;*
- *Schema di Atto di sottomissione;*

DATO ATTO che la suddetta modifica del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e) e comma 12) del D.Lgs. 50/2016, non altera gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti ed essendo di natura non sostanziale, ai sensi dell'art. 106, comma 4, del medesimo D.Lgs 50/2016, in quanto:

- le modifiche non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura di appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di una offerta diversa da quella inizialmente accettata;
- le modifiche introdotte non variano l'equilibrio economico del Contratto a favore dell'affidatario, come si può desumere dal Quadro Comparativo allegato;
- le modifiche non estendono l'ambito di applicazione del contratto, rimanendo invariati sia la categoria che la classifica delle opere oggetto di appalto;

CONSIDERATO che dall'esame degli elaborati della modifica contrattuale, la stessa prevede una spesa complessiva pari ad **€. 439,88** (oneri esclusi), corrispondente al **1,29% (SEIVIRGOLAQUARANTATREPERCENTO)** dell'importo contrattuale e quindi inferiore ad un quinto dell'importo originario del Contratto, come di seguito suddivisa:

A) LAVORI A MISURA

A1) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLA MODIFICA CONTRATTUALE	€.	31.464,47
A2) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PROGETTO	€.	31.017,89
A3) IMPORTO LAVORI DELLA MODIFICA CONTRATTUALE	€.	446,58
A4) RIBASSO D'ASTA DEL 1,50%	€.	6,70
A5) IMPORTO LAVORI DELLA MODIFICA CONTRATTUALE NETTI	€.	439,88
B) ONERI SICUREZZA		
B1) Oneri sicurezza previsti dalla modifica contrattuale	€.	3.609,00
B2) oneri sicurezza in progetto	€.	3.609,00278,56
B3) IMPORTO ONERI SICUREZZA DELLA MODIFICA CONTRATTUALE	€.	0,00
C1) MAGGIORE IMPORTO DELLA MODIFICA CONTRATTUALE NETTO ED IMPORTO ATTO DI SOTTOMISSIONE (A5 + B3)	€.	439,88
C2) I.V.A. AL 22% SU MAGGIORE IMPORTO MODIFICA CONTRATTUALE	€.	96,77
MAGGIORE SPESA COMPLESSIVA (C1 + C2)	€.	536,65

CONSIDERATO altresì che:

- tutti gli elaborati della suddetta modifica contrattuale, sono stati sottoscritti senza riserve dalla Ditta affidataria, **C.I.B. COSTRUZIONI IDROGEOLOGICHE BOLOGNESI S.r.l.**, la quale si è quindi dichiarata disponibile ad eseguire le nuove opere agli stessi patti e condizioni del Contratto Principale;
- tale modifica comporta l'aumento dell'importo contrattuale per la somma di **€. 439,88** (I.V.A. esclusa), pari al **1,29%** dello stesso e quindi inferiore ad un quinto dell'importo originario del Contratto, lasciando però invariata la spesa complessiva indicata nel QUADRO ECONOMICO sopra riportato, pari ad **€. 48.000,00**;
- che l'importo aggiuntivo al Contratto principale pari ad **€. 439,88** oltre l'I.V.A. al 22% per complessivi **€. 536,65**, trova copertura nelle somme a disposizione del Quadro Economico dell'intervento impegnate al **Capitolo 5100/40** Bilancio in corso 2020 avente ad oggetto "**SISTEMAZIONE AREE VERDI COMUNALI (FINANZ. AVANZO AMMINISTRAZIONE)**" (imp 367/2020), che presenta la necessaria disponibilità economica;

PRESO ATTO che la suddetta modifica contrattuale non prevede il **concordamento di Nuovi Prezzi**, e non comporta comunque alcuna dilazione dei tempi contrattuali fissati in **45 giorni naturali e consecutivi** decorrenti dalla data di consegna;

PRESO ATTO inoltre che, si rende necessario integrare l'incarico affidato al geom. **CHRISTIAN MORSELLI**, con **Determinazione n. 524 del 08/10/2019** per la somma complessiva pari ad **€. 624,00** di cui **€. 600,00** quale compenso per la redazione della modifica contrattuale in oggetto ed **€. 24,00** per contributi previdenziali al 4% (I.V.A. in regime forfettario ai sensi dell'art. 1 commi 54-89 della L.23/12/2014 n. 190 e ss.mm. ed ii);

PRESO ATTO pertanto che, si rende necessario impegnare la somma pari a complessivi **€. 624,00** a favore del geom. **CHRISTIAN MORSELLI**, integrando la voce "**Spese Tecniche**" del Quadro Economico e che anche tale somma trova copertura nelle somme a disposizione del medesimo Quadro Economico dell'intervento impegnate al **Capitolo 5100/40** Bilancio in corso 2020 avente ad oggetto "**SISTEMAZIONE AREE VERDI COMUNALI (FINANZ. AVANZO**

AMMINISTRAZIONE)" (imp 367/2020), che presenta la necessaria disponibilità economica;

PRESO ATTO infine che, in conseguenza della suddetta modifica contrattuale ed alla rideterminazione delle "Spese Tecniche", il nuovo **QUADRO ECONOMICO** dell'intervento risulta il seguente:

A) LAVORI		
IMPORTO LAVORI al netto del ribasso d'asta offerto del 1,50% (compreso smaltimento macerie)	€.	30.992,50
ONERI SICUREZZA non soggetto a ribasso	€.	3.609,00
IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO	€	34.601,50
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA al 22% (su importo di contratto)	€.	7.612,33
Spese Tecniche (oneri contributivi al 4% compresi)	€.	5.148,00
Adeguamento Spese Tecniche (oneri contributivi al 4% compresi)	€.	624,00
Arrotondamento	€.	14,17
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€.	13.398,50
A) + B) COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€.	48.000,00

CONSIDERATO che, dell'importo complessivo pari a **€ 48.000,00**, risulta impegnata la somma complessiva pari ad **€. 46.825,18** suddivisa come di seguito riportato:

- **€. 1.924,00** per l'incarico professionale per la redazione del progetto definitivo semplificato al geom. Christian Morselli al **Capitolo 5100/20** del Bilancio 2019 (Impegno n. 1015/2019);
- **€. 3.224,00** per l'incarico professionale per l'attività di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, la direzione lavori, di contabilità ed emissione del certificato di regolare esecuzione al geom. Christian Morselli riaccertati al **Capitolo 5100/20** del Bilancio in corso (Impegno n. 365/2020);
- **€. 34.852,00** relativamente a parte degli stanziamenti destinati all'intervento affidato alla Ditta **C.I.B. COSTRUZIONI IDROGEOLOGICHE BOLOGNESI S.r.l.**, riaccertati al **Capitolo 5100/20** del Bilancio in corso (Impegno n. 671/2020);
- **€. 6.825,18** relativamente a parte degli stanziamenti destinati all'intervento affidato alla Ditta **C.I.B. COSTRUZIONI IDROGEOLOGICHE BOLOGNESI S.r.l.**, riaccertati al **Capitolo 5100/40** del Bilancio in corso (Impegno n. 672/2020);

e che la rimanente somma di **€. 1.174,82** trova copertura finanziaria al **Capitolo 5100/40** Bilancio in corso 2020 avente ad oggetto "**SISTEMAZIONE AREE VERDI COMUNALI (FINANZ. AVANZO AMMINISTRAZIONE)**" (imp 367/2020);

RICHIAMATO il provvedimento del Segretario Generale prot. n. 0054029/19 del 27.12.2019 con il quale è stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del Servizio Viabilità, Protezione Civile e Gestione Verde Pubblico;

RICHIAMATA la Deliberazione Consiliare n. 82 del 23/12/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 13/01/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2021-2022 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli

interventi da gestire;

VISTO il **D.Lgs. 18 aprile 2016 n.° 50** e ss. mm. ed ii.;

VISTI inoltre:

- il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL;
- il D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.M. 7 marzo 2018, n. 49;
- la L. 14 giugno 2019, n. 55;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;

D E T E R M I N A

1) Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) Di approvare la modifica contrattuale, redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 50/2016, predisposta dal Tecnico incaricato, **geom. CHRISTIAN MORSELLI** ed assunta agli atti con prot. n. 25860 del 11/08/2020, come di seguito elencati:

- *Relazione Tecnica di Perizia;*
- *Elaborato Grafico di Perizia (Tav. Unica)*
- *Computo di Perizia;*
- *Quadro di Raffronto;*
- *Schema di Atto di sottomissione;*

3) Di dare atto che, in conseguenza dell'approvazione di tale modifica contrattuale il maggiore costo dei lavori risulta essere il seguente:

A) LAVORI A MISURA

A1) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLA MODIFICA CONTRATTUALE	€.	31.464,47
--	----	-----------

A2) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PROGETTO	€.	31.017,89
--	----	-----------

A3) IMPORTO LAVORI DELLA MODIFICA CONTRATTUALE	€.	446,58
---	-----------	---------------

A4) RIBASSO D'ASTA DEL 1,50%	€.	6,70
------------------------------	----	------

A5) IMPORTO LAVORI DELLA MODIFICA CONTRATTUALE NETTI	€.	439,88
---	-----------	---------------

B) ONERI SICUREZZA

B1) Oneri sicurezza previsti dalla modifica contrattuale	€.	3.609,00
--	----	----------

B2) oneri sicurezza in progetto	€.	3.609,00278,56
---------------------------------	----	----------------

B3) IMPORTO ONERI SICUREZZA DELLA MODIFICA CONTRATTUALE		
--	--	--

	€.	0,00
C1) MAGGIORE IMPORTO DELLA MODIFICA CONTRATTUALE NETTO ED IMPORTO ATTO DI SOTTOMISSIONE (A5 + B3)	€.	439,88
C2) I.V.A. AL 22% SU MAGGIORE IMPORTO MODIFICA CONTRATTUALE	€.	96,77
MAGGIORE SPESA COMPLESSIVA (C1 + C2)	€.	536,65

5) Di dare atto che:

- tutti gli elaborati della suddetta modifica contrattuale, sono stati sottoscritti senza riserve dalla Ditta affidataria, **C.I.B. COSTRUZIONI IDROGEOLOGICHE BOLOGNESI S.r.l.**, la quale si è quindi dichiarata disponibile ad eseguire le nuove opere agli stessi patti e condizioni del Contratto Principale;
- tale modifica comporta l'aumento dell'importo contrattuale per la somma di **€. 439,88** (I.V.A. esclusa), pari al **1,29%** dello stesso e quindi inferiore ad un quinto dell'importo originario del Contratto, lasciando però invariata la spesa complessiva indicata nel QUADRO ECONOMICO sopra riportato, pari ad **€. 48.000,00**;
- che l'importo aggiuntivo al Contratto principale pari ad **€. 439,88** oltre l'I.V.A. al 22% per complessivi **€. 536,65**, trova copertura nelle somme a disposizione del Quadro Economico dell'intervento impegnate al **Capitolo 5100/40** Bilancio in corso 2020 avente ad oggetto "**SISTEMAZIONE AREE VERDI COMUNALI (FINANZ. AVANZO AMMINISTRAZIONE)**" (imp 367/2020), che presenta la necessaria disponibilità economica;

6) Di prendere atto che, inoltre che, si rende necessario integrare l'incarico affidato al geom. **CHRISTIAN MORSELLI**, con **Determinazione n. 524 del 08/10/2019** per la somma complessiva pari ad **€. 624,00** di cui **€. 600,00** quale compenso per la redazione della modifica contrattuale in oggetto ed **€. 24,00** per contributi previdenziali al 4% (I.V.A. in regime forfettario ai sensi dell'art. 1 commi 54-89 della L.23/12/2014 n. 190 e ss.mm. ed ii);

7) Di prendere atto pertanto che si rende necessario impegnare la somma pari a complessivi **€. 624,00** a favore del geom. **CHRISTIAN MORSELLI** integrando la voce "**Spese Tecniche**" del Quadro Economico e che anche tale somma trova copertura nelle somme a disposizione del medesimo Quadro Economico dell'intervento impegnate al **Capitolo 5100/40** Bilancio in corso 2020 avente ad oggetto "**SISTEMAZIONE AREE VERDI COMUNALI (FINANZ. AVANZO AMMINISTRAZIONE)**" (imp 367/2020), che presenta la necessaria disponibilità economica;

8) Di approvare il nuovo **QUADRO ECONOMICO** dell'intervento che, conseguentemente all'approvazione della modifica contrattuale ed alla rideterminazione delle "Spese Tecniche", risulta così modificato:

A) LAVORI		
IMPORTO LAVORI al netto del ribasso d'asta offerto del 1,50% (compreso smaltimento macerie)	€.	30.992,50
ONERI SICUREZZA non soggetto a ribasso	€.	3.609,00
IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO	€	34.601,50
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA al 22% (su importo di contratto)	€.	7.612,33
Spese Tecniche (oneri contributivi al 4% compresi)	€.	5.148,00
Adeguamento Spese Tecniche (oneri contributivi al 4%)		

compresi)	€.	624,00
Arrotondamento	€.	14,17
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€.	13.398,50
A) + B) COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€.	48.000,00

9) Di **confermare** gli impegni precedentemente assunti in merito all'incarico professionale ed ai lavori in oggetto, come elencati in premessa;

10) Di **impegnare** ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili per una spesa complessiva di **euro 1.160,65** sui capitoli di seguito elencati:

Eserc	Cap	Art	EPF	Descrizione	Mis./pr og	PDCF	E/S	Importo	Soggetto	Note
2020	5100	40	2020	SISTEMAZIONE AREE VERDI COMUNALI (FINANZ. AVANZO AMM)	09.02	2.02.01.09 .014	S	€. 536,65	27582 - C.I.B. COSTRUZIONI IDROGEOLOGICHE BOLOGNESI S.R.L. - VIA G. MAZZINI N. 22 BAZZANO, VALSAMOGGIA (BO), cod.fisc. 02346481209/p.i. IT 02346481209	Imp. 367/2020 - CIG: Z5C2BA5 EE1
2020	5100	40	2020	SISTEMAZIONE AREE VERDI COMUNALI (FINANZ. AVANZO AMM)	09.02	2.02.01.09 .014	S	€. 624,00	27274 - MORSELLI CHRISTIAN - VIA RAVARINO CARPI 190 , BOMPORTO (MO), cod.fisc. MRSCRS76H23F240 J/p.i.	Imp. 367/2020 - CIG: Z1D29FF1 55

11) Di **procedere**:

- alla stipula del documento aggiuntivo al Foglio Patti e Condizioni prot. n. 12815 del 17/04/2020, con l'impresa affidataria **C.I.B. COSTRUZIONI IDROGEOLOGICHE BOLOGNESI S.r.l.**, sulla base dello schema di atto di sottomissione facente parte degli elaborati della presente modifica contrattuale;
- alla modifica del rapporto contrattuale con il Professionista incaricato geom. **CHRISTIAN MORSELLI** secondo l'uso del commercio, consistente nello scambio di corrispondenza, ai sensi dell'art 32, comma 14, del Codice, in quanto affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00;

12) Di **dare atto** altresì che l'approvazione della presente Perizia di Variante relativa alla modifica contrattuale, non comporta comunque alcuna dilazione dei tempi contrattuali fissati in **45 giorni naturali e consecutivi** decorrenti dalla data di consegna;

13) Di **dare atto** che:

- sulla base del cronoprogramma dell'esecuzione della presente modifica contrattuale, si presume che la conclusione delle opere previste avverrà entro il mese di **settembre 2020**;
- la scadenza dell'obbligazione riferita ai presenti impegni è il **30/09/2020**;

14) Di **dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione

trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.;

15) Di dare atto inoltre che, in funzione dell'esecuzione dei lavori, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, il cronoprogramma dei pagamenti, per l'importo complessivamente impegnato con il presente atto, pari ad **€. 1.160,65 (oneri inclusi)**, è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, come sotto indicato

Descrizione	Importo	Previsione Pagamento Trimestre/anno/mese
Maggiore importo derivante dalla Modifica Contrattuale	€. 536,65	IV°/2020/ottobre;
Maggiori spese tecniche	€. 624,00	IV°/2020/ottobre;

16) Di dare atto che:

- è stata acquisita da parte dell'Impresa Affidataria **C.I.B. COSTRUZIONI IDROGEOLOGICHE BOLOGNESI S.r.l.**, con prot. n. 3443 del 29/01/2020, la dichiarazione relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii," – **CIG: Z5C2BA5EE1**;
- è stata acquistata da parte del geom. **CHRISTIAN MORSELLI** con prot. n. 40821 del 03/10/2019 la dichiarazione relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii, è pervenuta agli atti – **CIG: Z1D29FF155**;

17) Di dare atto inoltre che:

- si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva della Ditta affidataria di cui all'art. 2 della Legge 266/2002 (Prot. INAIL_22956358 del 05/07/2020, scadenza 02/11/2020);
- si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva del Professionista incaricato di cui all'art. 2 della Legge 266/2002 (Certificato della Cassa Geometri prot. n. 001061147 del 25/08/2020, assunto agli atti con prot. n. 27417 del 25/08/2020);

18) Di dare atto infine che, per quanto riguarda l'integrazione dell'incarico al geom. **CHRISTIAN MORSELLI**, ai sensi dell'art 1 comma 173 della L.23 dicembre 2005, n. 266 e come precisato con Deliberazione n. 742/2009 della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per l' Emilia Romagna, **è necessario** trasmettere tale atto di spesa alla competente Sezione della Corte dei Conti, in quanto affidamento complessivo di importo superiore ad €. 5.000,00;

19) Di attivare ai sensi dell'art. 183, comma 9, del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153, comma 5, del medesimo D.lgs.;

20) Di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000;

21) Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.

L'istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal dipendente Stefano Vincenzi

Il Responsabile/Dirigente

F.to Fausto Grandi



**Comune di Vignola
(Provincia di Modena)**

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
425	02/09/2020	SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE	03/09/2020

OGGETTO: INTERCENT-ER - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 DEI "LAVORI DI BONIFICA DELLE AREE FLUVIALI LUNGO IL PERCORSO NATURA - CUP: F59G19000330004" - DITTA C.I.B. COSTRUZIONI IDROGEOLOGICHE BOLOGNESI S.R.L. - CIG: Z5C2BA5EE1 - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE, REDATTA AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS. 50/2016 - PROVVEDIMENTI.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2020/1379

IMPEGNO/I N° 988/2020

989/2020

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.